

Nr.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung <i>kritisch weil</i>	
					geplanter Zeitraum	Dauer			
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbaukorridor Erstmalige Herstellung Frost Bezirkestraßen Wintererschäden Akte. Erschließung		ÖPNV FR NUA SvB/GI csN Frost WS Er			Auflagen zum Vorvertrag			
1.1	Deichquerung Alte Harburger Eibbrücke	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01 A	N.N.	8 Wochen	N.N.	Nach Deichbaumaßnahme, Abhängig vom LSEB	
1.2	Nartenstraße (Kreisverkehr Neuländerstraße)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01 B	N.N.	N.N.	N.N.	Grundstücksanläufe notwendig, Schlußverklebung erfolgte am 30.04.2020 Aktuell ist eine Poa-Lin-Annekdacht	
1.3	Veritasallee	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01 C	3. Quartal 2021 - 4. Quartal 2021	18 Wochen	N.N.	Mögliche Verschiebung nach 2022 aufgrund der Baumaßnahme Kaltverbrücke (Bauzeit 6 Monate)	
1.4	Kanalplatz	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01 C	4. Quartal 2021 - 2. Quartal 2022	18 Wochen	N.N.	Mögliche Verschiebung nach 2022 aufgrund der Baumaßnahme Kaltverbrücke (Bauzeit 6 Monate)	
1.5	Kreisverkehr Harburger Schlossstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01 E	2022 ff.	24 Wochen	N.N.	Befindet sich noch in der Planung	
1.6	Kanalplatz, Blohmstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01 D	März 2021 Start mit Blohmstraße H01 D	24 Wochen	1.820.000,00 €		
2	Verbindung zwischen Blohmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2024	12 Wochen	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren durch DB, Beauftragung einer Kartierung durch FRISSA	
3	Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	2. Quartal 2021 - 4. Quartal 2021	16 Wochen	2.400.000,00 €	Bürgerinitiative vor Ort, Versicherungsbemerkung, Meines Ing.-Bauwerk zum Abfangen Bahndamm	
3.1	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12 A	März 2022 bis August 2023	24 Wochen	2.576.910,00 €	Gründerwerb notwendig, Containerlagerplätze muss aufgegeben werden, aktuell Unterteilung in 3 Unterabschnitte	
3.2	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12 B	März 2022-Dez 2022	41 Wochen	2.991.200,00 €	Gründerwerb notwendig, Koordinierung mit HE, B-Plan-Verfahren	
3.3	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12 C	2022/2023	15 Wochen	1.308.650,00 €	Gründerwerb notwendig, Koordinierung mit HT	
4	Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06	N.N.	N.N.	N.N.	Gründerwerb notwendig (H06), BVM beauftragt HPA zum Bau einer höhenfreien Gleisquerung - Abstimmungsbedarf Festlegung Route in	
5	Verbindung zwischen Am Radeland und Hausbruchemoor	MR21	FR	Veloroute 10 - H07	H07 12/2020	12 Wochen	1.265.900,00 €	Es müssen kostspielige Ausgleichsmaßnahmen erfolgen	
5.1	Verbindung zwischen Zum Dubben und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H08	Fertigstellung im 1. Quartal 2021	ca. 34 Wochen	1.447.000,00 €	Witterungsbedingung wurden die Arbeiten vorerst unterbrochen	
6	Maßnahmen fertiggestellt Cuhavener Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09.1	Fertigstellung im 1. Quartal 2021	13 Monate	3.744.645,00 €	Restarbeiten	
7	Maßnahmen fertiggestellt Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09.2	Fertigstellung im 1. Quartal 2021	12 Wochen	1.155.000,00 €	Restarbeiten	
8	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Westlicher Anschluss	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.1	N.N.	N.N.	N.N.	Gründerwerb ist nicht möglich, Abschnitt gestoppt, Ing. Bauverklebung ist angedacht	
8.1	Grünverbindung an den Gleisen (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.2	Mai/2021	15 Wochen	1.833.241,00 €	§125-Fläche in Grünanlage	
8.2	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Rehrstieg, Knoten Stepenweg (KVP)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.3	N.N.	N.N.	N.N.	Knoten Anpassung erforderlich, Kreisverkehr angedacht, derzeit noch in Planung	
9	Zwischen Bahnhof Neugraben und im Neugrabener Dorf	MR21	FR	Veloroute 10 - H 11	Fertigstellung April/Mai 2021	16 Wochen	764.648,66 €	Maßnahme ist in Umsetzung, Fa. KEMNA	
10	Hannoversche Straße Süd	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14 D	Nov. 2019 bis April. 2021	15 Monate	5.320.000,00 €	2 stark eingeschränkte Bauzeitfenster wg. Sanierung BAB 261 Witterungsbedingte Verzögerungen	
11	Hannov. Straße / Knoten Seeverstraße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14 E	Jan. 2021 bis Mai 2021	4 Monate	1.330.000,00 €	Auftrag Meyer GmbH (Jelzren) vergeben	
12	Hannov. Straße Knoten Neuländer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14 C	Juni 2021 bis Jan. 2022	7 Monate	2.000.000,00 €	Freigabe durch die Kost erteilt	
13	Hannoversche Straße Nord	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14 B	Jan. 2022 bis Dez. 2022	12 Monate	4.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich.	
14	Hannov. Straße Knoten Neul. Hauptdeich	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14 A	2023 bzw. 2024	13 Monate	3.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich, Bestlinie ist in Bauzeit zu verlegen.	
15	Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	ab 2022 ff.	N.N.	1.236.700,00 €	Gründerwerb notwendig	
16	Denickestraße (Fahradstraße)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03 A	Fertigstellung Mai 2021	8 Monate	970.000,00 €	Baumaßnahme ist im Zeitplan	
17	Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03 B	2022 ff.	4 Monate	2.000.000,00 €	Wegen fehlender Genehmigung der KOST war Verschiebung auf 2022 erforderlich	
18	Denickestraße bis Trillstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03 C	auf 2022 verschoben	12 Monate	4.500.000,00 €	Fehlende Kapazitäten, Realisierung erst nach Fertigstellung H 03 A sinnvoll	
19	Harburger Ring / Herbert-Wahner-Platz	MR21	FR	Veloroute 11	Herbst 2021-Ende 2022		6.800.000,00 €	Sehr enges Bauzeitfenster, Schlußversuch	
							47.911.494,66 €		
1	Beerentalweg	MR 22	NUA	2012	Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen und Grün	unbekannt	2 Wochen	27.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
								27.000,00 €	
1	Fernerlingstraße	MR 21	SvB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
2	Heimfelder Straße	MR 22	SvB/GI	2014	Sanierung Fahrbahn, 1. BA	Planung	1 Monat	200.000,00 €	
3	Bissingsstraße	MR 21	SvB/GI	2015	Querungshilfe KITA	ab Mai 2021	2 Wochen	50.000,00 €	wegen Baustelle KITA
4	Moorburger Kirchdeich	MR 21	SvB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
5	Mercedesstraße	MR22	SvB/GI	2017	DSK	2021	2 Wochen	63.000,00 €	
6	Ostheide	MR22	SvB/GI	2019	DSK	2021	2 Wochen		noch nicht ermittelt
7	Noblesstraße	MR22	SvB/GI	2017	Deckensanierung, Umpflanzung Parkraum	2022	2 Monate	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen
8	Wiseder Ring	MR22	SvB/GI	2019	Grundinstandsetzung	Planung	4 Monate	1.600.000,00 €	
9	Eißendorfer Pferdeweg	MR22	SvB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2021	3 Wochen	273.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
10	Herrmannsbürger Weg	MR22	SvB/GI	2019	DSK	2021	2 Wochen		noch nicht ermittelt
11	Rönneburger Straße	MR22	SvB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2020/2021	6 Wochen	165.500,00 €	
12	Hörstener Straße	MR22	SvB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	Ausschreibung	2 Wochen	150.000,00 €	
13	Bochholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	SvB/GI	2019	DSK	2021	2 Wochen		noch nicht ermittelt
14	Reeseberg	MR22	SvB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Wochen	225.000,00 €	
								3.008.500,00 €	
1	Haltestelle Thörstraße ÖPNV	MR 21	ÖPNV	2014	Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn	Planung	3 Wochen	50.000,00 €	
								50.000,00 €	
1	Eifenwiese	MR 21	Er		Geländemodellierung für Erschließung abgeschlossen, z.Z. L im Bau			650.000,00 €	
								650.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	csH		Erstmalige endgültige Herstellung	2021/2022		265.000,00 €	Gründerwerb notwendig
2	Vogelstraße	MR 21	csH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Wattenbergstraße	MR 21	csH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		25.000,00 €	zurückgezogen
4	Sudermannstraße	MR 21	csH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
5	Am Hohen Knäbel	MR 21	csH		Erstmalige endgültige Herstellung	Baubeginn Februar 21, Leitungsarbeiten		1.200.000,00 €	
								1.610.000,00 €	