



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung Personalressource MR 311 in 2020 = ~ 259.200,- €

1.0. Dauerprojekt Planung und Bau Stadtgrün	19.750 €	Ausblick 2021	Personal 2021
<b>Koordination Veranstaltungen Wandsbeker Marktplatz</b> Vergabe, Betreuung und Abnahme der jährlichen Veranstaltungen auf dem Wandsbeker Marktplatz Betreuung erfolgt durch Ingenieur des Sachgebiets Planung und Bau Stadtgrün	19.750 €		20.150 €
<b>1.1. Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar</b> <span style="float: right;">145.915 €</span>			
<b>Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Parkanlagen</b> Neubau Platzfläche und Wegeflächen Ziel: Ausführungsplanung und LV Stand: Genehmigungsplanung	7.798 €	Ziel: Baubeginn Parkanlage Stand: Vorbereitung Ausschreibung	19.000 €
<b>Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Gyla- Trebisch- Platz</b> Neubau zentrale Platzfläche im BV Jenfelder Au Ziel: Ausschreibung/ Bauvergabe (Abhängig vom Hochbau) Stand: Ausführungsplanung	8.319 €	Ziel: Baufertigstellung (Abhängig vom Hochbau) Stand:	12.000 €
<b>Erneuerung Spielgeräte aus investiver Rahmenzuweisung und Sondermitteln</b> Erneuerung Spielgeräte - u.a. Spielplatz Boltwiesen, Tegelweg, Gropiusring, Barmwisch und mind. 2 weitere möglich Ziel: Fertigstellung Stand: Projekte tlw. in Planung, tlw. in der Vergabe und tlw. in der Umsetzung	10.201 €	Ziel: umsetzen weitere Spielgeräteerneuerungen Stand:	10.000 €
<b>Blühinseln/ Langgraswiesen in Grünanlagen (1. u. 2. BA)</b> Herstellung 14 Langgraswiesen inkl. Beschilderung gem. BV Beschluss Ziel: Monitoring und Pflegearbeiten Stand: Fertigstellung 14 Teilflächen	700 €	Ziel: Monitoring und Pflegearbeiten Stand:	700 €
<b>Wandsebrücke Höhe Katunbleiche</b> Neubau Brücke gem B- Plan durch LSBG BHKL durch Bezirksamt Ziel: Bauvergabe/ Beginn Bauphase Stand: Vorentwurfsplanung Bauwerk	3.584 €	Ziel: Fertigstellung Stand: Bauvergabe	3.500 €
<b>Sanierung Bastion Nr. 1 Torhaus Wellingsbüttel</b> Komplettsanierung der letzten historischen Bruchsteinbastion . Gem BV Beschluss Ziel: Fertigstellung Stand: Bauphase	3.172 €	Ziel: Stand:	0 €
<b>Sanierung Husarendenkmal - Meldereiter</b> Sanierung des einsturzgefährdeten Denkmals in Marienthal Ziel: Fertigstellung Stand: Denkmal saniert, Bearbeitung Umfeld des Denkmals beauftragt	3.778 €	Ziel: Stand:	0 €
<b>Wandsewanderweg - Bereich Mühlenteichpark Nord</b> Herstellung barrierefreie Wegeverbindung an der Wandse Ziel: Abschluss Ausführungsplanung (AU-Bau) Stand: Vorentwurf	14.398 €	Ziel: Vergabe Bauaufträge/ Baugbeginn Stand: Au- Bau	15.000 €
<b>Grünpatenschaften</b> Betreuung von Patenschaften in Park- und Straßengrünflächen Ziel: Betreuung und Umsetzung von Patenschaften Stand: Grundlagen erarbeitet, beschlossen, in Umsetzung	8.000 €	Ziel: Stand:	8.000 €
<b>Projekte Naturcent 2019 und 2020</b> Umsetzung diverser Einzelmaßnahmen zur Förderung der Natur in der Stadt Ziel: Umsetzung weiterer Teilprojekte Stand: Umsetzung zwei Teilprojekte	19.646 €	Ziel: Fertigstellung Stand: Bauvergabe	19.500 €
<b>Spielplatz Jenfelder Tannenweg (EMG-S Projekt)</b> Grundinstandsetzung Spielplatz in Jenfeld - EMS und RISE Projekt Ziel: Vergabe Bauleistung, ggf. Baubeginn Stand: Beteiligungsverfahren und Vorentwurf	26.307 €	Ziel: Stand:	15.784 €
<b>Spielplatz Eilbektal (EMG-S Projekt)</b> Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek - EMS - Projekt Ziel: Vergabe Bauleistung, ggf. Baubeginn Stand: Beteiligungsverfahren und Vorentwurf	19.341 €	Ziel: Stand:	12.088 €
<b>Campus - Mittelachse Steilshoop/ Anschluss an GA Bramfelder See (RISE- Projekt)</b> Herstellung/ Anbindung der Wegeachse in die Grünanlage des Bramfelder Sees, inkl Anschlussflächen Ziel: bis AU-Bau Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel RISE nur bis 2021!)	12.057 €	Ziel: Vergabe Bauaufträge/ Baugbeginn Stand: Entwurfsplanung	7.010 €
<b>Platzfläche Bramfelder See (RISE- Projekt)</b> Neuordnung Zentraler Platz am Ostufer Ziel: Vergabe der Bauleistung Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel RISE nur bis 2021!)	8.614 €	Ziel: Fertigstellung Stand: Genehmigungsphase (HU- Bau)	7.178 €



MR 31 - Stadtgrün

**HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen**

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung Personalressource MR 311 in 2020 = ~ 259.200,- €

**1.2. Maßnahmen zur Herstellung Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar**

**36.910 €**

	Ausblick 2021	Personal 2021
<b>Sanierung Rohrdurchlässe Kupferteich und Hohenbuchenpark</b>		<b>0 €</b>
Beidseitige Befestigung Rohrdurchlässe durch Aufmauerung Unfallgefahr Ausspülung Wegeränder an der Mellingbek 1. Höhe Kupferhammer/Kupferteich & 2. Hohenbuchenpark Bereich Poppenbüt. Hauptstr.	Ziel: Stand:	
<b>Grundinstandsetzung Fußgängerbrücke Pastorenstieg</b>		<b>0 €</b>
Erneuerung der sanierungsbedürftigen Holzbrücke in der wichtigen Wegeverbindung in Volksdorf	Ziel: Stand:	
<b>Erneuerung Frischwasserleitung KGV Eichenlohweg</b>		<b>1.500 €</b>
Sanierung der maroden Frischwasserleitung der drei Kleingartenvereine nahe Eichenlohweg - Steilshoop	Ziel: Stand:	
<b>Sanierung Wegedecken in Kleingärten</b>		<b>0 €</b>
KGV 502, 596, 501, 566, 526, 585, 523, 568, 576, 591 Revier 2, 3 und 4	Ziel: Stand:	

**Gebundene Personalressource in 2020 202.575 €**



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung Personalressource MR 311 in 2020 = ~ 259.200,- €

**2. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen**  
**Maßnahmen Priorisierung - 1. Priorität**

<b>Spielplatz Walddörfer Straße ggü Nr. 389 (EMG-S Projekt)</b>	<b>22.124 €</b>
Grundinstandsetzung Spielplatz in Farmsen Spielplatz mit inklusiver Ausrichtung	
Ziel: Entwurf Stand: nicht begonnen (Finanzierung sichergestellt)	

Ausblick 2021	Personal 2021
Ziel: Bauphase Stand: Entwurf	28.857 €

**3. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen**  
**Maßnahmen Priorisierung - 2. Priorität**

<b>1. Sanierung Anny- Tollens Denkmal - Alt Rahlstedt</b>	<b>4.774 €</b>
Sanierung Kriegerdenkmal gem BV- Beschluss 21-0086.1	
Ziel: Baubeginn/ Bauphase Stand: Gutachten vorhanden, dringender Handlungsbedarf (Finanzierung ist gesichert)	
<b>2. Blühinseln/ Langgraswiesen in Grünanlagen (3. BA)</b>	<b>6.327 €</b>
Herstellung weiterer Langgraswiesen inkl. Beschilderung Ansatz: 90.000,- € - <b>Haushaltsmittel müssen bereitgestellt werden</b>	
Ziel: Baubeginn Stand: nicht begonnen	
<b>3. Callisthenics- Gerät - Steilshoop</b>	<b>8.264 €</b>
Herstellung einer Kletter- und Fitnessanlage gem. Beschluss	
Ziel: Fertigstellung Stand: Vorplanung (Haushaltsmittel durch BV beschlossen)	
<b>4. Offensive Straßenbaumpflanzung</b>	<b>13.288 €</b>
Neupflanzung von <u>zusätzlichen</u> 300 Straßenbäumen	
Ziel: Vergabe Baumpflanzarbeiten, ggf. Beginn der Arbeiten Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. Noch unklar)	
<b>5. Spielplatz Jüthornstraße - im 2. Gehölz - (EMG-S Projekt)</b>	<b>6.387 €</b>
Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal	
Ziel: bis <u>Vorentwurfsplanung</u> und AU- Bau Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)	

Ziel: Fertigstellung Stand: Baubeginn	1.520 €
Ziel: Monitoring und Pflegearbeiten Stand:	4.281 €
Ziel: Stand:	0 €
Ziel: Stand:	10.500 €
Ziel: Fertigstellung Stand: Entwurfsplanung	14.160 €

Personalressource in 2020 **61.164 €**

**Gesamtsumme: 263.739 €**

<b>6. Eichtalpark - Masterplan</b>	<b>23.000 €</b>
Erarbeitung eines Masterplan als Basis für die Umgestaltung der Eichtalparks mit umfassender Bürgerbeteiligung	
Ziel: Vorplanung bis Entwurf (Masterplan) Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	
<b>7. Jenfelder Moorpark - Umsetzung Bauabschnitt - Sport- und Jugendbereich</b>	<b>16.555 €</b>
Teil- Umplanung Grünanlage nach Rückbau Unterkunft Betreuung Rückbau Unterkunft und Start Interkul. Garten	
Ziel: Entwurf Stand: Masterplan Jenfelder Moor vorhanden	
<b>8. Spielplatz Heinsonweg (EMG-S Projekt)</b>	<b>8.786 €</b>
Grundinstandsetzung Spielplatz in Volksdorf	
Ziel: Entwurf Stand: Grundlagenermittlung (Haushaltsmittel übertragen)	
<b>9. GA Tegelsberg Masterplan (RISE- Projekt)</b>	<b>15.000 €</b>
Erarbeitung eines Masterplan als Basis für die Umgestaltung der übergeordneten Grünanlage in Poppenbüttel mit umfassender Bürgerbeteiligung	
Ziel: Vorplanung bis Entwurf (Masterplan) Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel Planung durch RISE)	
<b>10. Spielplatz Hummelsbütteler Kirchenweg (EMG-S Projekt)</b>	<b>10.322 €</b>
Grundinstandsetzung Spielplatz in Hummelsbüttel Spielplatz Höhe Lentersweg	
Ziel: Genehmigungsplanung (AU- Bau) Stand: Grundlagenermittlung (Haushaltsmittel übertragen)	
<b>11. Spielplatz und Grünanlage Wildgansstraße (hinter Bürgerhaus)</b>	<b>18.424 €</b>
Erstmalige Herstellung Spielplatz in Berne/ Meindorf gem B- Plan	
Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel übertragen)	
<b>12. Spielplatz Immenredder</b>	<b>19.504 €</b>
Erstmalige Herstellung Spielplatz in Hummelsbüttel gem. B- Plan	
Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)	
<b>13. Hanni Park/ Oldenfelder Bürgerpark</b>	<b>27.005 €</b>
Aktivierung Grünanlage in Hamburg- Oldenfelde gem B- Plan (s. Drs 20-5149)	
Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	

Ziel: Planung und Ausschreibung 1. Teilbauabschnitt Stand: Masterplan verabschiedet	30.000 €
Ziel: Stand:	25.193 €
Ziel: Bau und Fertigstellung Stand: Genehmigungsplanung (HU- Bau)	17.258 €
Ziel: Planung und Ausschreibung 1. Teilbauabschnitt Stand: Masterplan verabschiedet	25.000 €
Ziel: Bau und Fertigstellung Stand: Genehmigungsplanung (HU- Bau)	16.589 €
Ziel: Fertigstellung Stand: Entwurfsplanung	31.583 €
Ziel: Fertigstellung Stand: Entwurfsplanung	33.435 €
Ziel: Fertigstellung Stand: Entwurfsplanung	46.295 €



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung Personalressource MR 311 in 2020 = ~ 259.200,- €

Projektgruppe / Projektbezeichnung	Ziel:	Stand:	Personalressource	Stand
<b>14. Spielplatz Stockrosenweg</b> Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld	AU-Bau	nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)	9.732 €	13.369 €
<b>15. Wegequerung/ Durchlass Bramfelder See</b> 7. Herstellung eines Durchlaß als Ersatz für abgebaute Brücke	Umsetzung	Grundlagenermittlung (Finanzierung nicht gesichert)	6.185 €	0 €
<b>16. Erneuerung Wegeanbindung Mellingburgredder</b> Mellingburgredder zur Schleuse Erneuerung der fußläufigen Rampenanlage vom	Baubeginn	nicht begonnen (Finanzierung durch MR 2 zugesichert)	12.860 €	6.430 €
<b>17. Sanierung Seebek- Wanderweg</b> Rückbau Asphaltweg im Bereich der Seebek gem. Drs 20-6221.1	Umsetzung	nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	2.593 €	0 €
<b>18. Hundeauslaufzone Edwin-Scharff- Ring</b> Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone gem. Regio-Beschluss (Drs. 20-6541)	Umsetzung	nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	3.646 €	0 €
<b>19. Sanierung Liliencrondenkmal in Rahlstedt</b> Sanierung des Dichterdenkmals im Liliencronpark gem BV- Beschluss (Drs. 20-6162.1)	Umsetzung	nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	5.104 €	0 €
<b>20. Spielplatz Evastraße/ Jacobipark (EMG-S Projekt)</b> Erweiterung und Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek	bis Entwurfsplanung	nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	18.520 €	26.457 €
<b>21. Spielplatz Kantstraße (EMG-S Projekt)</b> Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek ggü. Schule Wielandstraße	bis Entwurfsplanung und AU- Bau	nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	14.655 €	20.936 €
<b>22. Spielplatz Kielmannseggstraße im 4. Wandsbeker Gehölz (EMG-S Projekt)</b> Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal	bis Entwurfsplanung und AU- Bau	nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	22.744 €	34.117 €
<b>23. Umsetzung Reitwegekonzept Wandsbek</b> Prüfung und Umsetzung Abschnitte Reitwegekonzept gem. BV-Beschluss (Drs. 20.6336.1)	Planung und Ausschreibung	nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	12.000 €	8.000 €
<b>24. Parkbänkeprogramm - Erneuerung/ Erweiterung</b> Erneuerung/ Erweiterung der Parkbänke in öffentlichen Grünanlagen (~50 Stk) gem. diverser Beschlüsse und fachlicher Erfordernis	Umsetzung	nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	6.563 €	0 €
<b>25. Hundeauslaufzone Kupferteich / Treudelberg</b> Neuordnung Hundeauslaufzone und Umsetzung gem. BV-Beschluss (???)	Umsetzung	nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	9.775 €	8.000 €
<b>26. Rückbau Unterkunft KSP Ölmühlenweg</b> Rückbau der leer stehenden Unterkunft und und Vorbereitung Erweiterung Spielplatz	Umsetzung	nicht begonnen	7.130 €	0 €
<b>27. Initialpflanzung Ausgleichfläche Oktaviostraße</b> Neupflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern als Initialpflanzung	Beginn Umsetzung ohne Pflegemaßnahmen	nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. Noch unklar)	6.775 €	3.952 €
<b>28. Spielplatz Aumühler Weg (EMG-S Projekt)</b> Grundinstandsetzung Spielplatz in Rahlstedt Ost Co- Finanzierung RISE möglich	Entwurf	nicht begonnen	26.405 €	12.000 €