

lfd.	Maßnahme	MR 21	aus Jahr	Inhalt	Ausführung	ca. Kosten	Bemerkung		
11	Hannov. Straße / Knoten Seevestraße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.E	abgeschlossen	4 Monate	1.330.000,00 €	Fertig!	
12	Hannov. Straße Knoten Neuländer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.C	Juni 2021 bis Jan. 2022	7 Monate	2.000.000,00 €	Bereits im Bau, liegt im Zeitplan. Kleinere Umplanungen führen zu einer minimalen Baustellenverlängerung (Allerdings ohne weitere Einschränkungen)	
13	Hannoversche Straße Nord	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.B	ab mitte 2022 möglich	18 Monate	4.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich. Umfangreiche Arbeiten von HHW erforderlich -> Führen zu einer Bauzeitverlängerung von 6 Monaten	
14	Hannov. Straße Knoten Neul. Hauptdeich	MR21	FR	Veloroute 11 . H 14.A	nicht vor 2024	13 Monate	3.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich, Buslinie ist in Bauzeit zu verlegen.	
15	Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	nicht vor 2024	N.N.	1.236.700,00 €	Grunderwerb notwendig -> Grunderwerb gescheitert -> B-Plan erforderlich (enteignung dann möglich)	
16	Denickestraße (Fahrradstraße)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.A	abgeschlossen	8 Monate	970.000,00 €	Fertig!	
17	Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	2023 ff.	4 Monate	2.000.000,00 €	Aufgrund der Umleitung vom Ehestrofer Heuwegs stimmt die KOST der Maßnahme nicht zu	
18	Denickestraße bis Triftstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	auf 2022 verschoben	12 Monate	4.500.000,00 €	Klärung der Finanzen -> Sobald dies positiv beschieden wird -> erfolgt Ausschreibung	
19	Harburger Ring / Herbert-Wehner-Platz	MR21	FR	Veloroute 11	Herbst 2021-Ende 2022		6.800.000,00 €	Baubeginn erfolgt im November 2021	
							47.911.494,66 €		
1	Beerentalweg	MR 22	NUA	2012	Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen und Grün	unbekannt	2 Wochen	27.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
							27.000,00 €		
1	Femerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
2	Heimfelder Straße	MR 22	StrB/GI	2014	Sanierung Fahrbahn, 1. BA	abgeschlossen	1 Monat	200.000,00 €	
3	Bissingstraße	MR 21	StrB/GI	2015	Querungshilfe KITA	Mitte November	6 Wochen	50.000,00 €	wegen Baustelle KITA
4	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
5	Mercedesstraße	MR22	StrB/GI	2017	DSK	2022	2 Wochen	63.000,00 €	
6	Ostheide	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2022	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
7	Noblestraße	MR22	StrB/GI	2017	Deckensanierung, Umplanung Parkraum	2022	2 Monate	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen
8	Wilseder Ring	MR22	StrB/GI	2019	Grundinstandsetzung	im Bau	4 Monate	1.600.000,00 €	
9	Eißendorfer Pferdeweg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2022	3 Wochen	273.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
10	Herrmannsburger Weg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2022	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
11	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2022	6 Wochen	166.500,00 €	
12	Hörstener Straße	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	abgeschlossen	2 Wochen	150.000,00 €	
13	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2022	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
14	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Wochen	225.000,00 €	zurück gestellt wegen Klärung Fahrradstraße
15	Parkplatz Gotthelfweg	MR22	StrB/GI	2020	Sanierung	im Bau	4 Wochen	120.000,00 €	
							3.128.500,00 €		
1	Haltestelle Thörlstraße ÖPNV	MR 21	ÖPNV	2014	Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn	abgeschlossen	3 Wochen	50.000,00 €	
							50.000,00 €		
1	Eifenwiese	MR 21	Er		z.Z. Leitungsarbeiten, ab Nov. Restarbeiten Sickerbecken	im Bau		650.000,00 €	
							650.000,00 €		
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2021/2022		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Vogteistraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Wattenbergstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Ausschreibung/Vergabe		500.000,00 €	Baubeginn im November 2021
4	Dritte Meile	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		670.000,00 €	Auflagen des PK erfordern Grunderwerb, derzeit in Prüfung
5	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	Aufgrund von Schützwerten Bäumen sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich, diese würden die Baukosten erheblich steigern. Mittel in der Höhe nicht vorhanden!
6	Am Hohen Knäbel	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Baubeginn Februar 21, Leitungsarbeiten		1.200.000,00 €	Baubeginn erfolgt Jan 2022 Leitungsarbeiten verzögerten den Straßenbau
							2.785.000,00 €		