



Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 2020/2021

MR 21 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

161.025 €

Am Friedhof

Abschnitt: von Rahlstedter Straße bis Schöneberger Straße
Beschreibung: Grundinstandsetzung
Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

Conventstraße / Papenstraße

Abschnitt: Knotenpunkt
Beschreibung: Umbau des Kreuzungsbereichs
Verursacher: Unfallhäufungspunkt / Polizei

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
Projektstand: Ausführungsplanung

Eekbalken

Abschnitt: von Münzkamp bis Am Hehsel
Beschreibung: Grundinstandsetzung
Verursacher: Wegeaufsicht / baulicher Zustand

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020

Heiddieck / Elersweg und Heiddick / Elersring

Abschnitt: Einmündungsbereiche
Beschreibung: Herstellung von "Gehwegüberfahrten"
Verursacher: Anwohnerbeschwerden, PK 35

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
Projektstand: Planungsbeginn 2020

Hirschgraben / Papenstraße

Abschnitt: Knotenpunkt
Beschreibung: Umbau des Kreuzungsbereichs
Verursacher: Polizei / Unfallhäufungspunkt

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
Projektstand: Ausführungsplanung

Hohnerkamp

Abschnitt: von Berner Chaussee bis Lüdmoor
Beschreibung: Neuordnung des ruhenden Verkehrs und Instandsetzung der Nebenflächen
Verursacher: Polizei

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
Projektstand: Vorplanung

Horstweg

Abschnitt: von Weißdornweg bis zur Wendekehre
Beschreibung: Grundinstandsetzung
Verursacher: Fahrbahnzustand / Bürgerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Grundlagenermittlung

Jacobshagener Weg / Kronsheide

Abschnitt: von Am Kroog bis Rummelsburger Straße
Beschreibung: Fahrbahnerneuerung
Verursacher: Anwohnerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

Kuehnstraße

Abschnitt: Jenfelder Moorsteich
Beschreibung: Herstellung eines Reinigungsbeckens für das Oberflächenwasser von W23 und W24
Verursacher: Velorouten Ausbau

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020

Kupferdamm

Abschnitt: von Sonnenweg bis Pulverhofsweg
Beschreibung: Umgestaltung der Verkehrsflächen
Verursacher: Straßenzustand

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Vorplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

Quarzweg, Kieselweg, Hasenhoop, Granitweg

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Neuordnung des ruhenden Verkehrs	Projektstand:	Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Verursacher:	Anwohnerbeschwerden / Wegeaufsicht		

Schulteßdamm

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Parken auf dem Seitenstreifen	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Feuerwehrezufahrt behindert		

Walddörferstraße

Abschnitt:	von Wendemuthstraße bis Berner Heerweg	Projektziel:	Vorplanung (Haushaltsunterlage)
Beschreibung:	Fahrbahnsanierung und Neuordnung der Nebenflächen	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-5142		

Wentzelplatz / Heegberg

Abschnitt:	Zufahrt SDZ	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Einrichtung von Behindertenparkplätzen	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Anliegerbeschwerden		

Reservemaßnahme

Abschnitt:	Unvorhergesehenes, Winterschäden, Unfallschwerpunkte	Projektziel:	
Beschreibung:		Projektstand:	
Verursacher:			

2 Erschließungen

2.1 Erschließungen (nur Planung)

4.631 €

Heidstücken (B-Plan Bramfeld 58)

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Herstellung einer Wendeanlage	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:			

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Planungsphase (Block 3) 2020
Beschreibung:	Innere Erschließung	Projektstand:	Ausführungsplanung (Block 3)
Verursacher:	Finanzbehörde		

2.2 Öffentlich-rechtliche Verträge (inklusive Ausführung)

278.165 €

ÖRU Elfsaal (B-Plan Jenfeld 25)

Abschnitt:		Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Öffentlich Rechtliche Unterbringung	Projektstand:	Vorbereiten der Vergabe (Endausbau)
Verursacher:	Finanzbehörde		

ÖRU Rehagen (Butterbauernstieg) (B-Plan Hummelsbüttel 28)

Abschnitt:	Äußere und Innere Erschließung	Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2021
Beschreibung:	Erschließungsstraße und Anbindung an Ring 3	Projektstand:	Vorbereiten der Vergabe (Endausbau)
Verursacher:	Öffentlich Rechtliche Unterbringung		

ÖRV Am Neumarkt

Abschnitt:	Haus Nr. 20	Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Rechtsabbiegespur zur Firma Nestle	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Polizei / Verkehrssicherheit		

ÖRV Bergstedter Kirchenstraße (B-Plan Bergstedt 24)

Abschnitt:	Stichstraße neben Haus Nr. 22	Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Herstellung einer Erschließungsstraße mit Wendekehre	Projektstand:	Planungsbeginn vom Investors abhängig
Verursacher:	Investor		

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

ÖRV Bovestraße

Abschnitt:	Haus Nr. 5-11	Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Neubau eines Wohn- u. Geschäftshauses (23 WE) - Ausbau der Nebenflächen	Projektstand:	Vorbereiten der Vergabe
Verursacher:	Investor		

ÖRV Bramfelder Chaussee

Abschnitt:	Haus Nr. 253	Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Verbreiterung Nebenflächen und Anschluss an Bramfelder Dorfgraben	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Investor		

ÖRV Bramfelder Dorfplatz (B-Plan Bramfeld 69)

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2020
Beschreibung:	Wohnerschließung	Projektstand:	Bauausführung
Verursacher:	Investor		

ÖRV Brauhausstieg

Abschnitt:	von Stichweg Brauhausstieg bis Wandsbeker Königstraße	Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2020
Beschreibung:	Fahrbahnneubau und Neuordnung des ruhenden Verkehrs	Projektstand:	Bauausführung
Verursacher:	Investor		

ÖRV Bredenbekkamp (B-Plan Wohldorf-Ohlstedt 19)

Abschnitt:		Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Wohnerschließung	Projektstand:	Vorbereiten der Vergabe
Verursacher:	Investor		

ÖRV Fiersberg (B-Plan Lemsahl-Mellingstedt 19)

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2021
Beschreibung:	Wohnerschließung	Projektstand:	Bauausführung
Verursacher:	Investor		

ÖRV Flughafenstraße (B-Plan Hummelsbüttel 7)

Abschnitt:	östlich Moorreye	Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Neubau einer Erschließungsstraße mit Wendeanlage	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Investor (SAGA)		

ÖRV Hegeneck

Abschnitt:	Haus Nr. 5-9 und 13	Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Umgestaltung der Nebenflächen und Anlegen von Parkständen	Projektstand:	Planungsbeginn vom Investors abhängig
Verursacher:	Investor		

ÖRV Heukoppel

Abschnitt:	von Bramfelder Dorfplatz bis Ellernreihe	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Herstellung von Überliegerplätzen aufgrund der Umplanung des Dorfplatzes	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	U5, Hochbahn		

ÖRV Heuorts Land (B-Plan Farmsen-Berne 38)

Abschnitt:	Berner Heerweg westlich Haus Nr. 367	Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2021
Beschreibung:	Wohnerschließung	Projektstand:	Übernahme steht aus
Verursacher:	Investor		

ÖRV Moosrosenweg

Abschnitt:		Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Straßenumbau inklusive Anschluss Bramfelder Chaussee für Wohnungsbau (>300 W)	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Investor		

ÖRV Mützendorpsteed (B-Plan Bramfeld 70)

Abschnitt:	Stichstraße	Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Wohnerschließung	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Investor		

ÖRV Petunienweg

Abschnitt:		Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Wohnerschließung	Projektstand:	Vorbereiten der Vergabe
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-0252.1 / Investor		

MR 21 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

ÖRV Rauschener Ring

Abschnitt:	Haus Nr. 15-17	Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2021
Beschreibung:	Umbau der östlichen Nebenflächen, Schaffung von Parkständen	Projektstand:	Bauausführung
Verursacher:	Investor		

ÖRV Redderberg

Abschnitt:	südlich Haus-Nr. 27	Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Wendeanlage zur Schulwegsicherung	Projektstand:	Entwurfsplanung
Verursacher:	Investor (KITA)		

ÖRV Spitzbergenweg (B-Plan Rahlstedt 130)

Abschnitt:		Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Wohnerschließung	Projektstand:	Ausführungsplanung
Verursacher:	Investor		

ÖRV Stephanstraße

Abschnitt:		Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Neubau von 174 Wohneinheiten	Projektstand:	Ausführungsplanung
Verursacher:	Investor SAGA		

ÖRV Stormarnplatz

Abschnitt:	Haus Nr. 2-6	Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2020
Beschreibung:	Umbau der öffentlichen Nebenflächen, inkl. Hennebergstraße	Projektstand:	Übernahme steht aus
Verursacher:	Investor		

ÖRV Wandsbeker Königstraße (B-Plan Wandsbek 81)

Abschnitt:	ehemaliges Budnikowski-Gelände	Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2021
Beschreibung:	Wohnerschließung	Projektstand:	Bauausführung
Verursacher:	Investor		

ÖRV Wentzelplatz (B-Plan Poppenbüttel 44)

Abschnitt:	Neubau Wohn- und Geschäftshaus	Projektziel:	vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig
Beschreibung:	Neuordnung der Nebenflächen	Projektstand:	Planungsbeginn vom Investors abhängig
Verursacher:	Investor		

Puffererschließung

Abschnitt:	weitere Öffentlich-Rechtliche-Verträge für die noch kein Antrag vorliegt	Projektziel:	
Beschreibung:	Personalressource von rund 55.000 €	Projektstand:	
Verursacher:			

3 Erstmalige Engültige Herstellung (EEH)

244.015 €

Auf der Strenge

Abschnitt:	von Hoisbüttler Straße bis Haus Nr. 13	Projektziel:	Baubeginn, Ziel: 2021
Beschreibung:	erstmalige endgültige Herstellung	Projektstand:	Entwurfsplanung (Schlussverschickung)
Verursacher:	Bepunktung Prioritätenliste		

EEH Maßnahmen

Abschnitt:	Puffer bis zur Personalressource EEH	Projektziel:	
Beschreibung:		Projektstand:	
Verursacher:			

Mellenbergweg

Abschnitt:	von Rehblöcken bis Langfeld	Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2021
Beschreibung:	erstmalige endgültige Herstellung	Projektstand:	Bauausführung
Verursacher:	Bepunktung Prioritätenliste		

Nelkenweg

Abschnitt:	von Haus-Nr. 18 bis Lavendelweg	Projektziel:	Abschluss der Maßnahme 2021
Beschreibung:	erstmalige endgültige Herstellung	Projektstand:	Entwurfsplanung (Schlussverschickung)
Verursacher:	Bepunktung Prioritätenliste		

Pusbackstraße

Abschnitt:	von Nordlandweg bis Ringstraße	Projektziel:	Ausführungsplanung
Beschreibung:	Erstmalige endgültige Herstellung, Behebung von Entwässerungsprobleme	Projektstand:	Planungsbeginn 2021
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 21-0685		

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

Stofferkamp

Abschnitt: von Rehmbrook bis Langenhorner Straße West
 Beschreibung: erstmalige endgültige Herstellung
 Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

4 Öffentlicher Personennahverkehr

65.582 €

Bahnhof Tonndorf

Abschnitt: Bushaltestelle und Parkplatz
 Beschreibung: Umgestaltung
 Verursacher: Hochbahn / S-Bahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen

Abschnitt: gesamtes Bezirksgebiet
 Beschreibung: Umbau Haltestellen, Herstellung Leiteinrichtungen
 Verursacher: Hochbahn / Bürgerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
 Projektstand: Planungsbeginn 2020

Bekassinenau

Abschnitt: Haltestelle Alter Zollweg (Richtung U-Berne)
 Beschreibung: Herstellen der Barrierefreiheit
 Verursacher: Hochbahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
 Projektstand: Planungsbeginn 2020

Sorenkoppel

Abschnitt: Wendeanlage Endhaltestelle
 Beschreibung: Umgestaltung
 Verursacher: Verkehrszustand / Hochbahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Vorplanung

5 Radverkehr

5.1 Bündnis für den Radverkehr

107.131 €

Veloroute 5 - Abschnitt W05

Abschnitt: Fabriciusstraße (Nord) von Leeschenblick bis Bramfelder Chaussee
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Veloroute 5 - Abschnitt W06

Abschnitt: Bramfelder Chaussee, Pfeilshofer Weg, Horstweg, Weißdornweg, Meinertstraße, Hennebergstraße, Stormarnplatz, Langenstücken, (Saseler Damm),
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Ausführungsplanung

Veloroute 5 - Abschnitt W08

Abschnitt: von Alte Mühle bis Duvenstedt
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
 Projektstand: Vorplanung

Veloroute 6 - Abschnitt W16.1

Abschnitt: Tilsiter Straße von Eulenkamp bis Lesserstraße, Allensteiner Straße
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Ausführungsplanung

Veloroute 6 - Abschnitt W16.2

Abschnitt: Tilsiter Straße von Lesserstraße bis Am Stadtrand
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Veloroute 6 - Abschnitt W16.3

Abschnitt: Eckerkoppel von Am Stadtrand bis Tegelweg
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Ausführungsplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

Veloroute 7 - Abschnitt W10

Abschnitt: Hasselbrookstraße von Landwehr bis Hammer Steindamm
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Ausführungsplanung

Veloroute 7 - Abschnitt W11

Abschnitt: Pappelallee, Bärenallee, Am Alten Posthaus
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

Veloroute 7 - Abschnitt W12

Abschnitt: Wandsbeker Bahnhofstraße bis Tratziger Straße
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Ausführungsplanung
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Veloroute 7 - Abschnitt W25

Abschnitt: Kuehnstraße von Jenfelder Allee bis Wilsonstraße
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Vorplanung

5.2 Bezirkliche Radverkehrsmaßnahmen

149.032 €

Am Neumarkt

Abschnitt: von Efftingerstraße bis Luetkensallee
 Beschreibung: Schulwegverbesserung
 Verursacher: Rad AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
 Projektstand: Planungsbeginn 2020

Fabriciusstraße (Mitte)

Abschnitt: von Steilshooper Allee bis Leeschenblick
 Beschreibung: Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-1120.2, 20-0791, 20-0698, 20-0241

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
 Projektstand: Planungsbeginn 2020

Haldedorfer Straße

Abschnitt: von Werner-Otto-Straße bis Steilshooper Allee
 Beschreibung: Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens
 Verursacher: Folgemaßnahme Radverkehrskonzept

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Kneesestraße

Abschnitt: Schulwegverbesserung
 Beschreibung: Schulwegverbesserung
 Verursacher: Rad AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020
 Projektstand: Planungsbeginn 2020

Radschnellweg

Abschnitt: Hamburg-Ahrensburg
 Beschreibung: Radwegeverbindung der Metropolregion
 Verursacher: Metropolregion Hamburg

Projektziel: Abschluss der Machbarkeitsstudien
 Projektstand: Vorplanung

Schädlerstraße

Abschnitt: von Rüterstraße bis Neumann-Reichardt-Straße
 Beschreibung: Schulwegverbesserung
 Verursacher: Rad AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
 Projektstand: Planungsbeginn 2020

6 Sonstiges

23.859 €

P+R Entwicklungskonzept

Abschnitt: Bike & Ride Anlagen
 Beschreibung: Projektbegleitung
 Verursacher:

Projektziel:
 Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

Technische Prüfaufsicht

Abschnitt: Bezirksübergreifende Prüfung von Maßnahmen > 1,0 Mio €
 Beschreibung: Bezirksübergreifende Prüfung von Maßnahmen > 1,0 Mio €
 Verursacher:

Projektziel:
 Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

7 BV-Maßnahmen

7.1 Laufende und neu zu beginnende Projekte

79.491 €

Georgstraße

Abschnitt:	inkl. Einmündungsbereich Bandwikerstraße	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Sanierung der Nebenflächen und Unterbindung des Gehwegparkens	Projektstand:	Ausführungsplanung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-0985.1		

Heestweg

Abschnitt:	von Doberaner Weg bis Boytinststraße	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Verbesserung der Befahrung durch Busverkehr	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-4477		

Jenfelder Straße

Abschnitt:	von Schimmelmannstraße bis Jenfelder Allee	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	bauliche Verkehrsberuhigung	Projektstand:	Ausführungsplanung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-5453		

Meiendorfer Mühlenweg

Abschnitt:	Fußgängerübergang vor Haus Nr. 109 und Haltestellen Nektarweg beidseitig	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Barrierefreiheit herstellen und Busbuchten zu Haltestellen am Fahrbahnrand umbau	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-2894 / Hochbahn		

Rad-AG Wandsbeker Schulen

Abschnitt:	Charlotte-Paulsen-Gymnasium, Matthias-Claudius-Gymnasium, St. Joseph Schule	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Verbesserung der Schulwege	Projektstand:	Entwurfsplanung
Verursacher:	Schul-Arbeitsgemeinschaft		

Saseler Markt

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Umgestaltung	Projektstand:	Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-1456		

Schweriner Straße / Rahlstedter Straße

Abschnitt:	Kreuzungsbereich	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Verbesserung der Abbiegmöglichkeit der Schweriner Straße	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 21-0305		

Streng

Abschnitt:	Zuwegung Schule (Stichstraße Streng und Fußweg Schulteßdamm)	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Sanierung der Nebenflächen und Verbesserung der Zuwegung	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-3509.1		

Veltheimstraße

Abschnitt:	von Rahlstedter Straße bis Poggfriedweg	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Sanierung der Nebenflächen / Verkehrsberuhigung durch Baumseln	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-4573, 20-5120		

7.2 Nachrücker

(folgende Projekte werden bei unterjährig freiwerdender Personalressource oder Stellennachbesetzungen begonnen)

01. Meiendorfer Weg / Nordlandweg / Spitzbergenweg

26.247 €

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Kreisverkehr einrichten	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 19-1976		

02. Alter Zollweg (West)

48.000 €

Abschnitt:	von Rahlstedter Weg bis Bekassinenu	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Verbesserung der Radwegführung	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Verkehrssicherheit, Förderung des Radverkehrs		

MR 21 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

03. Schloßstraße, Neumann-Reichard-Straße

48.700 €

Abschnitt: von Robert-Schumann-Brücke bis Bovestraße
Beschreibung: Schulwegverbesserung, Anpassungen für Busverkehr
Verursacher: Rad-AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020

04. Ziethenstraße

46.700 €

Abschnitt: von Luetkensallee bis Holstenhofweg
Beschreibung: Schulwegsicherung
Verursacher: Rad AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020

05. Amtsstraße

24.302 €

Abschnitt: von Rahlstedter Bahnhofstraße bis Rahlstedter Straße
Beschreibung: Anwohnerbeschwerden
Verursacher: Anwohnerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020

06. Papenstraße (B-Plan Eilbek 15)

8.101 €

Abschnitt: von Peterskampweg bis Hasselbrookstraße
Beschreibung: Neubau einer Wendeanlage und Neuordnung des ruhenden Verkehrs
Verursacher: Wohnungsbau

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020

07. Bekassinenu

6.481 €

Abschnitt: von Stargarder Straße bis Fünfstück
Beschreibung: Instandsetzung und Vervollständigen der Radwege auf der westlichen Seite
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-4298.1

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020

08. Saseler Straße

6.481 €

Abschnitt: Einmündung Schierenberg
Beschreibung: Einrichtung einer zusätzlichen Bushaltestelle
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-7319

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020

09. Lengerckestieg (B-Plan Wandsbek 79)

19.442 €

Abschnitt: Grundinstandsetzung
Beschreibung: Grundinstandsetzung
Verursacher: Straßenzustand

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020

10. Im Kohlhof

19.442 €

Abschnitt: von Spechtort bis zur Gabelung vor Haus Nr. 3
Beschreibung: Verschiebung der Fahrbahn und Verbreiterung der Nebenflächen
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-3036.1, 21-0216.1

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021
Projektstand: Planungsbeginn 2020