



Fachamt Management des öffentlichen Raumes Arbeitsprogramm 2022

MR 32 - Wasserwirtschaft

HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Abkürzungen

- | | | | |
|-----------|---|-------|-----------------------|
| BV: | Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer | RHB: | Regenrückhaltebecken |
| EG-WRRRL: | Wasserrahmenrichtlinie | WHG: | Wasserhaushaltsgesetz |
| HWRML-RL: | Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie | SDrs: | Senatsdrucksache |

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022: 223.500 €

1.0 Dauerprojekte Planung und Bau

Baumkontrolle Gewässer

8.539 €

- | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Abschnitt: | Lose 1 bis 8 | Projektziel: | Kontrollen und Ausführung |
| Beschreibung: | Wiederholungskontrollen und Maßnahmen | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme |
| Verursacher: | Verkehrssicherung | | |

Instandsetzung Wehranlagen

1.601 €

- | | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| Abschnitt: | Folgemaßnahmen nach Überprüfung Wehrantriebe | Projektziel: | Instandsetzung Antriebe, |
| Beschreibung: | Erneuerung Beschilderung u. a. an diversen RHB | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme (zuletzt Elektrik, Rettungsmittel, |
| Verursacher: | Bauwerksalterung, Hochwasserschutz | | |

Kleine Instandsetzungen an Gewässern

2.669 €

- | | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| Abschnitt: | Wandsbeker Gewässer | Projektziel: | Ressource für Akutes (Uferabbrüche etc.) |
| Beschreibung: | Instandsetzung von Ufern und Wasserbauwerken | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme |
| Verursacher: | Uferabbrüche, Bauwerksalterung, Vandalismus | | |

Kleinstrukturen an Gewässern

1.000 €

- | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------------|
| Abschnitt: | Verschiedene Gewässer | Projektziel: | Ausführung |
| Beschreibung: | Verbesserung der ökolog. Gewässerstruktur | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme |
| Verursacher: | WHG, EG-WRRRL | | |

Neophyten-Beseitigung

6.831 €

- | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------------------|
| Abschnitt: | Wandsbeker Gewässer und Riesenbärenklaustandorte allgem. | Projektziel: | Ausführung |
| Beschreibung: | Entfernung von Riesenbärenklau und Springkraut | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme |
| Verursacher: | Invasive Pflanzen, BNatSchG § 40 | | |

Sohl- und Durchlassräumung

8.539 €

- | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------------------------|
| Abschnitt: | Div. Gewässerabschnitte nach Bedarf | Projektziel: | Bauausführung u. Abrechnung |
| Beschreibung: | Entnahme von Sedimenten und Sohlaufwuchs | Projektstand: | Grundlagenermittlung |
| Verursacher: | Einleitungen, Erosionen | | |

1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar

Alster - Kanustege Poppenbütteler Schleuse

4.431 €

- | | | | |
|---------------|---|---------------|--------------------|
| Abschnitt: | Erneuerung von Anleger und Slipanlage (EMU) | Projektziel: | Bau |
| Beschreibung: | Erneuerung von Anleger und Slipanlage (EMU) | Projektstand: | Ausführungsplanung |
| Verursacher: | Bauwerksalterung, Verkehrssicherheit | | |

Alster - Mellingburger Schleuse Durchgängigkeit

26.300 €

- | | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------------------|
| Abschnitt: | Fischtreppe, Umlaufgewässer | Projektziel: | Ausführungsplanung anteilig |
| Beschreibung: | Fischtreppe, Umlaufgewässer | Projektstand: | Abschluss besondere Leistungen |
| Verursacher: | WHG, EG-WRRRL | | |

HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Abkürzungen

- | | | | |
|-----------|---|-------|-----------------------|
| BV: | Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer | RHB: | Regenrückhaltebecken |
| EG-WRRRL: | Wasserrahmenrichtlinie | WHG: | Wasserhaushaltsgesetz |
| HWRML-RL: | Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie | SDrs: | Senatsdrucksache |

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022: 223.500 €

Alster - Mellingburger Schleuse Instandsetzung

8.300 €

Abschnitt:

Beschreibung Grundinstandsetzung Holzbau, Mauerwerk

Verursacher: Bauwerksalterung

Projektziel: Bau

Projektstand: Entwurf

Alster - Poppenbütteler Schleuse

900 €

Abschnitt:

Beschreibung Durchgängigkeit und Grundinstandsetzung

Verursacher: WHG, EG-WRRRL, Bauwerksalterung

Projektziel: Abrechnung anteilig

Projektstand: Bau abgeschlossen, Abrechnung anteilig

Alster - Wohldorfer Schleuse Durchgängigkeit

17.100 €

Abschnitt: Teil 2: Durchgängigkeit

Beschreibung Fischaufstieg

Verursacher: WHG, EG-WRRRL, Bauwerksverschleiß

Projektziel: Entwurfsplanung neue Variante

Projektstand: Entwurfsplg anteilig; Vergabe besondere Leistungen

Alster - Wohldorfer Schleuse Instandsetzung

1.203 €

Abschnitt: Teil 1: Bauwerkssanierung

Beschreibung Grundinstandsetzung Stahlwasserbau, Stege

Verursacher: Bauwerksalterung

Projektziel: Bauausführung/Abrechnung anteilig;

Projektstand: Vorbereitung Vergabe anteilig

Berner Au - HW-Schutz RHB Blakshörn

20.257 €

Abschnitt:

Beschreibung Überprüfung und Optimierung der Steuerung

Verursacher: WHG, HWRM-RL, Beschluss Drs.-Nr. 20-4833.1, 20-5863.1, 20-7571

Projektziel: Entwurfsplanung

Projektstand: Grundlagenermittlung

Berner Au - HW-Schutz RHB Sasel

21.270 €

Abschnitt: Vergrößerung Retentionsraum

Beschreibung Überprüfung und Optimierung der Steuerung

Verursacher: WHG, HWRM-RL, Beschluss Drs.-Nr. 20-4833.1, 20-5863.1, 20-7571

Projektziel: Baubeginn

Projektstand: Entwurfsplanung anteilig

Berner Au - Vorflutsituation Krögerkoppel

9.306 €

Abschnitt: Graben Alter Berner Weg u. Retentionsraum Rüßwisch

Beschreibung Umkehr der Fließrichtung; Rückhaltung in der Fläche

Verursacher: WHG, HWRM-RL, Drs. 20-4833.1

Projektziel: Vorbereitung der Vergabe

Projektstand: Entwurfsplanung anteilig

Entschlammung RHB Hohenbucheiteich

10.700 €

Abschnitt: nach Auswertung Bedarfsplanung Entschlammung

Beschreibung Sedimententnahme

Verursacher: Verlandungsprozesse

Projektziel: Ausführungsplanung

Projektstand: Grundlagenermittlung

Mesterbrooksgaben Vorflutleitung

4.056 €

Abschnitt: von Kakenhaner Weg bis Mesterbrookgraben

Beschreibung Neuherstellung des RHB-Ablaufs

Verursacher: Bauwerksalterung

Projektziel: Abrechnung

Projektstand: Vergabe

Moorbek-Lottbek - Lottbeker Teich

27.854 €

Abschnitt: Ablaufbauwerk

Beschreibung Durchgängigkeit, Hochwasserschutz

Verursacher: WHG, EG-WRRRL; HWRM-RL

Projektziel: Vergabe

Projektstand: Entwurfsplanung anteilig

Neuerstellung Rechen

3.700 €

Abschnitt: Furtbek mit Durchlass Bredeneschredder

Beschreibung inkl. Teichentschlammung aus Nr. 08338

Verursacher: Bauwerksalterung

Projektziel: Abrechnung

Projektstand: Bauausführung

Stellau - Freibad mit Oberlauf

7.122 €

Abschnitt: Öffnung im Freibad und Anpassung inkl. RHB

Beschreibung Öffnung, Durchgängigkeit, Retention, B-Pläne

Verursacher: WHG, EG-WRRRL

Projektziel: Ausführungsplg anteilig (von B-Plan Ra 134 abhg)

Projektstand: Vorplanung

HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Abkürzungen

BV:	Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer	RHB:	Regenrückhaltebecken
EG-WRRRL:	Wasserrahmenrichtlinie	WHG:	Wasserhaushaltsgesetz
HWRML-RL:	Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie	SDrs:	Senatsdrucksache

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022: 223.500 €

Wandse - Eichtalpark

11.395 €

Abschnitt: Abzweig Umlauf bis Kedenburgstraße
 Beschreibung: Durchgängigkeit und Ertüchtigung des Wehres
 Verursacher: EG-WRRRL, HWRML-RL

Projektziel: Ausführungsplanung
 Projektstand: Entwurfsplanung

Wandse - Holzmühlenteich

10.100 €

Abschnitt: Teil 1: Entschlammung (EMU), Dammöffnung, Überwachung GW-Stand
 Beschreibung: Durchgängigkeit
 Verursacher: WHG, EG-WRRRL

Projektziel: Bauausführung
 Projektstand: Vorbereitung der Vergabe

Wandse - Mecklenburger Straße

2.135 €

Abschnitt: Strukturverbesserung
 Beschreibung: Strukturverbesserung
 Verursacher: WHG, EG-WRRRL; Drs. 20-7396.1

Projektziel: Ausführung anteilig
 Projektstand: Vorplanung; Vergabe anteilig

Wandse - Mühlenteich

3.798 €

Abschnitt: Mühlenstraße
 Beschreibung: Fischtreppe und Ufersanierung unterhalb
 Verursacher: EG-WRRRL, Bauwerksalterung

Projektziel: Entwicklungspflege und Abrechnung
 Projektstand: Bau abgeschlossen

Wandse - Sohlgleite Wandseredder

4.786 €

Abschnitt: Herstellung einer Sohlgleite - Durchgängigkeit und Renaturierung bei Neubau der B
 Beschreibung: Herstellung einer Sohlgleite - Durchgängigkeit und Renaturierung bei Neubau der B
 Verursacher: WHG, EG-WRRRL

Projektziel: Bau anteilig abhg, von Genehmigung Brücke
 Projektstand: Genehmigungsplanung

1.2 Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar

2.0 Nachrücker und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

Horstbek - Schule Redderberg

11.100 €

Abschnitt: Austausch der Verrohrung
 Beschreibung: Erhöhung der Hydraulischen Leistungsfähigkeit
 Verursacher: Hochwasserschutz; Erschließung Redderberg

Projektziel: Projekt ruht, abhängig von Schule
 Projektstand: Grundlagenermittlung

RBA Jenfelder Moor

37.982 €

Abschnitt: Regenwasserbehandlungsanlage für Kuehnstraße
 Beschreibung: Ausbau Kuehnstraße; WHG;
 Verursacher: Ausbau Kuehnstraße; WHG;

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten
 Projektstand: Projekt angelegt

RHB Moorbekring - Brückenersatz

1.583 €

Abschnitt: Erneuerung der Wegeverbindung
 Beschreibung: Erneuerung der Wegeverbindung
 Verursacher: Bauwerksalterung; siehe auch Drs. 21-0434.1

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen
 Projektstand: Projekt angelegt

Seebek - RHB Alter Teich

950 €

Abschnitt: Gutachten Gewässerökologie und Fischbestand
 Beschreibung: Gutachten Gewässerökologie und Fischbestand
 Verursacher: Drs. 20-3163.1

Projektziel: Aufnahme bei freine/zusätzlichen Kapazitäten
 Projektstand: Projekt angelegt

Susebek - Unterhaltungsweg

2.216 €

Abschnitt: Susebekweg bis Högenberg
 Beschreibung: Wegöffnung entgegen der Planfeststellung
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-2890.1

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen
 Projektstand: Projekt angelegt

HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Abkürzungen

- | | | | |
|-----------|---|-------|-----------------------|
| BV: | Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer | RHB: | Regenrückhaltebecken |
| EG-WRRRL: | Wasserrahmenrichtlinie | WHG: | Wasserhaushaltsgesetz |
| HWRML-RL: | Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie | SDrs: | Senatsdrucksache |

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022: 223.500 €

Wandse - Holzmühlenteich

56.974 €

Abschnitt: Teil 2: Fischaufstieg
Beschreibung: Durchgängigkeit
Verursacher: EG-WRRRL

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten
Projektstand: Projekt angelegt

Wandse - Nordmarkteich

18.358 €

Abschnitt:
Beschreibung: Fischaufstieg und Wehrsteuerung
Verursacher: WHG; EG-WRRRL; HWRM-RL

Projektziel: Projekt ruht
Projektstand: Ausführungsplanung