



Fachamt Management des öffentlichen Raumes Arbeitsprogramm 2022/2023

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

1.1 nur Ausführung

113.505 €

Beim Riesenstein

Abschnitt: Bau einer Sedimentationsanlage
 Beschreibung: Optimierung Entwässerung
 Verursacher:

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Eekbalken

Abschnitt: von Münzkamp bis Am Hehsel
 Beschreibung: Grundinstandsetzung
 Verursacher: Wegeaufsicht / baulicher Zustand

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Eilbektal

Abschnitt: Wandsewanderweg
 Beschreibung: Straßenquerung
 Verursacher: Bürgerbeschwerde, Verkehrssicherheit

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Haldesdorfer Straße / Werner-Otto-Straße

Abschnitt: Kreuzungsbereich
 Beschreibung: Verbesserung der Verkehrsqualität
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2091

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Heiddieck / Elersweg und Heiddick / Elersring

Abschnitt: Einmündungsbereiche
 Beschreibung: Herstellung von "Gehwegüberfahrten"
 Verursacher: Anwohnerbeschwerden, PK 35

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Bauausführung

Hohnerkamp

Abschnitt: von Berner Chaussee bis Lüdmoor
 Beschreibung: Neuordnung des ruhenden Verkehrs und Instandsetzung der Nebenflächen
 Verursacher: Polizei

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Abrechnung

Horstweg

Abschnitt: von Weißdornweg bis zur Wendekehre
 Beschreibung: Grundinstandsetzung
 Verursacher: Fahrbahnzustand / Bürgerbeschwerden

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Jacobshagener Weg / Kronsheide

Abschnitt: von Am Kroog bis Rummelsburger Straße
 Beschreibung: Fahrbahnerneuerung
 Verursacher: Anwohnerbeschwerden

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Lottbeker Weg

Abschnitt: von Bergstedter Chaussee bis Sthamerstraße
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigung
 Verursacher: PK 35, Geschwindigkeitsmessungen

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Oktaviostraße

Abschnitt: von Ernst-Albers-Straße bis Kielmannseggstraße
 Beschreibung: Verkehrsberuhigung und Neuordnung des ruhenden Verkehrs
 Verursacher: Polizei

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

Osterkamp

Abschnitt: Grünwegeverbindung nördlich Haus Nr. 62
 Beschreibung: Verbesserung der Querungsmöglichkeit
 Verursacher: Bürgerbeschwerden

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Quarzweg, Kieselweg, Hasenhoop, Granitweg

Abschnitt:
 Beschreibung: Neuordnung des ruhenden Verkehrs
 Verursacher: Anwohnerbeschwerden / Wegeaufsicht

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Schulteßdamm

Abschnitt:
 Beschreibung: Parken auf dem Seitenstreifen
 Verursacher: Feuerwehrzufahrt behindert

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Wellingsbüttler Weg

Abschnitt: Einmündung Friedrich-Kirsten-Straße
 Beschreibung: Einrichtung einer FLSA
 Verursacher: Verkehrssicherheit, Polizei

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

1.2 inklusive Planung

109.800 €

Deckenprogramm 2021

Abschnitt:
 Beschreibung: Deckenerneuerung
 Verursacher:

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Bauausführung

Deckenprogramm 2022

Abschnitt:
 Beschreibung: Deckenerneuerung
 Verursacher: schlechter Fahrbahnzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Grundlagenermittlung

Deckenprogramm 2023

Abschnitt:
 Beschreibung: Deckenerneuerung
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: Planungsbeginn, Ziel: 2022

DSK-Programm 2022

Abschnitt:
 Beschreibung: Dünne Schichten im Kaltprogramm
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Grundlagenermittlung

DSK-Programm 2023

Abschnitt:
 Beschreibung: Dünne Schichten im Kaltprogramm
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: Planungsbeginn, Ziel: 2022

Flickensprogramm 2021

Abschnitt:
 Beschreibung:
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Grundlagenermittlung

Nebenflächenprogramm

Abschnitt:
 Beschreibung: Pflasterbauweise
 Verursacher: Oberflächenzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Grundlagenermittlung

Nebenflächenprogramm DSK

Abschnitt:
 Beschreibung: Dünne Schichten im Kaltprogramm
 Verursacher: Oberflächenzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Grundlagenermittlung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

2 Erschließungen

57.327 €

Hagebökenholt, Wegelstück

Abschnitt:

Beschreibung Erschließung von Eigenheimflächen

Verursacher: Finanzbehörde

Projektziel: Vergabe (abhängig vom Fortschritt des Hochbaus)

Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Abschnitt:

Beschreibung Innere Erschließung

Verursacher: Finanzbehörde

Projektziel: Baubeginn (Teile von Block 3), Ziel: 2022

Projektstand: noch in der Planungsphase

3 Erstmalige Engültige Herstellung (EEH)

110.100 €

Auf der Strenge

Abschnitt: von Hoisbüttler Straße bis Haus Nr. 13

Beschreibung erstmalige endgültige Herstellung

Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023

Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

Nelkenweg

Abschnitt: von Haus-Nr. 18 bis Lavendelweg

Beschreibung erstmalige endgültige Herstellung

Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Projektabschluss 2022

Projektstand: Abrechnung

Stofferkamp

Abschnitt: von Rehmbrook bis Langenhorner Straße West

Beschreibung erstmalige endgültige Herstellung

Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023

Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

4 Öffentlicher Personennahverkehr

221.605 €

Bahnhof Tonndorf

Abschnitt: Bushaltestelle und Parkplatz

Beschreibung Umgestaltung

Verursacher: Hochbahn / S-Bahn

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023

Projektstand: noch in der Planungsphase

Bekassinenau

Abschnitt: Haltestelle Alter Zollweg (Richtung U-Berne)

Beschreibung Herstellen der Barrierefreiheit

Verursacher: Hochbahn

Projektziel: Projektabschluss 2022

Projektstand: Abrechnung

Bushaltestellen U5

Abschnitt: Steilshooper Allee, Steilhooper Straße, Gründgenstraße

Beschreibung Haltestellenanpassungen, -neubau für U5 Bau

Verursacher: Hochbahn

Projektziel: Projektabschluss 2023

Projektstand: noch in der Planungsphase

Grunewaldstraße

Abschnitt: von Lehmkoppel bis Kehre

Beschreibung Ausbau und Verlängerung der Buslinie 10

Verursacher: Wunsch SAGA

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022

Projektstand: noch in der Planungsphase

Sieker Landstraße

Abschnitt: Haltestelle Sieker Landstraße stadtauswärts

Beschreibung Grundinstandsetzung

Verursacher: Haltstellenzustand, Ausbau Barrierefreiheit

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022

Projektstand: noch in der Planungsphase

Sorenkoppel

Abschnitt: Wendeanlage Endhaltestelle

Beschreibung Umgestaltung

Verursacher: Verkehrszustand / Hochbahn

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022

Projektstand: noch in der Planungsphase

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

ZOB Rahlstedt

Abschnitt: Busbahnhof und Anbindung an Amtsstraße
 Beschreibung: Umbau des Busbahnhofs
 Verursacher: Hochbahn und S4 Neubau

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

5 Radverkehr

5.1 Bündnis für den Radverkehr

248.260 €

Veloroute 5 - Abschnitt W05

Abschnitt: Fabriciusstraße (Nord) von Leeschenblick bis Bramfelder Chaussee
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Veloroute 5 - Abschnitt W06.2

Abschnitt: Frahmredder von Saseler Chaussee bis Stormarnplatz
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Veloroute 5 - Abschnitt W31

Abschnitt: Gustav-Seitz-Weg
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Veloroute 6 - Abschnitt W13

Abschnitt: Stormaner Straße, Eulenkamp bis Ring 2
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Veloroute 6 - Abschnitt W14

Abschnitt: Eulenkamp von Ring 2 bis Friedrich-Ebert-Damm
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Veloroute 6 - Abschnitt W16.1

Abschnitt: Tilsiter Straße von Eulenkamp bis Lesserstraße, Allensteiner Straße
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Abrechnung

Veloroute 6 - Abschnitt W16.2

Abschnitt: Tilsiter Straße von Lesserstraße bis Voßkuhlen
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Veloroute 6 - Abschnitt W16.3

Abschnitt: Tilsiter Straße von Voßkuhlen bis Am Stadtrand
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Veloroute 6 - Abschnitt W16.4

Abschnitt: Eckerköppel von Am Stadtrand bis Friedrich-Ebert-Damm
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Veloroute 6 - Abschnitt W18

Abschnitt: Berner Heerweg von August-Krogmann-Straße bis Neusürenland
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Veloroute 7 - Abschnitt W10

Abschnitt: Hasselbrookstraße von Landwehr bis Hammer Steindamm
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Bauausführung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

Veloroute 7 - Abschnitt W11

Abschnitt: Pappelallee, Bärenallee, Am Alten Posthaus
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Veloroute 7 - Abschnitt W27

Abschnitt: Rahlstedter Bahnhofstraße
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Abrechnung

5.2 Bezirkliche Radverkehrsmaßnahmen

233.996 €

Am Neumarkt

Abschnitt: von Efftingerstraße bis Luetkensallee
 Beschreibung: Schulwegverbesserung
 Verursacher: Rad AG

Projektziel: Vergabe, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Bekassinenau

Abschnitt: von Stargarder Straße bis Fünfstück
 Beschreibung: westliche Nebenflächen
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-4298.1

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Eilbeker Weg

Abschnitt: im Bereich der Eisenbahnüberführung
 Beschreibung: Verkürzung der Abbiegerspur, Verlängerung Radfahrstreifen
 Verursacher: DB AG

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Fabricsiusstraße (Süd)

Abschnitt: von Richevstraße bis Steilshooper Allee
 Beschreibung: Anlegen eines Radfahrstreifens
 Verursacher:

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Abrechnung

Haldesdorfer Straße

Abschnitt: von Werner-Otto-Straße bis Steilshooper Allee
 Beschreibung: Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens
 Verursacher: Folgemaßnahme Radverkehrskonzept

Projektziel: Abnahme, Ziel: 2023
 Projektstand: Bauausführung

Kneesestraße, Moojerstraße, Eisdielenweg

Abschnitt: Schulwegverbesserung
 Beschreibung: Schulwegverbesserung
 Verursacher: Rad AG

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Saseler Straße

Abschnitt: von Leharstraße bis Meiendorfer Straße
 Beschreibung: Schulwegverbesserung, zusätzliche Bushaltstellen
 Verursacher: Koalitionsvertrag, Beschluss Drs.-Nr. 20-7319

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Schierenberg

Abschnitt: von Fasanenweg bis Saseler Straße
 Beschreibung: Schulwegverbesserung
 Verursacher: Koalitionsvertrag

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

6 Sonstiges

14.830 €

RISE Tegelsberg

Abschnitt: Ruschewehstraße
 Beschreibung: Barrierefreie Querungsmöglichkeiten
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-4225.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

7 BV-Maßnahmen

7.1 Laufende und neu zu beginnende Projekte

121.303 €

Ahrensburger Straße

Abschnitt: Haus Nr. 156
 Beschreibung: Rückbau der Parkbucht
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21/1924

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Barkenkoppel

Abschnitt: von Langwisch bis Wellingsbüttler Weg
 Beschreibung: Verbeiterung des Gehwegs zur Barrierefreiheit
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-1856.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Eichenlohweg

Abschnitt: Knoten Steilshooper Allee
 Beschreibung: Verkehrssicherheit der Radverkehrsanlagen erhöhen
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3151.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Eulenkrogstraße (Meienredder)

Abschnitt: Einmündung Meienredder
 Beschreibung: Umbau des Fahrbahnteilers
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-3389

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Georgstraße

Abschnitt: inkl. Einmündungsbereich Bandwikerstraße
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen und Unterbindung des Gehwegparkens
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-0985.1

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Abrechnung

Hofstückenweg

Abschnitt: Einmündung Meiendorfer Straße
 Beschreibung: Aufleitung Radverkehr in Gegenrichtung der Einbahnstraße
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-7320

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Jenfelder Straße

Abschnitt: von Schimmelmanstraße bis Jenfelder Allee
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigung
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-5453

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Abrechnung

Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit

Abschnitt: Diverse kleine Einzelmaßnahmen nach Anordnung der Polizeikommissariate
 Beschreibung:
 Verursacher:

Projektziel:
 Projektstand: fortlaufende Maßnahme

Meiendorfer Mühlenweg

Abschnitt: Fußgängerübergang vor Haus Nr. 109 und Haltestellen Nektarweg beidseitig
 Beschreibung: Barrierefreiheit herstellen und Busbuchten zu Haltestellen am Fahrbahnrand umbau
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-2894 / Hochbahn

Projektziel: Vergabe, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Nordmarkstraße

Abschnitt: von Walddörferstraße bis Ahrensburger Straße
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigungen
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-6065.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Rehmbrook

Abschnitt: Einmündung Eichenredder
 Beschreibung: Herstellung einer Gehwegüberfahrt und Verbesserung der Entwässerungssituation
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3952.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Saseler Markt

Abschnitt:
 Beschreibung: Neugestaltung
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-1456

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Vergabe

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

Spechtort

Abschnitt: Einmündung Lemsahler Landstrasse / Spechtort
 Beschreibung: FGÜ + Bushaltestelle
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2970.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Streng

Abschnitt: Zuwegung Schule (Stichstraße Streng und Fußweg Schulteßdamm)
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen und Verbesserung der Zuwegung
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-3509.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Veltheimstraße

Abschnitt: von Rahlstedter Straße bis Poggfriedweg
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen / Verkehrsberuhigung durch Bauminseln
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-4573, 20-5120

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Volkdorfer Weg

Abschnitt: Höhe Recvclinghof
 Beschreibung: Herstellung eines Fußgängerüberwegs
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3858

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Voßkullen

Abschnitt: zwischen Wandsbeker Schützenhof und Pillauer Straße
 Beschreibung: Barrierefreie Gestaltung
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2242.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

7.2 Nachrücker

(folgende Projekte werden bei unterjährig freiwerdender Personalressource oder Stellennachbesetzungen begonnen)

Eenstock

Abschnitt: Wendeanlage
 Beschreibung: Umbau zur Schulwegsicherung
 Verursacher: Wegeaufsicht, Polizei

Glashütter Landstraße

Abschnitt: von Glashütter Stieg bis Landesgrenze
 Beschreibung: Herstellung eines Radweges
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-7325

Hellbrookkamp

Abschnitt: von Fabriciusstraße bis Heinrich-Helbing-Straße
 Beschreibung: Radwege (beidseitig) sind unterdimensioniert
 Verursacher: Straßenverkehrsbehörde PK 36

Stadtbahnstraße

Abschnitt: von Horstweg bis Saseler Damm
 Beschreibung: Schulwegsicherung in den Nebenflächen
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2629.1