

Bf Neugraben Verlängerung Personenunterführung mit Zugangsbauwerk

Zusammenstellung der angemeldeten Sperrpausen Tunnelarbeiten 2023 (V07)

Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022

Strecke 1720 / 1271 Bf Neugraben

Aufgestellt, BVi Hamburg

Stand: siehe Fußzeile

Arbeitspapier/ Entwurf

Lfd-Nr.	Betriebsstelle von/ Bahnhof (VzG-Strecke)	Betriebsstelle bis/ Bahnhof	von Sig oder Weiche (Spitze oder Grz)	bis Sig oder Weiche (Spitze oder Grz)	Art und Umfang der Arbeiten	erforderliche Zeit Dauer [h oder d]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Bemerkungen
							Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit	
Str 1720 (Fernbahn)											
1	Bf Neugraben Gleis 5	Bf Neugraben Gleis 5	Grz Weiche 21 km 178,896	Sig N5 km 179,684	Einbau Verbauträger Gleis 5 Achse 1+2 mit Gleisbohrramme und Zweiwegehubarbeitsbühne; Abschaltung Oberleitung SG1	54 Stunden durchgehend	Fr, 23.06.23	22:00	So, 26.03.23 Mo. 26.06.23	4:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
2	Bf Neugraben Gleis 5	Bf Neugraben Gleis 5	Sig A km 178,454	Sig N5 km 179,684	Rückbau Bahnsteigkante Gleis 5 + Verladung mit Zweiwegebagger und Bahnwagen mit Diesellok; Abschaltung Oberleitung SG1	4x 7 Stunden täglich	So, 26.03.23 Mo. 26.06.23	23:00	Fr, 30.06.23	6:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
3	Bf Neugraben Gleis 5	Bf Neugraben Gleis 5	Grz Weiche 21 km 178,896	Sig N5 km 179,684	Einbau Hilfsbrücke Gleis 5 mit Zweiwegebagger, Gleis-/Brückenkran, Stopfmaschine, Zweiwegehubarbeitsbühne; Abschaltung Oberleitung SG1	42 Stunden durchgehend	Sa, 01.07.23	9:00	Mo, 03.07.23	3:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)

Lfd.-Nr.	Betriebsstelle von/ Bahnhof (VzG-Strecke)	Betriebsstelle bis/ Bahnhof	von Sig oder Weiche (Spitze oder Grz)	bis Sig oder Weiche (Spitze oder Grz)	Art und Umfang der Arbeiten	erforderliche Zeit Dauer [h oder d]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Bemerkungen
							Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit	
3.1	Bf Neugraben Gleis 5	Bf Neugraben Gleis 5	km 179,331	km 179,500	Einrichtung Langsamfahrstelle Gleis 5 bis Ausbau Hilfsbrücke beginnend nach Ende Sperrung Einbau Hilfsbrücke Gleis 5 (03.07.2023, 03:00, Lfd Nr. 3) bis Beginn Sperrung Ausbau Hilfsbrücke Gleis 5 (18.08.2023, 22:00, Lfd. Nr.9)	1123 Stunden	Mo, 03.07.23	3:00	Fr, 18.08.23	22:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
4	Bf Neugraben Gleis 4	Bf Neugraben Gleis 4	Sig N4 km 179,527	Sig P4 km 179,203	Einbau Verbasträger Gleis 4 Achse 1 mit Gleisbohrmaschine und Zweiwegehubarbeitsbühne; Abschaltung Oberleitung SG2; Gleichzeitige Sperrung S-Bahn Gleis 3 (siehe Lfd. Nr. 11)	38 Stunden durchgehend	Sa, 08.07.23	14:00	Mo, 10.07.23	4:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
5	Bf Neugraben Gleis 4	Bf Neugraben Gleis 4	Sig N4 km 179,527	Sig P4 km 179,203	Rückbau Bahnsteigkante Gleis 4 + Verladung mit Zweiwegebagger und Bahnwagen mit Diesellok; Abschaltung Oberleitung SG2	4x 7 Stunden täglich	Mo, 10.07.23	23:00	Fr, 14.07.23	6:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
6	Bf Neugraben Gleis 4	Bf Neugraben Gleis 4	Sig N4 km 179,527	Sig P4 km 179,203	Einbau Hilfsbrücke Gleis 4 mit Zweiwegebagger, Gleis- /Brückenkran, Stopfmaschine, Zweiwegehubarbeitsbühne; Abschaltung Oberleitung SG2	43 Stunden durchgehend	Sa, 15.07.23	9:00	Mo, 17.07.23	4:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
6.1	Bf Neugraben Gleis 4	Bf Neugraben Gleis 4	km 179,500	km 179,400	Einrichtung Langsamfahrstelle Gleis 4 bis Ausbau Hilfsbrücke beginnend nach Ende Sperrung Einbau Hilfsbrücke Gleis 4 (17.07.2023, 04:00, Lfd Nr. 6) bis Beginn Sperrung Ausbau Hilfsbrücke Gleis 5 (11.08.2023, 22:00, Lfd. Nr.7)	618 Stunden	Mo, 17.07.23	4:00	Fr, 11.08.23	22:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)

Lfd.-Nr.	Betriebsstelle von/	Betriebsstelle bis/	von Sig oder Weiche	bis Sig oder Weiche	Art und Umfang der Arbeiten	erforderliche Zeit	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Bemerkungen
	Bahnhof (VzG-Strecke)	Bahnhof	(Spitze oder Grz)	(Spitze oder Grz)			Dauer [h oder d]	Datum	Uhrzeit	Datum	
7	Bf Neugraben Gleis 4	Bf Neugraben Gleis 4	Sig N4 km 179,527	Sig P4 km 179,203	Ausbau Hilfsbrücke Gleis 4 mit Zweibegebagger, Gleis-/Brückenkran, Stopfmaschine, Zweibegehbarbeitsbühne; Abschaltung Oberleitung SG2	54 Stunden durchgehend	Fr, 11.08.23	22:00	Mo, 14.08.23	4:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
7.1	Bf Neugraben Gleis 4	Bf Neugraben Gleis 4	km 179,500	km 179,400	Einrichtung Nachlauf-Langsamfahrstelle Gleis 4 nach Ausbau Hilfsbrücke Gleis 4 (Lfd. Nr. 7)	61 Stunden	Mo, 14.08.23	4:00	Mi, 16.08.23	17:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
8	Bf Neugraben Gleis 4	Bf Neugraben Gleis 4	Sig N4 km 179,527	Sig P4 km 179,203	Wiederherstellung Bahnsteigkante Gleis 4 mit Zweibegebagger und Bahnwagen mit Diesellok; Abschaltung Oberleitung SG2	4x 7 Stunden täglich	Mo, 14.08.23	23:00	Fr, 18.08.23	6:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
9	Bf Neugraben Gleis 5	Bf Neugraben Gleis 5	Grz Weiche 21 km 178,896	Sig N5 km 179,684	Ausbau Hilfsbrücke Gleis 5 mit Zweibegebagger, Gleis-/Brückenkran, Stopfmaschine, Zweibegehbarbeitsbühne; Abschaltung Oberleitung SG1; Einrichtung Nachlauf-Langsamfahrstelle Gleis 5	54 Stunden durchgehend	Fr, 18.08.23	22:00	Mo, 21.08.23	4:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
9.1	Bf Neugraben Gleis 5	Bf Neugraben Gleis 5	km 179,331	km 179,500	Einrichtung Nachlauf-Langsamfahrstelle Gleis 5 nach Ausbau Hilfsbrücke Gleis5 (Lfd. Nr. 9)	61 Stunden	Mo, 21.08.23	4:00	Mi, 23.08.23	17:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)

Lfd-Nr.	Betriebsstelle von/ Bahnhof (VzG-Strecke)	Betriebsstelle bis/ Bahnhof	von Sig oder Weiche (Spitze oder Grz)	bis Sig oder Weiche (Spitze oder Grz)	Art und Umfang der Arbeiten	erforderliche Zeit Dauer [h oder d]	vorgesehener Beginn		vorgesehenes Ende		Bemerkungen
							Datum	Uhrzeit	Datum	Uhrzeit	
10	Bf Neugraben Gleis 5	Bf Neugraben Gleis 5	Sig A km 178,454	Sig N5 km 179,684	Wiederherstellung Bahnsteigkante Gleis 5 mit Zweibegebagger und Bahnwagen mit Diesellok; Abschaltung Oberleitung SG 1	4x 7 Stunden täglich	Mo, 21.08.23	23:00	Fr, 25.08.23	6:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
Str 1271 (S-Bahn)											
11	Bf Neugraben Gleis 3	Bf Neugraben Gleis 3	Grz Weiche 23 km 21,823	Grz Weiche 25 km 22,548	Schutzsperrung für Arbeiten Gl. 4: Einbau Verbauträger Gleis 4 Achse 1 mit Gleisbohrmaschine und Zweiwegehubarbeitsbühne (siehe Lfd. Nr. 3)	38 Stunden durchgehend	Sa, 08.07.23	14:00	Mo, 10.07.23	4:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)
12	Bf Neugraben Gleis 3	Bf Neugraben Gleis 3	Grz Weiche 23 km 21,823	Grz Weiche 25 km 22,548	Einbau Verbauträger Gleis 3, Herstellung Baugrube und Bauwerk, Arbeiten mit Gleisbohrmaschine und Zweiwegehubarbeitsbühne	32 Tage + 3 Stunden durchgehend	Do, 13.07.23	1:00	Mo, 14.08.23	4:00	Bestätigung der Sperrpausen aus Vorprozessen erfolgte am 28.04.2022 (unterjährige Anmeldung)

Maßnahme	Ergänzungen/Änderungen zur Vorversion
Maßnahme	Langsamfahrstellen