

Übersicht Baumaßnahmen

2022

Stand

24.10.2022

Nr.	Maßnahme	MR 21 NR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung	
					geplanter Zeitraum	Dauer			
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksamtsstraßen Erhaltungmanagement Allg. Erschließung		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">ÖPNV</span> FR</div> <div style="display: flex; align-items: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">NJA</span> StrB/GI</div> <div style="display: flex; align-items: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">eeH</span> Frost</div> <div style="display: flex; align-items: center;"><span style="border: 1px solid black; padding: 1px;">EMS</span> Er</div> </div>						
1.1	Deichquerung Alte Harburger Elbrücke	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.A	N.N.	8 Wochen	N.N.	Der LSBO hat die Planung wieder aufgenommen - letzter Austausch mit LSBO am 15.03. Übermittlung des letzten Planungsstandes durch PRISMA	
1.2	Nartenstraße (Kreisverkehr Neuländerstraße)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.B	N.N.	N.N.	N.N.	Schlussverteilung vom 30.04.2020 kann erst nach B-Plan umgesetzt werden. Pop-Up-Lane und Einbahnstraße interimweise vorzusehen.	
1.3	Veritaskai	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	abgeschlossen	12 Monate	1.300.000,00 €	Baubeginn am 19.10.2021 erfolgt	
1.4	Kanalplatz	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	abgeschlossen	12 Monate	700.000,00 €	Baubeginn ist erfolgt	
1.5	Kreisverkehr Harburger Schlossstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.E	2024 ff.	24 Wochen	3.200.000,00 €	Ausführungsref. Zurückgestellt wegen Konflikten zwischen verschiedenen Maßnahmen gleichzeitig. SVM-Entscheidung keine Eskalation. Veloroute dann bereits durchgängig. Die Straßenwasserbehandlungsanlage befindet sich derzeit im Bau.	
2	Verbindung zwischen Blohmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2024	12 Wochen	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren durch DB. Beauftragung einer zool. Kartierung durch PRISMA	
3	Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	1.Quartal 2023 - 1. Quartal 2024	50 Wochen	2.400.000,00 €	Bürgerinitiative vor Ort. Versicherungsgemäkt. kleines Ing.-Bauwerk zum Abfangen Bahndamm	
3.1	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.A	2024/25	24 Wochen	2.576.910,00 €	Grundenwerb notwendig. Containerlagerplatz muss aufgegeben werden, aktuell Unterteilung in 3 Unterabschnitte	
3.2	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.B	2024	41 Wochen	2.991.200,00 €	Grundenwerb notwendig. Koordinierung mit HIE, B-Plan-Verfahren	
3.3	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.C	2023	15 Wochen	1.308.650,00 €	Grundenwerb notwendig. Koordinierung mit HIT	
4	Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06	2024	N.N.	3.750.000,00 €	Grundenwerb erfolgt. HPA plant Unterführung für Fuß- und Radverkehr, Bezirk plant Zuwegung	
8	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Westlicher Anschluss	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.1	N.N.	N.N.	N.N.	Grundenwerbsbemühung nicht erfolgreich - Maßnahme zurückgestellt. Perspektivisch Lösung mit Ing.-Bauwerk angestrebt. Machbarkeitsstudie beauftragt.	
8.2	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Rehrstieg, Knoten Stiepenweg (KVP)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.3	1. Quartal 2023	7 Monate	1.500.000,00 €	SV erfolgt Herbst 2022	
10	Maßnahmen im Bau Grünverbindung an den Gleisen (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H17	abgeschlossen		30.000,00 €	Fertig!	
11	Hannov. Straße / Knoten Seevestraße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.E	abgeschlossen	4 Monate	1.330.000,00 €		
12	Hannov. Straße Knoten Neuländer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.C	abgeschlossen	7 Monate	2.000.000,00 €	Restarbeiten in den Nebenflächen	
13	Hannoversche Straße Nord	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.B	ab Mitte 2023 möglich	18 Monate	4.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich. Umfangreiche Arbeiten von HHW erforderlich -> Führen zu einer Bauzeitverlängerung von 6 Monaten.	
14	Hannov. Straße Knoten Neul. Hauptdeich	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.A	nicht vor 2024	13 Monate	3.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich. Buslinie wird während Bauzeit verlegt.	
15	Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	nicht vor 2024	N.N.	1.236.700,00 €	Grundenwerb erforderlich aber von Eigentümer abgelehnt. Zurückgestellt aufgrund fehlenden Plansrechts. Als Alternative wird Tempo 30 geprüft.	
17	Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	2023 ff.	4 Monate	2.000.000,00 €	Aufgrund der Umleitung vom Ehestorfer Heuwegs stimmt die KOST der Maßnahme nicht zu.	
18	Denickestraße bis Triftstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	im Bau	12-15 Monate	4.500.000,00 €	Ausschreibungsunterlagen von SBI fertig. Ausschreibung in Arbeit.	
19	Harburger Ring / Herbst-Wehner-Platz	MR21	FR	Veloroute 11 - H18.1	Herbst 2021-Februar 2023		4.500.000,00 €	Baumaßnahme befindet sich fast im Zielpunkt. Risiko Pflasterarbeiten, Straßenbreiten sind abgeschlossen.	
							44.541.060,00 €		
1	Fernerfingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Rustr. - Eißend Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
2	Neue Straße	MR24			Pflastertausch	2023	2 Monate	590.000,00 €	Realisierung nach Hochbau am Sand
3	Jägerstraße (3.BA Winsener Str.-Osterbaum)	MR21	StrB/GI		Grundinstandsetzung, Bushaltestellen	2022/2023	8 Monate	700.000,00 €	
4	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
5	Mercedesstraße	MR22	StrB/GI	2017	DSK	2024	2 Wochen	63.000,00 €	Gasnetz plant Leitungsverlegung wg. A26
6	Ostheide	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
7	Noblesstraße	MR22	StrB/GI	2017	Deckensanierung, Umplanung Parkraum	2023	2 Monate	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen
8	Haakestraße	MR21	StrB/GI		Umbau Tempo 30, GI	2022/2023	5 Monate	noch nicht ermittelt	
9	Eißendorfer Pferdeweg (1.BA)	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2023	3 Wochen	273.000,00 €	
10	Hermannsburger Weg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
11	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2022/2023	6 Wochen	166.500,00 €	
12	Gödecke-Michels-Weg	MR21	StrB/GI		Sickerbeete	abgeschlossen	2 Monate	100.000,00 €	Pflanzungen im Herbst
13	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
14	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Monate	350.000,00 €	
15	Seevestraße	MR22	StrB/GI		Deck- und Binderschicht	abgeschlossen	2 Wochen	190.000,00 €	einziges Bauzeitfenster bis 2025, Ausschreibung
16	Rostweg	MR22	StrB/GI		Fahrbahn GI	abgeschlossen	3 Wochen	350.000,00 €	Restarbeiten
17	Außenmühlenweg	MR22	StrB/GI		Sanierung Fußweg	in Planung	2 Monate	130.000,00 €	erst nach Erweiterung Schwimmbad
							3.193.500,00 €		
1	Wilseder Ring	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	abgeschlossen		1.100.000,00 €	
2	Undelohr Winkel	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	im Bau		60.000,00 €	
3	Jesteburger Weg	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	abgeschlossen		100.000,00 €	
								1.260.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2022/2023		265.000,00 €	Grundenwerb notwendig
2	Vogelstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Thiemannstraße 36-46	MR21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	1. Verschickung		300.000,00 €	
3	Wattenbergstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen		500.000,00 €	Restarbeiten, Baumpflanzungen
4	Dritte Meile	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		670.000,00 €	Auflagen des PK erfordern Grundenwerb. Derzeit in Prüfung
5	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	Aufgrund von schützenswerten Bäumen sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Finanzierung der Mehrkosten noch ungeklärt.
6	Am Hohen Knabel	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen		1.200.000,00 €	Restarbeiten nach Mängelrüge
								3.085.000,00 €	