



Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 2023 - Entwurf

MR 32 - Wasserwirtschaft

HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Abkürzungen

- | | | | |
|-----------|---|-------|-----------------------|
| BV: | Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer | RHB: | Regenrückhaltebecken |
| EG-WRRRL: | Wasserrahmenrichtlinie | WHG: | Wasserhaushaltsgesetz |
| HWRML-RL: | Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie | SDrs: | Senatsdrucksache |

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2023: 175.000 €

1.0 Dauerprojekte Planung und Bau

Baumkontrolle Gewässer

5.337 €

- | | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Abschnitt: | Lose 1 bis 8 | Projektziel: | Kontrollen und Ausführung |
| Beschreibung: | Wiederholungskontrollen und Maßnahmen | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme |
| Verursacher: | Verkehrssicherung | | |

Instandsetzung Wehranlagen

1.601 €

- | | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| Abschnitt: | Folgemaßnahmen nach Überprüfung Wehrantriebe | Projektziel: | Instandsetzung Antriebe, |
| Beschreibung: | Erneuerung Beschilderung u. a. an diversen RHB | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme (zuletzt Elektrik, Rettungsmittel, |
| Verursacher: | Bauwerksalterung, Hochwasserschutz | | |

Kleine Instandsetzungen an Gewässern

5.337 €

- | | | | |
|---------------|--|---------------|--|
| Abschnitt: | Wandsbeker Gewässer | Projektziel: | Ressource für Akutes (Uferabbrüche etc.) |
| Beschreibung: | Instandsetzung von Ufern und Wasserbauwerken | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme |
| Verursacher: | Uferabbrüche, Bauwerksalterung, Vandalismus | | |

Kleinstrukturen an Gewässern

1.000 €

- | | | | |
|---------------|---|---------------|-----------------------|
| Abschnitt: | Verschiedene Gewässer | Projektziel: | Ausführung |
| Beschreibung: | Verbesserung der ökolog. Gewässerstruktur | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme |
| Verursacher: | WHG, EG-WRRRL | | |

Neophyten-Beseitigung

6.831 €

- | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------------------|
| Abschnitt: | Wandsbeker Gewässer und Riesenbärenklaustandorte allgem. | Projektziel: | Ausführung |
| Beschreibung: | Entfernung von Riesenbärenklau und Springkraut | Projektstand: | Fortlaufende Maßnahme |
| Verursacher: | Invasive Pflanzen, BNatSchG § 40 | | |

Sohl- und Durchlassräumung

4.270 €

- | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------------------------|
| Abschnitt: | Div. Gewässerabschnitte nach Bedarf | Projektziel: | Bauausführung u. Abrechnung |
| Beschreibung: | Entnahme von Sedimenten und Sohlaufwuchs | Projektstand: | Grundlagenermittlung |
| Verursacher: | Einleitungen, Erosionen | | |

Wasserwirtschaftlicher Wegebau

5.337 €

- | | | | |
|---------------|--|---------------|------------------|
| Abschnitt: | Moorgrund, Specksaalredder, diverse | Projektziel: | Projekt angelegt |
| Beschreibung: | Erneuerung der Wegedecke | Projektstand: | |
| Verursacher: | Bauwerksalterung; öffentliche Nutzung; Verkehrssicherung | | |

1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar

Alster - Kanustege Poppenbütteler Schleuse

4.431 €

- | | | | |
|---------------|---|---------------|--------------------|
| Abschnitt: | | Projektziel: | Bau und Abrechnung |
| Beschreibung: | Erneuerung von Anleger und Slipanlage (EMU) | Projektstand: | Ausführungsplanung |
| Verursacher: | Bauwerksalterung, Verkehrssicherheit | | |

HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Abkürzungen

- | | | | |
|-----------|---|-------|-----------------------|
| BV: | Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer | RHB: | Regenrückhaltebecken |
| EG-WRRL: | Wasserrahmenrichtlinie | WHG: | Wasserhaushaltsgesetz |
| HWRML-RL: | Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie | SDrs: | Senatsdrucksache |

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2023: 175.000 €

Alster - Mellingburger Schleuse Durchgängigkeit 20.300 €

Abschnitt:		Projektziel:	Vergabe
Beschreibung:	Fischtreppe, Umlaufgewässer	Projektstand:	Entwurfsplanung
Verursacher:	WHG, EG-WRRL		

Alster - Mellingburger Schleuse Instandsetzung 1.500 €

Abschnitt:		Projektziel:	Bau
Beschreibung:	Grundinstandsetzung Holzbau, Mauerwerk	Projektstand:	Vorbereitung Vergabe
Verursacher:	Bauwerksalterung		

Alster - Poppenbütteler Schleuse 1.836 €

Abschnitt:		Projektziel:	Abrechnung und Dokumentation Leitrechner
Beschreibung:	Durchgängigkeit und Grundinstandsetzung	Projektstand:	Bau abgeschlossen
Verursacher:	WHG, EG-WRRL, Bauwerksalterung		

Alster - Wohldorfer Schleuse Durchgängigkeit 26.600 €

Abschnitt:	Teil 2: Duchgängigkeit	Projektziel:	Genehmigungsplanung
Beschreibung:	Fischaufstieg	Projektstand:	Entwurfspjg anteilig; Besondere Leistungen
Verursacher:	WHG, EG-WRRL, Bauwerksverschleiß		

Berner Au - HW-Schutz RHB Blakshörn 8.900 €

Abschnitt:		Projektziel:	Entwurfsplanung
Beschreibung:	Überprüfung und Optimierung der Steuerung	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	WHG, HWRM-RL, Beschluss Drs.-Nr. 20-4833.1, 20-5863.1, 20-7571		

Berner Au - HW-Schutz RHB Sasel 14.900 €

Abschnitt:	Vergrößerung Retentionsraum	Projektziel:	Bau
Beschreibung:	Überprüfung und Optimierung der Steuerung	Projektstand:	Ausführungsplanung
Verursacher:	WHG, HWRM-RL, Beschluss Drs.-Nr. 20-4833.1, 20-5863.1, 20-7571		

Mesterbrooksgaben Vorflutleitung 4.056 €

Abschnitt:	von Kakenhaner Weg bis Mesterbrookgraben	Projektziel:	Abrechnung
Beschreibung:	Neuherstellung des RHB-Ablaufs	Projektstand:	Vergabe
Verursacher:	Bauwerksalterung		

Moorbek-Lottbek - Lottbeker Teich 15.700 €

Abschnitt:	Ablaufbauwerk	Projektziel:	Bau (Entschl.) Vergabe (Wehr)
Beschreibung:	Durchgängigkeit, Hochwasserschutz	Projektstand:	Ausführungsplanung anteilig
Verursacher:	WHG, EG-WRRL; HWRM-RL		

Stellau - Freibad mit Oberlauf 18.600 €

Abschnitt:	Öffnung im Freibad und Anpassung inkl. RHB	Projektziel:	Vergabe (von B-Plan Ra 134 abhängig)
Beschreibung:	Öffnung, Durchgängigkeit, Retention, B-Pläne	Projektstand:	Entwurfsplanung
Verursacher:	WHG, EG-WRRL		

Wandse - Eichtalpark 12.200 €

Abschnitt:	Abzweig Umlauf bis Kedenburgstraße	Projektziel:	Ausführungsplanung
Beschreibung:	Duchgängigkeit, Laufentwicklung, Automatisierung des Wehres	Projektstand:	Entwurfsplanung
Verursacher:	EG-WRRL, HWRM-RL		

Wandse - Eichtalteich Entschlammung 8.700 €

Abschnitt:	Klimapark	Projektziel:	Entwurfsplanung
Beschreibung:		Projektstand:	Projekt angelegt
Verursacher:	Verhandlungsprozesse		

Wandse - Holzmühlenteich 4.300 €

Abschnitt:	Teil 1: Entschlammung (EMU), Dammöffnung, Überwachung GW-Stand	Projektziel:	Abrechnung
Beschreibung:	Durchgängigkeit	Projektstand:	Bauausführung
Verursacher:	WHG, EG-WRRL		

HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Abkürzungen

- | | | | |
|-----------|---|-------|-----------------------|
| BV: | Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer | RHB: | Regenrückhaltebecken |
| EG-WRRRL: | Wasserrahmenrichtlinie | WHG: | Wasserhaushaltsgesetz |
| HWRML-RL: | Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie | SDrs: | Senatsdrucksache |

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2023: 175.000 €

Wandse - Mecklenburger Straße

2.135 €

Abschnitt:

Beschreibung: Strukturverbesserung

Verursacher: WHG, EG-WRRRL; Drs. 20-7396.1

Projektziel: Ausführung anteilig

Projektstand: Vergabe anteilig

Wandse - Sohlgleite Wandseredder

3.000 €

Abschnitt:

Beschreibung: Herstellung einer Sohlgleite - Durchgängigkeit und Renaturierung bei Neubau der B

Verursacher: WHG, EG-WRRRL

Projektziel: Vorbereitung der Vergabe

Projektstand: Genehmigungsplanung

Ressource in Projekten: 176.871 €

2.0 Nachrücker und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

1. Berner Au - Vorflutsituation Krögerkoppel

8.863 €

Abschnitt: Graben Alter Berner Weg u. Retentionsraum Rübßwisch

Beschreibung: Umkehr der Fließrichtung; Rückhaltung in der Fläche

Verursacher: WHG, HWRM-RL, Drs. 20-4833.1

Projektziel: Wiederaufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand: Entwurfsplanung

2. Seebek - RHB Alter Teich

950 €

Abschnitt: Gutachten Gewässerökologie und Fischbestand

Beschreibung:

Verursacher: Drs. 20-3163.1

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand: Projekt angelegt

3. Alster - Kanustege Mellingburger Schleuse

9.496 €

Abschnitt:

Beschreibung: Erneuerung von Anlager und Slipanlage

Verursacher: Bauwerksalterung, Verkehrssicherheit

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand:

4. Ammersbek - Kupferteich

25.322 €

Abschnitt: Ersatzneubau Fischaufstieg

Beschreibung:

Verursacher: Erneuerung nach Verschleiß/Bauwerksalterung

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand:

5. Wandse - Nordmarkteich

18.358 €

Abschnitt:

Beschreibung: Fischaufstieg und Wehrsteuerung

Verursacher: WHG; EG-WRRRL; HWRM-RL

Projektziel: Wiederaufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand: Ausführungsplanung

6. Wandse - Holzmühlenteich

56.974 €

Abschnitt: Teil 2: Fischaufstieg

Beschreibung: Durchgängigkeit

Verursacher: EG-WRRRL

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand: Projekt angelegt

7. Entschlammung RHB Hohenbuchenteich

10.700 €

Abschnitt: nach Auswertung Bedarfsplanung Entschlammung

Beschreibung: Sedimententnahme

Verursacher: Verlandungsprozesse

Projektziel: Wiederaufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand: Grundlagenermittlung

8. RBA Jenfelder Moor

37.982 €

Abschnitt: Regenwasserbehandlungsanlage für Kuehnstraße

Beschreibung:

Verursacher: Ausbau Kuehnstraße; WHG;

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand: Projekt angelegt

HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Abkürzungen

- | | | | |
|-----------|---|-------|-----------------------|
| BV: | Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer | RHB: | Regenrückhaltebecken |
| EG-WRRL: | Wasserrahmenrichtlinie | WHG: | Wasserhaushaltsgesetz |
| HWRML-RL: | Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie | SDrs: | Senatsdrucksache |

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2023: 175.000 €

9. Osterbek - Ufer- und Laufentwicklung

7.596 €

Abschnitt: Bengelsdiefstr bis Barmwisch

Beschreibung

Verursacher: WHG, EG-WRRL, HWRM-RL, Projekt Eisvogel

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand:

10. Horstbek - Schule Redderbarg

11.100 €

Abschnitt: Austausch der Verrohrung

Beschreibung: Erhöhung der Hydraulischen Leistungsfähigkeit

Verursacher: Hochwasserschutz; Erschließung Redderbarg

Projektziel: Projekt ruht, abhängig von Schule

Projektstand: Grundlagenermittlung

11. Susebek - Unterhaltungsweg

2.216 €

Abschnitt: Susebekweg bis Högenbarg

Beschreibung: Wegöffnung entgegen der Planfeststellung

Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-2890.1

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten

Projektstand: Projekt angelegt

12. RHB Moorbekring - Brückenersatz

1.583 €

Abschnitt:

Beschreibung: Erneuerung der Wegeverbindung

Verursacher: Bauwerksalterung; siehe auch Drs. 21-0434.1

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen

Projektstand: Projekt angelegt