



MR 21/24 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

102.010 €

Am Friedhof

Abschnitt: von Rahlstedter Straße bis Schöneberger Straße  
 Beschreibung: Grundinstandsetzung  
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (2. Verschickung)

Beim Riesenstein

Abschnitt: Bau einer Sedimentationsanlage  
 Beschreibung: Optimierung Entwässerung  
 Verursacher:

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

Buchenkamp

Abschnitt: zwischen Tunnkoppelring und U-Bahnhof Buchenkamp  
 Beschreibung: Rückbau Radweg westliche Nebenfläche  
 Verursacher: Polizei

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

Eekbalken

Abschnitt: von Münzkamp bis Am Hehsel  
 Beschreibung: Grundinstandsetzung  
 Verursacher: Wegeaufsicht / baulicher Zustand

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

Eenstock

Abschnitt: Wendeanlage  
 Beschreibung: Umbau zur Schulwegsicherung  
 Verursacher: Wegeaufsicht, Polizei

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

Eilbektal (FV-W051)

Abschnitt: Wandsewanderweg  
 Beschreibung: Straßenquerung  
 Verursacher: Bürgerbeschwerde, Verkehrssicherheit

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Haldedorfer Straße / Werner-Otto-Straße

Abschnitt: Kreuzungsbereich  
 Beschreibung: Verbesserung der Verkehrsqualität  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2091

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

Horstweg

Abschnitt: von Weißdornweg bis zur Wendekehr  
 Beschreibung: Grundinstandsetzung  
 Verursacher: Fahrbahnzustand / Bürgerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

Kiwittredder NEU

Abschnitt: Einrichtung von markierten Parkständen  
 Beschreibung: Einrichtung von markierten Parkständen  
 Verursacher: Polizei / Geschwindigkeitsmessung

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

Lottbeker Weg

Abschnitt: von Bergstedter Chaussee bis Sthamerstraße  
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigung  
 Verursacher: PK 35, Geschwindigkeitsmessungen

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

### Oktaviostraße

Abschnitt: von Ernst-Albers-Straße bis Kielmannseggstraße  
 Beschreibung: Verkehrsberuhigung und Neuordnung des ruhenden Verkehrs  
 Verursacher: Polizei

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

### Osterkamp

Abschnitt: Grünwegeverbindung nördlich Haus Nr. 62  
 Beschreibung: Verbesserung der Querungsmöglichkeit  
 Verursacher: Bürgerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

### Schulteßdamm

Abschnitt:  
 Beschreibung: Parken auf dem Seitenstreifen  
 Verursacher: Feuerwehrzufahrt behindert

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

### Walddörferstraße (BR-W037)

Abschnitt: von Wendemuthstraße bis Berner Heerweg  
 Beschreibung: Fahrbahnsanierung und Neuordnung der Nebenflächen  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-5142

Projektziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung) (Haushaltsunterlag  
 Projektstand: Vorplanung

### Wellingsbüttler Weg

Abschnitt: Einmündung Friedrich-Kirsten-Straße  
 Beschreibung: Einrichtung einer FLSA  
 Verursacher: Verkehrssicherheit, Polizei

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Ausführungsplanung

## 2 Erschließungen

### 2.1 Erschließungen (nur Planung)

**21.326 €**

#### Heidstücken (B-Plan Bramfeld 58)

Abschnitt: von Heidstückenkehre bis Reembusch  
 Beschreibung: Entsiegelung der Nebenflächen  
 Verursacher: B-Plan Folgemaßnahme

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

#### Hermelinweg NEU

Abschnitt:  
 Beschreibung: Verlängerung Hermelinweg und Fußverbindung Marie-Bautz-Weg  
 Verursacher: Neubau Lehrschwimmbecken

Projektziel: Vorplanung  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

#### Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Abschnitt:  
 Beschreibung: Innere Erschließung  
 Verursacher: Finanzbehörde

Projektziel: Abschluss der Planungsphase (Block 3) 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

#### Unnenland (B-Plan Bramfeld 73)

Abschnitt: Dreiecksfläche zwischen Fabriciusstraße, Unnenland, Bramfelder Chaussee  
 Beschreibung: Umbau der Nebenflächen, Querschnittsanpassung  
 Verursacher: B-Plan Folgemaßnahme

Projektziel: Vorplanung  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

### 2.2 Öffentlich-rechtliche-Verträge (inkl. Ausführung)

**344.800 €**

#### ÖRV Am Stühm-Süd

Abschnitt: gegenüber Haus Nr. 80  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Steg

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

#### ÖRV Bannwarthstraße

Abschnitt: Zufahrt Stromnetz und Otto  
 Beschreibung: Herstellung einer Wendeanlage  
 Verursacher: Gewerbeerschließung

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

### ÖRV Bekkamp

Abschnitt: Stichstraße bei Haus Nr. 15  
 Beschreibung: Umbau der Wendeanlage  
 Verursacher: Investor (Wohnerschließung)

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### ÖRV Bengelsdorfstraße NEU

Abschnitt: Barmwisch / Bengelsdorfstraße  
 Beschreibung: Überfahrten für Neubau Penny-Markt  
 Verursacher: REWE-Group

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### ÖRV Bergstedter Kirchenstraße (B-Plan Bergstedt 24)

Abschnitt: Stichstraße neben Haus Nr. 22  
 Beschreibung: Herstellung einer Erschließungsstraße mit Wendekurve  
 Verursacher: Investor

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2023  
 Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Berliner Platz (B-Plan Jenfeld 28)

Abschnitt: Charlottenburger Straße, Dahlemer Ring, Schöneberger Straße  
 Beschreibung: Umgestaltung Nebenflächen und Dahlemer Ring  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Bramfelder Chaussee

Abschnitt: Haus Nr. 253  
 Beschreibung: Verbreiterung Nebenflächen und Anschluss an Bramfelder Dorfgraben  
 Verursacher: Investor

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2023  
 Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Bredenbekkamp (B-Plan Wohldorf-Ohlstedt 19)

Abschnitt: Wohnerschließung  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2023  
 Projektstand: Abrechnung

### ÖRV Buchenkamp (B-Plan Volksdorf 46)

Abschnitt: südlich Tonradsmoor  
 Beschreibung: Neubau Erschließungsstraße mit Wendeanlage  
 Verursacher: Investor (Wohnerschließung)

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### ÖRV Charlottenburger Straße

Abschnitt: Haus Nr. 2  
 Beschreibung: Parkstände schaffen und Nebenflächen neuordnen  
 Verursacher: Investor

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2023  
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

### ÖRV Fenglerstraße (B-Plan Wandsbek 83)

Abschnitt: Fenglerstraße, Kornbergstraße, Am Neumarkt  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Fiersberg (B-Plan Lemsahl-Mellingstedt 19)

Abschnitt: Wohnerschließung  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2023  
 Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Flughafenstraße (B-Plan Hummelsbüttel 7)

Abschnitt: östlich Moorreye  
 Beschreibung: Neubau einer Erschließungsstraße mit Wendeanlage  
 Verursacher: Investor (SAGA)

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Großlohe (B-Plan Rahlstedt 136)

Abschnitt: Buswendeanlage  
 Beschreibung: Neubau zwischen Großlohering und Weg Großlohe  
 Verursacher: Wohnbebauung, Hochbahn

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### ÖRV Hegeneck (B-Plan Rahlstedt 133) NEU

Abschnitt: Haus Nr. 5-9 und 13  
 Beschreibung: Umgestaltung der Nebenflächen und Anlegen von Parkständen  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

### ÖRV Heukoppel

Abschnitt: von Bramfelder Dorfplatz bis Ellernreihe  
 Beschreibung: Herstellung von Überliegerplätzen aufgrund der Umplanung des Dorfplatzes  
 Verursacher: U5, Hochbahn  
 Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2023  
 Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Hinsbleek (B-Plan Poppenbüttel 46)

Abschnitt: Hinsbleek, Alte Landstraße  
 Beschreibung: Erschließung Altenwohnanlage  
 Verursacher: Hospital zum Heiligen Geist  
 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Küperkoppel

Abschnitt: von Küperstieg bis Tonndorfer Hauptstraße  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor  
 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Lademannbogen

Abschnitt: Betriebshof Hochbahn  
 Beschreibung: Anpassung der Zufahrt zum Betriebshof  
 Verursacher: Hochbahn  
 Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2023  
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

### ÖRV Lienaustraße (B-Plan Farmsen-Berne 39)

Abschnitt: Dreiecksfläche zwischen Lienaustraße und Berner Allee  
 Beschreibung: Neubau Erschließungsstraße mit Wendeanlage  
 Verursacher: Investor (Wohnerschließung)  
 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Marie-Bautz-Weg

Abschnitt: Berufsförderungswerk  
 Beschreibung: Neubau Erschließungsstraße  
 Verursacher: Investor  
 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### ÖRV Moosrosenquartier (B-Plan Bramfeld 71)

Abschnitt: westlich und östlich Moosrosenweg  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor  
 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### ÖRV Moosrosenweg (B-Plan Bramfeld 72)

Abschnitt: nördlich Moosrosenweg  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor  
 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### ÖRV Mützendorpsteed (B-Plan Bramfeld 70)

Abschnitt: Stichstraße  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor  
 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### ÖRV Petunienweg

Abschnitt: Wohnerschließung  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-0252.1 / Investor  
 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe 2. BA

### ÖRV Poppenbüttler Landstraße (B-Plan Poppenbüttel 45) LSBG

Abschnitt: östlich Friedrich-Kirsten-Straße  
 Beschreibung: Umbau Nebenflächen  
 Verursacher: Investor (Wohnerschließung)  
 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Projekt durch den LSBG übernommen

### ÖRV Scharbeutzer Straße

Abschnitt: Stichstraße Doberaner Weg  
 Beschreibung: Umgestaltung der Kita-Zufahrt  
 Verursacher: Investor  
 Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2023  
 Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Spitzbergenweg (B-Plan Rahlstedt 130)

Abschnitt: Wohnerschließung  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor  
 Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2023  
 Projektstand: Abrechnung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung
	Projekt abgeschlossen

## Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

### ÖRV Steilshoop

Abschnitt: Edwin-Scharff-Ring (Ring 2+11), Fritz-Flinte-Ring (Ring 3)  
 Beschreibung: Umbau der Nebenflächen  
 Verursacher: Feuerwehraufstellflächen

Projektziel:  
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

### ÖRV Stephanstraße

Abschnitt:  
 Beschreibung: Neubau von 174 Wohneinheiten  
 Verursacher: Investor SAGA

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Ausführungsplanung

### ÖRV Tangstedter Landstraße (B-Plan Duvenstedt 18)

Abschnitt: zwischen Tangstedter Weg und Lohe  
 Beschreibung: Neubau von zwei Erschließungstraßen mit Wendeanlage  
 Verursacher: Investor (Wohnerschließung)

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Wandsbeker Königstraße (B-Plan Wandsbek 81)

Abschnitt: ehemaliges Budnikowski-Gelände  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe 2. BA

### ÖRV Wandsbeker Zollinsel (B-Plan Wandsbek 84)

Abschnitt: Wandsbeker Zollstraße von Rüterstraße bis Haus Nr. 25  
 Beschreibung: Umgestaltung Nebenflächen und Kreuzungsbereich  
 Verursacher: Verwaltungsneubau

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Wentzelplatz (B-Plan Poppenbüttel 44)

Abschnitt: Neubau Wohn- und Geschäftshaus  
 Beschreibung: Neuordnung der Nebenflächen  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

### ÖRV Wiesenredder (B-Plan Rahlstedt 135)

Abschnitt: ehemaliges Freibad Rahlstedt  
 Beschreibung: Neubau einer Erschließungstraße mit Wendeanlage  
 Verursacher: Investor (Wohnerschließung)

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Zellerstraße (B-Plan Rahlstedt 138)

Abschnitt: von Haus Nr. 13 bis Wendeanlage  
 Beschreibung: Umbau der Nebenflächen (Parkstände und Gehweg)  
 Verursacher: Investor (Wohnerschließung)

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

## 3 Erstmalige Engültige Herstellung (EEH) - wird durch MR 22 geplant

## 4 Öffentlicher Personennahverkehr

74.501 €

### Bahnhof Tonndorf RUHT

Abschnitt: Bushaltestelle und Parkplatz  
 Beschreibung: Umgestaltung  
 Verursacher: Hochbahn / S-Bahn

Projektziel: Wiederaufnahme der Planung nach S4  
 Projektstand: Planung ruht

### Bushaltestellen U5

Abschnitt: Steilshooper Allee, Steilhooper Straße, Gründgenstraße  
 Beschreibung: Haltestellenanpassungen, -neubau für U5 Bau  
 Verursacher: Hochbahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

### Sieker Landstraße

Abschnitt: Haltestelle Sieker Landstraße stadtauswärts  
 Beschreibung: Grundinstandsetzung  
 Verursacher: Haltsetellenzustand, Ausbau Barrierefreiheit

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

### Sorenkoppel

Abschnitt: Wendeanlage Endhaltestelle  
 Beschreibung: Umgestaltung  
 Verursacher: Verkehrszustand / Hochbahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

### ZOB Rahlstedt

Abschnitt: Busbahnhof und Anbindung an Amtsstraße  
 Beschreibung: Umbau des Busbahnhofs  
 Verursacher: Hochbahn und S4 Neubau

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

## 5 Radverkehr

### 5.1 Bündnis für den Radverkehr

252.989 €

#### Am Stadtrand (BR-W036) NEU

Abschnitt: von Fridrich-Ebert-Damm bis Tilsiter Straße  
 Beschreibung: Radfahrstreifen und Neuordnung ruhender Verkehr  
 Verursacher: Bündnis für den Rad- und Fußverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

#### Kuehnstraße/ Jenfelder Allee (VR-W050) NEU

Abschnitt: Knotenpunkt Kuehnstraße/ Jenfelder Allee  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung)  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

#### VR 14 - Abschnitt W30

Abschnitt: Wagnerstraße von Eilenau bis Wandsbeker Chaussee  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

#### VR 5 - Abschnitt W05 RUHT

Abschnitt: Fabriciusstraße (Nord) von Leeschenblick bis Bramfelder Chaussee  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Wiederaufnahme der Planung nach U5  
 Projektstand: Planung ruht

#### VR 5 - Abschnitt W06.2

Abschnitt: Frahmredder von Saseler Chaussee bis Stormarnplatz  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

#### VR 5 - Abschnitt W08

Abschnitt: von Alte Mühle bis Duvenstedt  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Vorplanung

#### VR 6 - Abschnitt W16.2 (Ost)

Abschnitt: Tilsiter Straße von Voßkuhlen bis Am Stadtrand  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

#### VR 6 - Abschnitt W16.2 (West)

Abschnitt: Tilsiter Straße von Lesserstraße bis Voßkuhlen  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

#### VR 6 - Abschnitt W16.3

Abschnitt: Eckerkoppel von Am Stadtrand bis Friedrich-Ebert-Damm  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

#### VR 6 - Abschnitt W18

Abschnitt: Berner Heerweg von August-Krogmann-Straße bis Neusurenland  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Ausführungsplanung  
 Projektstand: Vorplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung
	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

### VR 7 - Abschnitt W12 RUHT

Abschnitt: Wandsbeker Bahnhofstraße bis Tratziger Straße  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Wiederaufnahme der Planung nach S4  
 Projektstand: Planung ruht

### VR 7 - Abschnitt W25

Abschnitt: Kuehnstraße von Jenfelder Allee bis Wilsonstraße  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

## 5.2 Bezirkliche Radverkehrsmaßnahmen

197.464 €

### Alter Zollweg

Abschnitt: von Rahlstedter Weg bis Berner Straße  
 Beschreibung: Verbesserung der Radwegführung  
 Verursacher: Verkehrssicherheit, Förderung des Radverkehrs

Projektziel: Vorplanung  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

### Am Neumarkt (SW-W032)

Abschnitt: von Efftingerstraße bis Luetkensallee  
 Beschreibung: Schulwegverbesserung  
 Verursacher: Rad AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

### Bekassinenau RUHT

Abschnitt: von Stargarder Straße bis Fünfstück  
 Beschreibung: westliche Nebenflächen  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-4298.1

Projektziel: Fortsetzung nach erfolgter Enteignung  
 Projektstand: Planung ruht

### Bezirkliches Radverkehrskonzept (BK-W052)

Abschnitt: Fortschreibung Radverkehrskonzept  
 Beschreibung: Weiterentwicklung als Anschluss an die Velorouten und Korridore  
 Verursacher: Bündnis für den Rad- und Fußverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Routenanalyse

### Eilbeker Weg

Abschnitt: im Bereich der Eisenbahnüberführung  
 Beschreibung: Verkürzung der Abbiegerspur, Verlängerung Radfahrstreifen  
 Verursacher: DB AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

### Fabriciusstraße (Mitte) (BR-W039)

Abschnitt: von Steilshooper Allee bis Leeschenblick  
 Beschreibung: Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-2898, 20-0791, 20-0698, 20-0241

Projektziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung)  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### Hellbrookkamp, Heinrich-Helbing-Straße

Abschnitt: von Fabriciusstraße bis Elligersweg  
 Beschreibung: Umgestaltung der Nebenflächen, Schulwegsicherung  
 Verursacher: Straßenverkehrsbehörde PK 36

Projektziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung)  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### Kneesestraße, Moojerstraße, Eisdielenweg

Abschnitt:  
 Beschreibung: Schulwegverbesserung  
 Verursacher: Rad AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

### Kupferdamm (West) (SW-W033)

Abschnitt: von Sonnenweg bis Pulverhofsweg  
 Beschreibung: Umgestaltung der Verkehrsflächen  
 Verursacher: Straßenzustand

Projektziel: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### Saseler Straße

Abschnitt: von Leharstraße bis Meindorfer Straße  
 Beschreibung: Schulwegverbesserung, zusätzliche Bushaltestellen  
 Verursacher: Koalitionsvertrag, Beschluss Drs.-Nr. 20-7319

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

### Schädlerstraße (SW-W038)

Abschnitt: von Rüterstraße bis Neumann-Reichardt-Straße  
 Beschreibung: Schulwegverbesserung  
 Verursacher: Rad AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Vorplanung

### Schierenberg

Abschnitt: von Fasanenweg bis Saseler Straße  
 Beschreibung: Schulwegverbesserung  
 Verursacher: Koalitionsvertrag

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

### Schloßstraße, Neumann-Reichardt-Straße (SW-W043)

Abschnitt: von Robert-Schumann-Brücke bis Efftingerstraße  
 Beschreibung: Schulwegverbesserung, Anpassungen für Busverkehr  
 Verursacher: Rad-AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Vorplanung

### Ziethenstraße (SW-W035)

Abschnitt: von Luetkensallee bis Holstenhofweg  
 Beschreibung: Schulwegsicherung  
 Verursacher: Rad AG

Projektziel: Vorplanung  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

## 6 Sonstiges

36.006 €

### P+R Entwicklungskonzept

Abschnitt: Bike & Ride Anlagen  
 Beschreibung: Projektbegleitung  
 Verursacher:

Projektziel:  
 Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

### RISE Tegelsberg

Abschnitt: Ruscheweyhstraße  
 Beschreibung: Barrierefreie Querungsmöglichkeiten  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-4225.1

Projektziel: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)  
 Projektstand: Vorplanung

### Technische Prüfaufsicht

Abschnitt:  
 Beschreibung: Bezirksübergreifende Prüfung von Maßnahmen > 1,0 Mio €  
 Verursacher:

Projektziel:  
 Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

## 7 BV-Maßnahmen

163.215 €

### Ahrensburger Straße

Abschnitt: Haus Nr. 156  
 Beschreibung: Rückbau der Parkbucht  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21/1924

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

### Barkenkoppel

Abschnitt: von Langwisch bis Wellingsbüttler Weg  
 Beschreibung: Verbeiterung des Gehwegs zur Barrierefreiheit  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3056

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

### Berner Heerweg (BR-W034)

Abschnitt: von Neusurenland bis Berner Brücke  
 Beschreibung: Fahrstreifenreduzierung und Verbesserung der Radweganlage  
 Verursacher: Mobilitätsprojekt

Projektziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung) (Haushaltsunterlag)  
 Projektstand: Vorplanung

### Eichenlohweg

Abschnitt: Knoten Steilshooper Allee  
 Beschreibung: Verkehrssicherheit der Radverkehrsanlagen erhöhen  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3151.1

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023



## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

### Eulenkrugstraße (Meienredder)

Abschnitt: Einmündung Meienredder  
 Beschreibung: Umbau des Fahrbahnteilers  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-3389

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Planung abgeschlossen

### Fußverkehrskonzept RUHT

Abschnitt: Stadtteil noch auszuwählen  
 Beschreibung: Entwicklung eines Konzeptes zur Förderung des Fußverkehrs  
 Verursacher: Bündnis für den Rad- und Fußverkehr

Projektziel: Wiederaufnahme der Planung bei Nachbesetzung der  
 Projektstand: Planung ruht

### Glashütter Landstraße

Abschnitt: von Glashütter Stieg bis Landesgrenze  
 Beschreibung: Herstellung eines Radweges  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-7325

Projektziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung)  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

### Hofstückenweg

Abschnitt: Einmündung Meiendorfer Straße  
 Beschreibung: Aufleitung Radverkehr in Gegenrichtung der Einbahnstraße  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-7320

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

### Hoheneichen NEU

Abschnitt: zwischen Wellingsbüttler Weg und Möhlendannen  
 Beschreibung: Bauliche Verkehrsberuhigung  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-4754.1, Polizei

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Vorplanung

### Meiendorfer Mühlenweg

Abschnitt: Fußgängerübergang vor Haus Nr. 109 und Haltestellen Nektarweg beidseitig  
 Beschreibung: Barrierefreiheit herstellen und Busbuchten zu Haltestellen am Fahrbandrand umbau  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-2894 / Hochbahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Ausführungsplanung

### Nordmarkstraße

Abschnitt: von Walddörferstraße bis Ahrensburger Straße  
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigungen  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-6065.1

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Planungsbeginn 2023

### Rad-AG Wandsbeker Schulen

Abschnitt: Charlotte-Paulsen-Gymnasium, Matthias-Claudius-Gymnasium, St. Joseph Schule  
 Beschreibung: Verbesserung der Schulwege  
 Verursacher: Schul-Arbeitsgemeinschaft

Projektziel:  
 Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

### Rehmbrook

Abschnitt: Einmündung Eichenredder  
 Beschreibung: Herstellung einer Gehwegüberfahrt und Verbesserung der Entwässerungssituation  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3952.1

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Vorplanung

### Schweriner Straße / Rahlstedter Straße

Abschnitt: Kreuzungsbereich  
 Beschreibung: Verbesserung der Abbiegmöglichkeit der Schweriner Straße  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-0305

Projektziel: Vorplanung  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### Spechtort

Abschnitt: Einmündung Lemsahler Landstrasse / Spechtort  
 Beschreibung: FGÜ + Bushaltestelle  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2970.1

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Vorplanung

### Stadtbahnstraße RAUS

Abschnitt: von Horstweg bis Saseler Damm  
 Beschreibung: Schulwegsicherung in den Nebenflächen  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2629.1

Projektziel:  
 Projektstand: Beschluss nach Rücksprache mit PK nicht umsetzbar

### Streng

Abschnitt: Zuwegung Schule (Stichstraße Streng und Fußweg Schulteßdamm)  
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen und Verbesserung der Zuwegung  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-3509.1

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2023  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

### Veltheimstraße

Abschnitt: von Rahlstedter Straße bis Poggfriedweg  
Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen / Verkehrsberuhigung durch Bauminseln  
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-4573, 20-5120

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2022  
Projektstand: Planung abgeschlossen

### Volkisdorfer Weg

Abschnitt: Höhe Recyclinghof  
Beschreibung: Herstellung eines Fußgängerüberwegs  
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3858

Projektziel: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)  
Projektstand: Planungsbeginn 2023

### Voßkullen

Abschnitt: zwischen Wandsbeker Schützenhof und Pillauer Straße  
Beschreibung: Barrierefreie Gestaltung  
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2242.1

Projektziel: Vorplanung  
Projektstand: Planungsbeginn 2023