



MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

1.1 nur Straßenneubau (Ausführung)

112.132 €

Beim Riesenstein

Abschnitt: Bau einer Sedimentationsanlage
 Beschreibung: Optimierung Entwässerung
 Verursacher:

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Eekbalken

Abschnitt: von Münzkamp bis Am Hehsel
 Beschreibung: Grundinstandsetzung
 Verursacher: Wegeaufsicht / baulicher Zustand

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Eilbektal (FV-W051)

Abschnitt: Wandsewanderweg
 Beschreibung: Straßenquerung
 Verursacher: Bürgerbeschwerde, Verkehrssicherheit

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Haldesdorfer Straße / Werner-Otto-Straße

Abschnitt: Kreuzungsbereich
 Beschreibung: Verbesserung der Verkehrsqualität
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2091

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Heiddieck / Elersweg und Heiddieck / Elersring

Abschnitt: Einmündungsbereiche
 Beschreibung: Herstellung von "Gehwegüberfahrten"
 Verursacher: Anwohnerbeschwerden, PK 35

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Hohnerkamp

Abschnitt: von Berner Chaussee bis Lüdmoor
 Beschreibung: Neuordnung des ruhenden Verkehrs und Instandsetzung der Nebenflächen
 Verursacher: Polizei

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

Horstweg

Abschnitt: von Weißdornweg bis zur Wendekehre
 Beschreibung: Grundinstandsetzung
 Verursacher: Fahrbahnzustand / Bürgerbeschwerden

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Jacobshagener Weg / Krohnsheide

Abschnitt: von Am Kroog bis Rummelsburger Straße
 Beschreibung: Fahrbahnerneuerung
 Verursacher: Anwohnerbeschwerden

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Abrechnung

Lottbeker Weg

Abschnitt: von Bergstedter Chaussee bis Sthamerstraße
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigung
 Verursacher: PK 35, Geschwindigkeitsmessungen

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

Oktaviostraße

Abschnitt: von Ernst-Albers-Straße bis Kielmannseggstraße
 Beschreibung: Verkehrsberuhigung und Neuordnung des ruhenden Verkehrs
 Verursacher: Polizei

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

Osterkamp

Abschnitt: Grünwegeverbindung nördlich Haus Nr. 62
 Beschreibung: Verbesserung der Querungsmöglichkeit
 Verursacher: Bürgerbeschwerden

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

Quarzweg, Kieselweg, Hasenhoop, Granitweg

Abschnitt:
 Beschreibung: Neuordnung des ruhenden Verkehrs
 Verursacher: Anwohnerbeschwerden / Wegeaufsicht

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Schulteßdamm

Abschnitt:
 Beschreibung: Parken auf dem Seitenstreifen
 Verursacher: Feuerwehrzufahrt behindert

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

Wellingsbüttler Weg

Abschnitt: Einmündung Friedrich-Kirsten-Straße
 Beschreibung: Einrichtung einer FLSA
 Verursacher: Verkehrssicherheit, Polizei

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

1.2 inklusive Straßenplanung

100.300 €

Deckenprogramm 2021

Abschnitt:
 Beschreibung: Deckenerneuerung
 Verursacher:

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

Deckenprogramm 2022

Abschnitt:
 Beschreibung: Deckenerneuerung
 Verursacher: schlechter Fahrbahnzustand

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Deckenprogramm 2023

Abschnitt:
 Beschreibung: Deckenerneuerung
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Ausführungsplanung
 Projektstand: Planungsbeginn, Ziel: 2022

DSK-Programm 2022

Abschnitt:
 Beschreibung: Dünne Schichten im Kaltprogramm
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Grundlagenermittlung

DSK-Programm 2023

Abschnitt:
 Beschreibung: Dünne Schichten im Kaltprogramm
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: Grundlagenermittlung

Flickensprogramm 2022

Abschnitt:
 Beschreibung:
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Nebenflächenprogramm RUHT

Abschnitt:
 Beschreibung: Pflasterbauweise
 Verursacher: Oberflächenzustand

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2022
 Projektstand: Wiederaufnahme der Planung bei Nachbesetzung der Stelle

Nebenflächenprogramm DSK 2022

Abschnitt:
 Beschreibung: Dünne Schichten im Kaltprogramm
 Verursacher: Oberflächenzustand

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

2 Erschließungen

56.500 €

Hagebökenholt, Wegelstück RUHT

Abschnitt:

Beschreibung: Erschließung von Eigenheimflächen
 Verursacher: Finanzbehörde

Projektziel: Vergabe (abhängig vom Fortschritt des Hochbaus)
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Abschnitt:

Beschreibung: Innere Erschließung
 Verursacher: Finanzbehörde

Projektziel: Baubeginn (Teile von Block 3), Ziel: 2023
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

3 Erstmalige Engültige Herstellung (EEH)

35.500 €

Auf der Strenge

Abschnitt: von Hoisbüttler Straße bis Haus Nr. 13
 Beschreibung: erstmalige endgültige Herstellung
 Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

Nelkenweg

Abschnitt: von Haus-Nr. 18 bis Lavendelweg
 Beschreibung: erstmalige endgültige Herstellung
 Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

Stofferkamp

Abschnitt: von Rehmbrook bis Langenhorner Straße West
 Beschreibung: erstmalige endgültige Herstellung
 Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

4 Öffentlicher Personennahverkehr

209.405 €

Bahnhof Tonndorf RUHT

Abschnitt: Bushaltestelle und Parkplatz
 Beschreibung: Umgestaltung
 Verursacher: Hochbahn / S-Bahn

Projektziel: Fortführung der Planung nach S4
 Projektstand: Projekt ruht

Bekassinenau

Abschnitt: Haltestelle Alter Zollweg (Richtung U-Berne)
 Beschreibung: Herstellen der Barrierefreiheit
 Verursacher: Hochbahn

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

Bushaltestellen U5

Abschnitt: Steilshooper Allee, Steilhooper Straße, Gründgenstraße
 Beschreibung: Haltestellenanpassungen, -neubau für U5 Bau
 Verursacher: Hochbahn

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Grunewaldstraße

Abschnitt: von Lehmkoppel bis Kehre
 Beschreibung: Ausbau und Verlängerung der Buslinie 10
 Verursacher: Wunsch SAGA

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Sieker Landstraße

Abschnitt: Haltestelle Sieker Landstraße stadtauswärts
 Beschreibung: Grundinstandsetzung
 Verursacher: Haltstellenzustand, Ausbau Barrierefreiheit

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Vergabe

Sorenkoppel

Abschnitt: Wendeanlage Endhaltestelle
 Beschreibung: Umgestaltung
 Verursacher: Verkehrszustand / Hochbahn

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Vergabe

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

ZOB Rahlstedt

Abschnitt: Busbahnhof und Anbindung an Amtsstraße
 Beschreibung: Umbau des Busbahnhofs
 Verursacher: Hochbahn und S4 Neubau

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
 Projektstand: noch in der Planungsphase

5 Radverkehr

5.1 Bündnis für den Radverkehr

233.260 €

Eulenkamp (VR-W014)

Abschnitt: von Ring 2 bis Friedrich-Ebert-Damm
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Abrechnung

Hasselbrookstraße (VR-W010.1)

Abschnitt: von Wartenau bis Hammer Steindamm
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Abrechnung

Pappelallee, Bärenallee (VR-W011)

Abschnitt: Pappelallee, Bärenallee, Rantzaustraße, Am Alten Posthaus
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Abrechnung

Stormaner Straße (VR-W013)

Abschnitt: Eulenkamp bis Ring 2
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Tilsiter Straße, Allensteiner Straße (VR-W016.1)

Abschnitt: von Eulenkamp bis Lesserstraße, Allensteiner Straße
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Abrechnung

Veloroute 5 - Abschnitt W31

Abschnitt: Gustav-Seitz-Weg
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Abrechnung

Veloroute 7 - Abschnitt W27

Abschnitt: Rahlstedter Bahnhofstraße
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Abrechnung

VR 5 - Abschnitt W05 RUHT

Abschnitt: Fabriciusstraße (Nord) von Leeschenblick bis Bramfelder Chaussee
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Fortführung der Planung nach U5
 Projektstand: Projekt ruht

VR 5 - Abschnitt W06.2

Abschnitt: Frahmredder von Saseler Chaussee bis Stormarnplatz
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

VR 6 - Abschnitt W16.2 (Ost)

Abschnitt: Tilsiter Straße von Voßkuhlen bis Am Stadtrand
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

VR 6 - Abschnitt W16.2 (West)

Abschnitt: Tilsiter Straße von Lesserstraße bis Voßkuhlen
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

VR 6 - Abschnitt W16.3

Abschnitt: Eckerkoppel von Am Stadtrand bis Friedrich-Ebert-Damm
Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
Projektstand: noch in der Planungsphase

VR 6 - Abschnitt W18

Abschnitt: Berner Heerweg von August-Krogmann-Straße bis Neusurenland
Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung
Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
Projektstand: noch in der Planungsphase

5.2 Bezirkliche Radverkehrsmaßnahmen

268.220 €

Am Neumarkt (SW-W032)

Abschnitt: von Efftingerstraße bis Luetkensallee
Beschreibung: Schulwegverbesserung
Verursacher: Rad AG

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Bekassinenau RUHT

Abschnitt: von Stargarder Straße bis Fünfstück
Beschreibung: westliche Nebenflächen
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-4298.1

Projektziel: abhängig vom Enteignungsverfahren
Projektstand: noch in der Planungsphase

Eilbeker Weg

Abschnitt: im Bereich der Eisenbahnüberführung
Beschreibung: Verkürzung der Abbiegerspur, Verlängerung Radfahrstreifen
Verursacher: DB AG

Projektziel: Projektabschluss 2023
Projektstand: noch in der Planungsphase

Fabriciusstraße (Süd)

Abschnitt: von Richevstraße bis Steilshooper Allee
Beschreibung: Anlegen eines Radfahrstreifens
Verursacher:

Projektziel: Projektabschluss 2022
Projektstand: Projekt abgeschlossen

Haldesdorfer Straße

Abschnitt: von Werner-Otto-Straße bis Steilshooper Allee
Beschreibung: Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens
Verursacher: Folgemaßnahme Radverkehrskonzept

Projektziel: Projektabschluss 2023
Projektstand: Bauausführung

Kneesestraße, Moojerstraße, Eisdielenweg

Abschnitt: Schulwegverbesserung
Beschreibung: Schulwegverbesserung
Verursacher: Rad AG

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
Projektstand: noch in der Planungsphase

Saseler Straße

Abschnitt: von Leharstraße bis Meindorfer Straße
Beschreibung: Schulwegverbesserung, zusätzliche Bushaltestellen
Verursacher: Koalitionsvertrag, Beschluss Drs.-Nr. 20-7319

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
Projektstand: noch in der Planungsphase

Schierenberg

Abschnitt: von Fasanenweg bis Saseler Straße
Beschreibung: Schulwegverbesserung
Verursacher: Koalitionsvertrag

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
Projektstand: noch in der Planungsphase

6 Sonstiges

13.097 €

RISE Tegelsberg

Abschnitt: Ruschewehstraße
Beschreibung: Barrierefreie Querungsmöglichkeiten
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-4225.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
Projektstand: noch in der Planungsphase

7 BV-Maßnahmen

83.310 €

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

Ahrensburger Straße

Abschnitt: Haus Nr. 156
 Beschreibung: Rückbau der Parkbucht
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21/1924

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Barkenkoppel

Abschnitt: von Langwisch bis Wellingsbüttler Weg
 Beschreibung: Verbeiterung des Gehwegs zur Barrierefreiheit
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3056

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Eichenlohweg

Abschnitt: Knoten Steilshooper Allee
 Beschreibung: Verkehrssicherheit der Radverkehrsanlagen erhöhen
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3151.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Eulenkrogstraße (Meienredder)

Abschnitt: Einmündung Meienredder
 Beschreibung: Umbau des Fahrbahnteilers
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-3389

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Georgstraße

Abschnitt: inkl. Einmündungsbereich Bandwirkerstraße
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen und Unterbindung des Gehwegparkens
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-0985.1

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

Hofstückenweg

Abschnitt: Einmündung Meiendorfer Straße
 Beschreibung: Aufleitung Radverkehr in Gegenrichtung der Einbahnstraße
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-7320

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Jenfelder Straße

Abschnitt: von Schimmelmanstraße bis Jenfelder Allee
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigung
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-5453

Projektziel: Projektabschluss 2022
 Projektstand: Projekt abgeschlossen

Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit

Abschnitt: Diverse kleine Einzelmaßnahmen nach Anordnung der Polizeikommissariate
 Beschreibung:
 Verursacher:

Projektziel:
 Projektstand: fortlaufende Maßnahme

Meiendorfer Mühlenweg

Abschnitt: Fußgängerübergang vor Haus Nr. 109 und Haltestellen Nektarweg beidseitig
 Beschreibung: Barrierefreiheit herstellen und Busbuchten zu Haltestellen am Fahrbahnrand umbau
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-2894 / Hochbahn

Projektziel: Vergabe, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Nordmarkstraße

Abschnitt: von Walddörferstraße bis Ahrensburger Straße
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigungen
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-6065.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Rehmbrook

Abschnitt: Einmündung Eichenredder
 Beschreibung: Herstellung einer Gehwegüberfahrt und Verbesserung der Entwässerungssituation
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3952.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2023
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Saseler Markt

Abschnitt:
 Beschreibung: Neugestaltung
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-1456

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Bauausführung

Spechtort

Abschnitt: Einmündung Lemsahler Landstrasse / Spechtort
 Beschreibung: FGÜ + Bushaltestelle
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2970.1

Projektziel: Umsetzung unklar
 Projektstand: noch in der Planungsphase

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2022/2023

Strenge

Abschnitt: Zuwegung Schule (Stichstraße Strenge und Fußweg Schulteßdamm)
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen und Verbesserung der Zuwegung
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-3509.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Veltheimstraße

Abschnitt: von Rahlstedter Straße bis Poggfriedweg
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen / Verkehrsberuhigung durch Bauminseln
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-4573, 20-5120

Projektziel: Projektabschluss 2023
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

Volksdorfer Weg

Abschnitt: Höhe Recyclinghof
 Beschreibung: Herstellung eines Fußgängerüberwegs
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-3858

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
 Projektstand: noch in der Planungsphase

Voßkullen

Abschnitt: zwischen Wandsbeker Schützenhof und Pillauer Straße
 Beschreibung: Barrierefreie Gestaltung
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2242.1

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2024
 Projektstand: noch in der Planungsphase