

Bauprogramm Stadtgrün Hamburg-Mitte Laufende Einzelprojekte				Stand Dezember 2022											
Laufende Einzelprojekte	Anlass / Finanzierung	Art	Stadtteil	AU-Baukosten geschätzt genehmigt	Änderungen zum Vorbericht	2022				2023				To do	
						Jul. - Sept.	Okt. - Dez.	Jan. - März	April - Juni	Jul. - Sept.	Okt. - Dez.				
Erweiterung Pflanzen un Blumen Marsellier Straße, Grünbereich	Drucksache 21/9204	Neubau	St.Pauli	13.810.000	Abnahme ist erfolgt									Fertigstellungspflege endet Herbst 2024	-
Revitalisierung Alter Elbpark 2. BA	Sanierung FONDS 2020	Instandsetzung	Neustadt	6.500.000	Abnahme ist erfolgt: Kleine Restarbeiten sind offen.									Fertigstellungspflege endet Herbst 2024	-
Revitalisierung Alter Elbpark 3. BA	Sanierung FONDS 2020	Instandsetzung	Neustadt		Baubeginn erneut verschoben durch Verzögerung Bismarck-Denkmal Anhörung der Calisthenics-Gruppen ist erfolgt. HU/ AU-Bau wird erstellt										-
Modellvorhaben Biologische Vielfalt: Erstellung Projektantrag nach Genehmigung der Projektskizze/ Grundlagenklärung	Bundesförderprogramm Biologische Vielfalt	Aufwertung / Innovation	diverse Orte	20.000.000	Beauftragung Planungsbüro für Erstellung Projektantrag noch ausstehend									frühest mögliche Projektzusage	Beschlussvorlage erstellen
Bullerdeich 6: Verkehrssicherung und teilweise Bewirtschaftung des zur Nutzung überlassenen Objekts	Laufende Unterhaltung	Unterhaltung	Hammerbrook												-
Mitte machen Teilprojekt Sport und Bewegungsraum im Park am Hochwasserbassin	Bundesförderprogramm, Drs. 21/18149	Aufwertung / Innovation	Hammerbrook	7.050.000	Förderzusage liegt vor Personalvakanz 1.11.2022 - 31.12.2022									Baubeginn geplant für 1. Quartal 2024	-
Mitte machen Teilprojekt Haus der Jugend Hammer Park (mit Sport und Freizeitanlagen im Außenbereich)	Bundesförderprogramm, Drs. 21/18149	Aufwertung / Innovation	Hamm	14.700.000	Förderzusage liegt vor Personalvakanz 1.11.2022 - 31.12.2022									Baubeginn geplant für 3. Quartal 2024	-
RISE-Projekt: Wegeverbindungen Haferblücken Teilprojekt 2, Wegesanierung Schauweg Jenfelder Bach und Wegeneubau Verbindung Fuchsbergredder bis Hans-Rubbert-Straße	RISE/ Wohnungsbaufolmaßnahme	Neubau	Billstedt	585.000	Weitere Verzögerung wegen mehrfacher Vertagung TO Beleuchtungsoffensive im KUMS. Ab 2/2023 Personalvakanz									? ? ?	-
RISE-Projekt Wiederherstellung einer Spielplatzeffläche Keindorfstraße, die von der DEGES als Baustelleneinrichtungsfäche genutzt wurde	RISE/ EMS/ DEGES	Wiederherstellung	Wilhelmsburg	400.000	Verzögerung wegen noch fehlender Haushaltsunterlage des von der DEGES beauftragten Planungsbüros Ab 2/2023 Personalvakanz									? ? ?	-
Alster-Bille-Elbe-Grünzug: Teilnahme an Arbeitsgruppen zu Berlinertordammbrücke, Billebrücke, B-Plan Hammerbrook 9, Brücke zum Entenwerder Park, Popup-Maßnahme Post-Corona-Stadt	Senatsdrucksache	Aufwertung / Innovation	diverse Orte	12.000.000	Besetzung der neuen von der BUKEA finanzierten Personalstelle ab 1.1.2023. Derzeit keine Finanzierung von Bauprojekten.										12.000.000 € stehen nicht zur Verfügung!
PI Inst Neu Umgest. Grünani Spielpl. 2-20803010-00006. - Inv. / 3-20803010-00013. - kons.															
Lohmühlenpark, 2. BA - Teilbereich 3 (Höhe Berliner Tor)	Wohnungsbaufolmaßnahme	Umgestaltung / Instandsetzung	St.Georg	899.000	-										Wann Pfleegende?
Lohmühlenpark, 2. BA - Teilbereich 1a (nördlich Steindamm)	Wohnungsbaufolgem. / Sanierungsfonds 2020	Umgestaltung / Instandsetzung	St.Georg	1.000.000	Verzögerung wegen Mehraufwand bei anderen laufenden Projekten										Gelder z. T. vorhanden, z.T. noch nicht bei BUKEA abgerufen (MR31) Arbeitsvorrat?
Lohmühlenpark, 2. BA - Teilbereich 1b (Höhe HAW)	Wohnungsbaufolmaßnahme	Umgestaltung / Instandsetzung	St.Georg	1.000.000	-										Wann Pfleegende?
KSP Billhorner Deich	Wohnungsbaufolmaßnahme	Umgestaltung / Instandsetzung	Rothenburgs-ort	180.000	Maßnahme ist abgeschlossen. Meldung entfällt zukünftig										-
GA Horner Moor	Zweckzuweisung BUKEA / RISE	Umgestaltung / Instandsetzung	Billstedt	155.000	Nachbesserung Ausspülungen am Teich notwendig.										Finanzierung?
KSP Tweeflunken	Zweckzuweisung BUKEA	Umgestaltung / Instandsetzung	Finkenwerder	120.000	-									2 Jahre Entwicklungspflege	-

Bauprogramm Stadtgrün Hamburg-Mitte Laufende Einzelprojekte				Stand Dezember 2022											
Laufende Einzelprojekte	Anlass / Finanzierung	Art	Stadtteil	AU-Baukosten geschätzt genehmigt	Änderungen zum Vorbericht	2022				2023				To do	
						July - Sept.	Oct. - Dez.	Jan. - März	April - Juni	July - Sept.	Oct. - Dez.				
Bolzplatz Wilhelmsburger Straße (Immanuelkirche)	Beleuchtung	Neubau	Veddell	32.000	Maßnahme ist abgeschlossen. Meldung entfällt zukünftig	■	■	■	■						-
Grünzug Wilhelmsburger -Dove-Elbe, 1. BA	Wohnungsbaufolgemaßnahme	Umgestaltung / Instandsetzung	Wilhelmsburg	730.000	Maßnahme ist abgeschlossen. Meldung entfällt zukünftig										-
GA Burgstraße / Sievekingdamm	Wohnungsbaufolgemaßnahme	Neubau	Borgfelde	350.000	Maßnahme von Nachbarprojekt abhängig					■	■	■	■	■	Planungsstand HT 16? Dringlichkeit?
KSP Kollwitzring	Sanierungsprogramm Spielplätze	Umgestaltung / Instandsetzung	Billstedt	335.000	Baumaßnahme ist abgeschlossen. Meldung entfällt zukünftig	Ende Entwicklungsphase									-
GA Löschplatz	Sanierungsprogramm Hamburger Plätze	Umgestaltung / Instandsetzung	Hamm	400.000	Baumaßnahme ist abgeschlossen.					2 Jahre Entwicklungsphase				-	
Bolzplatz Aue-Insel	Drucksache 22-1540. Gemäß Drucksache 22-3062 des Hauptausschuss prioritär abzuarbeiten. Finanzierung über EMG und Sommergedrucksache 2018	Instandsetzung	Finkenwerder	195.000	Wegen unbesetzter Personalstelle zunächst zurückgestellt. Siehe Arbeitsvorräte										
GA Horner Park	Zweckzuweisung BUKEA / RISE	Umgestaltung / Instandsetzung	Horn	315.000	Versoben in Arbeitsvorräte, wegen unzureichender Finanzierung										
Bolzplatz Ilenbrook: Fußballplätze kindgerecht und sicher gestalten	Drucksache 22-1989. Gemäß Drucksache 22-3062 des Hauptausschusses prioritär zu bearbeiten. Finanzierung durch Restmittel MR	Sicherungsmaßnahme Ballfangzaun	Wilhelmsburg	20.000	HU/AU-Bau liegt vor. Ausschreibung steht an. Personalvakanz ab 2/2023										mögl. Baubeginn ?
PI Inst Umgest Kleingärten u. a. 2-20803010-00007.- inv. / 3-20803010-000017.- kons.															
Sanierung Kleingarten 723 (WB), Teilbereich II	Zweckzuweisung BUKEA, 10.000er Programm Kleingärten	Sanierung	Wilhelmsburg	380.000	Maßnahme ist bis auf Restarbeiten abgeschlossen. Diese sind in Arbeitsvorräte aufgenommen. Meldung entfällt zukünftig.										
Ersatzkleingärten für Osterbrookhöfe im KGV 128	Finanzierung über LIG, MR ist Realisierungsträger	Neubau und Nachverdichtungsmaßnahme	Hamm	1.850.000	Weitere Verzögerung wegen hohem Abstimmungsbedarf und notwendigen Planungsanpassungen. 2 Bauabschnitte	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Nachverdichtung KGV 128	Finanzierung über LIG, MR ist Realisierungsträger	Umgestaltung / Nachverdichtung	Hamm	3.500.000	Verzögerungen wegen erheblichem Klärungsbedarf zum Thema Bodenbelastungen. Baubeginn von Ergebnis Sanierungsprogramm abhängig.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	frühest mögl. Baubeginn
Kleingartenanlage Barsbütteler Weg / Driftredder	Zweckzuweisung BUKEA, 10.000er Programm Kleingärten	Neubau	Billstedt	754.000	Verzögerung wegen fehlender Personalressourcen - wird in Arbeitsvorräte verschoben	■	■	■	■	■	■	■	■	■	mögl. Baubeginn
Marmorgarten Böckmannstraße	Sondermittel BV	Neubau / Urban Gardening	St.Georg	30.000	Finanzierung ist offen und Personalressourcen ebenso	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Bodenuntersuchung liegt seit 11/2022 vor. Kosten aktualisieren. -> Arbeitsvorrat und dann HU/AU-Bau und TA

Bauprogramm Stadtgrün Hamburg-Mitte Laufende Einzelprojekte				Stand Dezember 2022									
Laufende Einzelprojekte	Anlass / Finanzierung	Art	Stadtteil	AU-Baukosten geschätzt genehmigt	Änderungen zum Vorbericht	2022		2023				To do	
						Jul. - Sept.	Okt. - Dez.	Jan. - März	April - Juni	Jul. - Sept.	Okt. - Dez.		
PI Inst Umge Friedhöfe													
Friedhof Finkeniek, Erweiterung muslimische Grabfelder Projektbegleitung für Maßnahme die durch Hamburger Friedhöfe umgesetzt wird.	Wohnungsbaufolgemassnahme	Neubau	Wilhelmsburg	750.000	1. BA bis Ende Januar 2023. 2. BA ab Mai 2023		1. BA			2. BA			-
2-20803010-00016. - inv. / 3-20803010-00013. - kons.													
Beleuchtung Bolzplatz Laeiszstraße	Sondermittel BV	Neubau	Neustadt	20.000	Maßnahme ist abgeschlossen. Meldung entfällt zukünftig								-
Landschaftsachse Horner Geest 2-20803010-00022. - inv. / 3-20803010-00023. - kons.													
LA Horner Geest, Abschnitt 13_1 - öffentliche Durchwegung HT16	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	Billstedt	siehe BP Grüner Faden									Projektende 12/2022? Keine weitere Pflege oder Verträge?
LA Horner Geest, Abschnitt 13_2 und 13_3 - Kleingärten östlich Horner Moor	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	Billstedt	426.000									Projektende 12/2022? Keine weitere Pflege oder Verträge?
LA Horner Geest, Abschnitt 10 - Hohlle Rönne	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	Horn	76.100									Projektende 12/2022? Keine weitere Pflege oder Verträge?
LA Horner Geest, Abschnitte 6,7-9,11 - Hammer Wald, U Rauhes Haus, Rhiernsweg	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	Billstedt	555.000									Projektende 12/2022? Keine weitere Pflege oder Verträge?
LA Horner Geest, Abschnitt 12 - Stadtteilhaus Horner Freiheit bis Horner Moor	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	Horn	141.500									Projektende 12/2022? Keine weitere Pflege oder Verträge?
LA Horner Geest, Abschnitte 1-2 und 3.1 - Zentralpark Adenauerallee, Hotelvorfläche und Maßnahmen bis Berliner Tor	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	St.Georg	493.000									Projektende 12/2022? Keine weitere Pflege oder Verträge?
LA HG, Bürgerprojekt - Kletteorit	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	St.Georg	88.000									Projektende 12/2022? Keine weitere Pflege oder Verträge?
LA Horner Geest, Abschnitt 15 - Jenfelder Bach bis Öjendorfer See	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	Billstedt	117.000									weitere Pflege oder Verträge? Restarbeiten!
LA Horner Geest, Leitsystem	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	Horn	284.000	läuft noch länger, da Teilflächen noch nicht verfügbar								Finanzierung gesichert?
LA Horner Geest, Abschnitte 4-5 - Berliner Tor bis Hammer Berg	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	Hamm	574.000									Projektende 12/2022? Keine weitere Pflege oder Verträge?
LA Horner Geest, Abschnitt 14 - Schiffbeker Friedhof	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	Billstedt	400.000	verzögert wegen offener Finanzierung und Personalressource								Arbeitsvorrat?
LA HG, Gesamtkonzept - Pflege?	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Unterhaltung		?	-								Arbeitsvorrat?
LA HG, Bürgerprojekte - Horner Paradiese	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	Horn	198.000	-								Dauerhafte Vertragsbegleitung
LA HG, Bürgerprojekte - Fledermausliegewise	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	Hamm	57.000	Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Meldung entfällt zukünftig								-
LA HG, Bürgerprojekte - Grüner Faden	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	Billstedt	301.000	-								Projektende 12/2022? Keine weitere Pflege oder Verträge?
LA HG, Bürgerprojekte - Markt und Kultur	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	Horn	103.000	-								Dauerhafte Vertragsbegleitung
LA HG, Bürgerprojekte - Spray & Dance	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	Horn	140.150	-								Dauerhafte Vertragsbegleitung
LA HG, Bürgerprojekt - Geschmacksträger	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau		45.000	-								Dauerhafte Vertragsbegleitung
EMG 2-20803010-00025. - inv. / 3-20803010-00026.- kons.													
KSP Neustädter Straße	EMG	Grundinstandsetzung / Sanierung	Neustadt	400.000	Verzögerung wegen Überlastung des Planungsbüros								-
LA Horner Geest, Historische Treppe Borgfelder Stieg u. Wegbau Umsetzung der Maßnahme durch konstruktiven Ingenieurbau	EMG	Sanierung	Borgfelde / Hamm / Horn	180.000	Verzögerungen aufgrund anderer prioritär zu bearbeitender Projekte								-



Bauprogramm Stadtgrün Hamburg-Mitte Laufende Einzelprojekte				Stand Dezember 2022													
Laufende Einzelprojekte	Anlass / Finanzierung	Art	Stadtteil	AU-Baukosten geschätzt genehmigt	Änderungen zum Vorbericht	2022				2023				To do			
						Juli - Sept.	Okt. - Dez.	Jan. - März	April - Juni	Juli - Sept.	Okt. - Dez.						
Billwanderweg zwischen Moorfleeter Br. und Niederschleems	EMG	Verkehrssicherung / Instandsetzung	Billstedt	200.000	wie zuvor	■	■	■	■	■	■	■	■	?	?	?	Planung begonnen (Vorplanung), ruht wegen LSA HG (MR 2) Baubeginn offen. Sachstand LSA bei MR 2 fragen. Arbeitsvorrat?
WB Inselepark / Lückenschluss 2-20803010-00025. -inv.																	
Lückenschluss Wb. Reichsstraße / Inselepark 1.BA	EMG + Deges + HWSP 2021/2022	Neubau	Wilhelmsburg	2.563.000	Fertigstellung wie geplant. Wird zukünftig nicht mehr aufgeführt.	■	■	■	■								-
Lückenschluss Wb. Reichsstraße / Inselepark 2.BA (Neubau Brücken voraussichtlich ab 2024 durch den LSBG)	EMG + Deges + HWSP 2021/2022	Neubau	Wilhelmsburg	3.000.000	Baubeginn verzögert wegen unerwartet aufwändigerer Planungsabstimmung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Lückenschluss Wb. Reichsstraße, Erweiterung Spielplatz Wüstenwellen				250.000	Krankheitsbedingt konnte das Projekt nicht in der geplanten Zeit vorangebracht werden.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Pub, Infrastruktur, 2-20803010-00025. -inv. u. 3-20803010-000009. kons.																	
Planten un Blumen, Infrastruktur (Wegesanierung, Abfallbehälter, Beleuchtung, Beschilderung etc.	EMG	Instandsetzung / Aufwertung	Neustadt	845.000	Planungsbeginn auf Dezember verschoben		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Naturschutzfachliche Maßnahmen																	
Ausgleichsflächen B-Plan Billstedt 90 / 103 Mitteilung erfolgt ab 2023 über Bauprogramm Gewässer/ Naturschutz	B-Plan-Folgemaßnahme	endgültige Herrichtung / Monitoring	Billstedt	300.000	Wegen personeller Vakanz muss das Projekt in den nächsten Herbst/ Winter verschoben werden.									■	■	■	
Vertrag für Hamburgs Stadtgrün																	
GA Billbrookdeich 265	B-Plan-Ausweisung GA / Vorkaufrecht	Gebäudeabbruch / vorl. Flächensicherung	Billbrook	100.000	Als Arbeitsvorrat übernommen.												-

Projektstände
Planung
Bauausführung prognostiziert
Bauausführung
Abrechnung / Nachbetreuung (u. a. Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege bei Anpflanzungen)