

Übersicht Baumaßnahmen

2022 2023

Stand

02.02.2023

Nr.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung <i>kritisch weil</i>	
					geplanter Zeitraum	Dauer			
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksstraßen Erhaltungsmanagement Allg. Erschließung		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <span style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">ÖPNV</span> <span style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">FR</span> <span style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">NUA</span> <span style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">StrB/GI</span> <span style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">eeH</span> <span style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">Frost</span> <span style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">EMS</span> <span style="background-color: #4a7ebb; color: white; padding: 2px;">Er</span> </div>						
1.1	Deichquerung Alte Harburger Elbbrücke	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.A	N.N.	8 Wochen	N.N.	Der LSBG hat die Planung wieder aufgenommen - letzter Austausch mit LSBG am 15.03. Übermittlung des letzten Planungsstandes durch PRISMA	
1.2	Nartenstraße (Kreisverkehr Neuländerstraße)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.B	N.N.	N.N.	N.N.	Schlussverschiebung vom 30.04.2020 kann erst nach B-Plan umgesetzt werden. Pop-Up-Lane und Einbahnstraße interimweise vorgesehen.	
1.3	Veritaskaai	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	abgeschlossen	12 Monate	1.300.000,00 €	Baubeginn am 19.10.2021 erfolgt	
1.4	Kanalplatz	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	abgeschlossen	12 Monate	700.000,00 €	Baubeginn ist erfolgt	
1.5	Kreisverkehr Harburger Schlossstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.E	2024 ff.	24 Wochen	3.200.000,00 €	Ausführungsreif, Zurückgestellt wegen Konflikten zwischen verschiedenen Maßnahmen gleichzeitig, BVM-Entscheidung, keine Eskalation, Veloroute dann bereits durchgängig, Die Straßenwasserbehandlungsanlage befindet sich derzeit im Bau.	
2	Verbindung zwischen Blohmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2024	12 Wochen	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren durch DB, Beauftragung einer zool. Kartierung durch PRISMA	
3	Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	1. Quartal 2023 - 1. Quartal 2024	50 Wochen	2.400.000,00 €	Bürgerinitiative vor Ort, Versicherungsthematik, kleines Ing.-Bauwerk zum Abfangen Bahndamm, Baubeginn noch ungewiss aufgrund der Wasserstoffleitung	
3.1	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.A	2024/25	24 Wochen	2.576.910,00 €	Grunderwerb notwendig, Containerlagerplatz muss aufgegeben werden, aktuell Unterteilung in 3 Unterabschnitte	
3.2	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.B	2024	41 Wochen	2.991.200,00 €	Grunderwerb notwendig, Koordinationierung mit HIE, B-Plan-Verfahren	
3.3	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.C	2023	15 Wochen	1.308.650,00 €	Grunderwerb notwendig, Koordinationierung mit HT	
4	Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06	2024	N.N.	3.750.000,00 €	Grunderwerb erfolgt, HPA plant Unterführung für Fuß- und Radverkehr, Bezirk plant Zuwegung	
8	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Westlicher Anschluss	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.1	N.N.	N.N.	N.N.	Grunderwerbsbemühung nicht erfolgreich - Maßnahme zurückgestellt, Perspektivisch Lösung mit Ing.-Bauwerk angestrebt, Machbarkeitsstudie beauftragt.	
8.2	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Rehrstieg, Knoten Stiepenweg (KVP)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.3	1. Quartal 2023	7 Monate	1.500.000,00 €	SV erfolgt Herbst 2022	
10	Maßnahmen im Bau Grünverbindung an den Gleisen (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H17	abgeschlossen		30.000,00 €	Fertig!	
11	Hannov. Straße / Knoten Seevestraße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.E	abgeschlossen	4 Monate	1.330.000,00 €		
12	Hannov. Straße Knoten Neuländer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.C	abgeschlossen	7 Monate	2.000.000,00 €	Fertig!	
13	Hannoversche Straße Nord	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.B	2. Quartal	18 Monate	4.000.000,00 €	Arbeiten von HHW fast fertig - Ausschreibung in Kürze	
14	Hannov. Straße Knoten Neul. Hauptdeich	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.A	nicht vor 2024	13 Monate	3.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich, Buslinie wird während Bauzeit verlegt.	
15	Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	nicht vor 2024	N.N.	1.236.700,00 €	Grunderwerb erforderlich aber von Eigentümern abgelehnt, Zurückgestellt aufgrund fehlender Planrechts. Als Alternative wird Tempo 30 geprüft.	
17	Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	Sommer 2023 wird angestrebt	4 Monate	2.000.000,00 €	Realisierung wegen Personalsituation noch nicht ganz sicher.	
18	Denickestraße bis Triftstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	im Bau	12-15 Monate	4.500.000,00 €	Ausschreibungsunterlagen von SBI fertig, Ausschreibung in Arbeit.	
19	Harburger Ring / Herbert-Wehner-Platz	MR21	FR	Veloroute 11 - H18.1	Herbst 2021-Februar 2023		4.500.000,00 €	Baumaßnahme befindet sich fast im Zeitplan - Risiko: Pflasterarbeiten, Straßenbreiten sind kleiner als geplant	
20	Ohrnweg (Ekenkamp-Fischbeker Heuweg)	MR22	FR	Rückbau Radweg	Frühjahr 2023	1 Monat	230.000,00 €		
							44.771.060,00 €		
1	Fernerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Rustrst. - Eißend.Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
2	Neue Straße	MR24			Pflastertausch	2023	2 Monate	590.000,00 €	Realisierung nach Hochbau am Sand
3	Jägerstraße (3.BA Winsener Str.-Osterbaum)	MR21	StrB/GI		Grundinstandsetzung, Bushaltestellen	2023/2024	8 Monate	700.000,00 €	
4	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
5	Mercedesstraße	MR22	StrB/GI	2017	DSK	2024	2 Wochen	63.000,00 €	Gasnetz plant Leitungsverlegung wg. A26
6	Ostheide	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen		noch nicht ermittelt
7	Noblestraße	MR22	StrB/GI	2017	Deckensanierung, Umplanung Parkraum	2023	2 Monate	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen
8	Haakestraße	MR22	StrB/GI		Umbau Tempo 30, GI	2023	5 Monate		noch nicht ermittelt
9	Eißendorfer Pferdeweg (1.BA)	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2023	3 Wochen	273.000,00 €	
10	Herrmannsbürger Weg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen		noch nicht ermittelt
11	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2023	6 Wochen	166.500,00 €	
12	Gödecke-Michels-Weg	MR21	StrB/GI		Sickerbeete	abgeschlossen	2 Monate	100.000,00 €	Pflanzungen im Herbst
13	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen		noch nicht ermittelt
14	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Monate	350.000,00 €	
15	Seevestraße	MR22	StrB/GI		Deck- und Binderschicht	abgeschlossen	2 Wochen	190.000,00 €	einziges Bauzeitfenster bis 2025, Ausschreibung
16	Rostweg	MR22	StrB/GI		Fahrbahn GI	abgeschlossen	3 Wochen	350.000,00 €	Restarbeiten
17	Außenmühlenweg	MR22	StrB/GI		Sanierung Fußweg	in Planung	2 Monate	130.000,00 €	erst nach Erweiterung Schwimmbad
							3.193.500,00 €		
1	Wilseder Ring	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	abgeschlossen		1.100.000,00 €	
2	Undelöher Winkel	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	abgeschlossen		60.000,00 €	
3	Jesteburger Weg	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	abgeschlossen		100.000,00 €	
4	Daerstorfer Weg, Stichweg	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	in Planung	2 Monate	500.000,00 €	
							1.760.000,00 €		
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2023/2024		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Vogelstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Thiemannstraße 36-46	MR21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Kenntnisnahmeverschiebung		300.000,00 €	
3	Wattenbergstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen		500.000,00 €	Restarbeiten, Baumpflanzungen
4	Dritte Malle	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		670.000,00 €	Auflagen des PK erfordern Grunderwerb. Derzeit in Prüfung
5	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	Aufgrund von schützenswerten Bäumen sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Finanzierung der Mehrkosten noch ungeklärt.
6	Am Hohen Knäbel	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen		1.200.000,00 €	
							3.085.000,00 €		