

Übersicht Baumaßnahmen

2022 2023

Stand

02.02.2023

Ifd. Nr.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung <i>kritisch</i>	
					geplanter Zeitraum	Dauer			
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezugsstraßen Erhaltungsmanagement Allg. Erschließung								
1.1	Delichquerung Alte Harburger Eibbrücke	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.A	N.N.	8 Wochen	N.N.	Der LSBG hat die Planung wieder aufgenommen - letzter Austausch mit LSBG am 15.03. Übermittlung des letzten Planungsstandes durch PRISMA.	
1.2	Nartenstraße (Kreisverkehr Neuländerstraße)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.B	N.N.	N.N.	N.N.	Schlussverschickung vom 30.04.2020 kann erst nach B-Plan umgesetzt werden. Pop-Up-Lane und Einbahnstraße interimweise vorzusehen.	
1.3	Veritaskal	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	abgeschlossen	12 Monate	1.300.000,00 €	Baubeginn am 19.10.2021 erfolgt	
1.4	Kanalplatz	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	abgeschlossen	12 Monate	700.000,00 €	Baubeginn ist erfolgt	
1.5	Kreisverkehr Harburger Schlossstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.E	2024 ff.	24 Wochen	3.200.000,00 €	Ausführungsfrei, zurückgestellt wegen Konflikten zwischen verschiedenen Maßnahmen gleichzeitig, BVM-Entscheidung, keine Eskalation, Veloroute dann bereits durchgängig; Die Straßenwasserbehandlungsanlage befindet sich derzeit im Bau.	
2	Verbindung zwischen Blöhmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/H 05	2024	12 Wochen	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren durch DB, Beauftragung einer zool. Kartierung durch PRISMA	
3	Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	1. Quartal 2023 - 1. Quartal 2024	50 Wochen	2.400.000,00 €	Bürgerinitiative vor Ort, Versicherungsthematik, kleines Ing.-Bauwerk zum Abfangen Bahndamm, Baubeginn noch ungewiss aufgrund der Wasserstoffleitung	
3.1	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.A	2024/25	24 Wochen	2.576.910,00 €	Grunderwerb notwendig, Containerlagerplatz muss aufgegeben werden, aktuell Unterteilung in 3 Unterabschnitte	
3.2	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.B	2024	41 Wochen	2.991.200,00 €	Grunderwerb notwendig, Koordination mit HIE, B-Plan-Verfahren	
3.3	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.C	2023	15 Wochen	1.308.650,00 €	Grunderwerb notwendig, Koordination mit HIT	
4	Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 06	2024	N.N.	3.750.000,00 €	Grunderwerb erfolgt, HPA plant Unterführung für Fuß- und Radverkehr, Bezirk plant Zuwegung	
8	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Westlicher Anschluss	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.1	N.N.	N.N.	N.N.	Grunderwerbsbemühung nicht erfolgreich - Maßnahme zurückgestellt. Perspektivisch Lösung mit Ing.-Bauwerk angestrebt. Machbarkeitsstudie beauftragt.	
8.2	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Rehrstieg, Knoten Stepenweg (KVP)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.3	1. Quartal 2023	7 Monate	1.500.000,00 €	SV erfolgt Herbst 2022	
10	Maßnahmen im Bau Grünverbindung an den Gleisen (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H17	abgeschlossen		30.000,00 €	Fertig!	
11	Hannov. Straße / Knoten Seevestraße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.E	abgeschlossen	4 Monate	1.330.000,00 €		
12	Hannov. Straße Knoten Neuländer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.C	abgeschlossen	7 Monate	2.000.000,00 €	Fertig!	
13	Hannoversche Straße Nord	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.B	2. Quartal	18 Monate	4.000.000,00 €	Arbeiten von HHW abgeschlossen - Ausschreibung läuft	
14	Hannov. Straße Knoten Neul. Hauptdelch	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.A	nicht vor 2024	13 Monate	3.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich, Buslinie wird während Bauzeit verlegt.	
15	Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	nicht vor 2024	N.N.	1.236.700,00 €	Grunderwerb erforderlich aber von Eigentümern abgelehnt. Zurückgestellt aufgrund fehlenden Planrechts. Als Alternative wird Tempo 30 geprüft.	
17	Denckestraße (KP Weusthofstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	Sommer 2023 wird angestrebt	4 Monate	2.000.000,00 €	Realisierung wegen Personalsituation noch nicht ganz sicher.	
18	Denckestraße bis Triftstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	im Bau	12-15 Monate	4.500.000,00 €	Ausschreibungsunterlagen von SBI fertig, Ausschreibung in Arbeit.	
19	Harburger Ring / Herbert-Wehner-Platz	MR21	FR	Veloroute 11 - H18.1	Herbst 2021-Februar 2023		4.500.000,00 €	Baumaßnahme befindet sich fast im Zielplan - Risiko: Pflasterarbeiten, Straßenbreiten sind abgeschlossen	
20	Ohrenweg (Ekenkamp-Fischbeker Heuweg)	MR22	FR	Rückbau Radweg	Frühjahr 2023	1 Monat	230.000,00 €		
							44.771.060,00 €		
1	Femerlingstraße	MR 21	StB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend. Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
2	Neue Straße	MR24			Pflastertausch	2023	2 Monate	590.000,00 €	Realisierung nach Hochbau am Sand
3	Jägerstraße (3.BA Winsener Str.-Osterbaum)	MR21	StB/GI		Grundinstandsetzung, Bushaltestellen	2023	8 Monate	700.000,00 €	
4	Moorburger Kirchdelch	MR 21	StB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
5	Mercedesstraße	MR22	StB/GI	2017	DSK	2024	2 Wochen	63.000,00 €	Gasnetz plant Leitungsverlegung wg. A26
6	Ostheide	MR22	StB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen		noch nicht ermittelt
7	Noblesstraße	MR22	StB/GI	2017	Deckensanierung, Umpflanzung Parkraum	2023	2 Monate	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen
8	Haakestraße	MR22	StB/GI		Umbau Tempo 30, GI	2023	5 Monate		noch nicht ermittelt
9	Eißendorfer Pferdeweg (1.BA)	MR22	StB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2023	3 Wochen	273.000,00 €	
10	Herrmannsbürger Weg	MR22	StB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen		noch nicht ermittelt
11	Rönneburger Straße	MR22	StB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2023	6 Wochen	166.500,00 €	
12	Gödecke-Michels-Weg	MR21	StB/GI		Sickerbeete	abgeschlossen	2 Monate	100.000,00 €	Pflanzungen im Herbst
13	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen		noch nicht ermittelt
14	Reeseberg	MR22	StB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Monate	350.000,00 €	
15	Seevestraße	MR22	StB/GI		Deck- und Binderschicht	abgeschlossen	2 Wochen	190.000,00 €	einziges Bauzeitfenster bis 2025, Ausschreibung
16	Rostweg	MR22	StB/GI		Fahrbahn GI	abgeschlossen	3 Wochen	350.000,00 €	Restarbeiten
17	Außenmühlenweg	MR22	StB/GI		Sanierung Fußweg	In Planung	2 Monate	130.000,00 €	erst nach Erweiterung Schwimmbad
							3.193.500,00 €		
1	Wärseder Ring	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	abgeschlossen		1.100.000,00 €	
2	Undeloher Winkel	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	abgeschlossen		60.000,00 €	
3	Jesteburger Weg	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	abgeschlossen		100.000,00 €	
4	Daerstorfer Weg, Stichweg	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	In Planung	2 Monate	500.000,00 €	
							1.760.000,00 €		
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2023/2024		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Vogelstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörig/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Thiemannstraße 36-46	MR21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2023		300.000,00 €	Ausschreibung läuft
3	Wallenbergstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen		500.000,00 €	Restarbeiten, Baumpflanzungen
4	Dritte Melle	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		670.000,00 €	Auflagen des PK erfordern Grunderwerb. Derzeit in Prüfung
5	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	Aufgrund von schützenswerten Bäumen sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich, Finanzierung der Mehrkosten noch ungeklärt.
6	Am Hohen Knäbel	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen		1.200.000,00 €	
							3.035.000,00 €		