

Übersicht Baumaßnahmen

2022 2023

Stand

23.05.2023

Nf.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung <i>kritisch weit</i>	
					geplanter Zeitraum	Dauer			
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksstraßen Erhaltungsmanagement Allg. Erschließung								
Nr.									
1.1	Deichquerung Alte Harburger Elbbrücke	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.A	N.N.	8 Wochen	N.N.	Der LSBG hat die Planung wieder aufgenommen - letzter Austausch mit LSBG am 15.03.	
1.2	Nartenstraße (Kreisverkehr Neuländerstraße)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.B	N.N.	N.N.	N.N.	Schlussverschickung vom 30.04.2020 kann erst nach B-Plan umgesetzt werden. Pop-Up-Lane und Einbahnstraße interimweise vorgesehen.	
1.4	Kanalplatz	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	2023	12 Monate	700.000,00 €	Fertigstellung Entwässerungsanlage Mai 2023,-Planung Platzgestaltung hat begonnen	
1.5	Kreisverkehr Harburger Schlossstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.E	2024 ff.	24 Wochen	3.200.000,00 €	Ausführungsreif, zurückgestellt für Baustellenkoordination. Veloroute bereits durchgängig befahrbar.	
2	Verbindung zwischen Blohmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2024/2025	12 Wochen	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren beim Eisenbahn Bundesamt in Vorbereitung	
3	Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	2023/2024	50 Wochen	2.400.000,00 €	Baubeginn in Abstimmung, aufgrund der geplanten Wasserstoffleitung voraussichtlich erst 2024	
3.1	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.A	2025/26	24 Wochen	2.576.910,00 €	Schlussverschickung in Vorbereitung, Grunderwerb notwendig, Umweltuntersuchungen erforderlich / Containerlagerplatz muss aufgegeben werden.	
3.2	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.B	2024/25	41 Wochen	2.991.200,00 €	Schlussverschickung in Vorbereitung, Grunderwerb notwendig, Koordinierung mit HfE, B-Plan-Verfahren	
3.3	Am Radeland (Ost)	MR21	EMS	Veloroute 10 - H 12.C	2024/25	15 Wochen	1.308.650,00 €	Schlussverschickung in Vorbereitung, Koordinierung mit H12.B	
4	Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06	2025	N.N.	3.750.000,00 €	Grunderwerb erfolgt, HPA plant Unterführung für Fuß- und Radverkehr, Bezirk plant Zuwegung	
8	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Westlicher Anschluss	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.1	N.N.	N.N.	N.N.	Machbarkeitsstudie untersucht mögliche Brückenlösung. Maßnahme wird an BVM zurückgegeben und von dort ggf. an den LSBG übertragen.	
8.2	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Rehrstieg, Knoten Stiepenweg (KVP)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.3	3. Quartal 2023	7 Monate	1.500.000,00 €	Baubeginn Anfang Juli 2023 geplant, aber unsicher. Könnte ggf. auch 2024 werden.	
13	Hannoversche Straße Nord	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.B	14.04.2023	18 Monate	4.000.000,00 €	Im Bau	
14	Hannov. Straße Knoten Neul. Hauptdeich	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.A	nicht vor 2024	13 Monate	3.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich, Buslinie wird während Bauzeit verlegt.	
15	Eißenendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	nicht vor 2024	N.N.	1.236.700,00 €	Grunderwerb erforderlich aber von Eigentümern abgelehnt. Zurückgestellt aufgrund fehlenden Planrechts. Als Alternative wird Tempo 30 geprüft.	
17	Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	2024	4 Monate	2.000.000,00 €	Anhaltende Bauarbeiten H03.C bis Dez. 2023	
18	Denickestraße bis Triftstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	im Bau	12-15 Monate	4.500.000,00 €	Im Bau	
19	Harburger Ring / Herbst-Wehner-Platz	MR21	FR	Veloroute 11 - H18.1	Straßenbau fertig		4.500.000,00 €	Baumaßnahme befindet sich fast im Zeitplan - Risiko: Pflasterarbeiten; Straßenarbeiten sind abgeschlossen.	
20	Ohrnsweg (Ekenkamp-Fischbeker Heuweg)	MR22	FR	Rückbau Radweg	Ausschreibung	im Bau	230.000,00 €		
							40.111.060,00 €		
1	Femerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
2	Neue Straße	MR24			Pflastertausch	2024	2 Monate	590.000,00 €	Realisierung nach Hochbau am Sand
3	Jägerstraße (3.BA Winsener Str.-Mensingstr.)	MR21	StrB/GI		Grundinstandsetzung, Bushaltestellen	2023	3 Monate	700.000,00 €	
4	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
5	Mercedesstraße	MR22	StrB/GI	2017	DSK	2024	2 Wochen	63.000,00 €	Gasnetz plant Leitungsverlegung wg. A26
6	Ostheide	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2023	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
7	Noblestraße	MR22	StrB/GI	2017	Deckensanierung, Umplanung Parkraum	unbekannt	2 Monate	81.000,00 €	zurückgestellt, wegen fehlender Planungskap

lfd.	Maßnahme	MR 21	aus Jahr	Inhalt	Ausführung	ca. Kosten	Bemerkung	
8	Haakestraße	MR22	StrB/GI	Umbau Tempo 30, GI	voraussichtlich 2024	5 Monate	noch nicht ermittelt	Verschoben wegen Sielbau Hamburg Wasser
9	Eißenendorfer Pferdeweg (1.BA)	MR22	StrB/GI	2019 Sanierung Fahrbahn	Ausschreibung	3 Wochen	273.000,00 €	
10	Herrmannsbürger Weg	MR22	StrB/GI	2019 DSK	2023	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
11	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019 Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2024	6 Wochen	166.500,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
13	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019 DSK	2023	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
14	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019 Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Monate	350.000,00 €	
17	Außenmühlenweg	MR22	StrB/GI	Sanierung Fußweg	in Planung	2 Monate	130.000,00 €	erst nach Erweiterung Schwimmbad
18	Umbau BGZ Am Johannisland	MR22		Umbau, Straßeneinengung	Ausschreibung	1 Monat	100.000,00 €	
							2.653.500,00 €	
4	Daerstorfer Weg und Stichweg	MR22	EMS	Grundinstandsetzung	in Planung	2 Monate	500.000,00 €	
							500.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	2023/2024		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Vogteistraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Thiemannstraße 36-46	MR21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Baubeginn August 2023		300.000,00 €	Submission ist erfolgt
4	Dritte Meile	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		670.000,00 €	Auflagen des PK erfordern Grunderwerb. Derzeit in Prüfung
5	Sudermannstraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	Aufgrund von schützenswerten Bäumen sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Finanzierung der Mehrkosten noch ungeklärt.
							1.385.000,00 €	