

Projektliste MR22+MR24									
22.05.2023									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitte aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen	
Gesetzliche Verpflichtungen									
Grundinstandsetzung von Straßen (GI)									
GI Tangstedter Landstraße, 1. BA Landesgrenze - AK Heidberg	x	x		nein	Q1/2024	Q2/2025	Drs. 20-5392		
GI Tangstedter Landstraße, 2.+ 4. BA Wattkorn - Wördenmoorweg	x			nein			Drs. 20-5392	nicht terminiert	
GI Brabandstraße	x	x	x	ja	03/2023	12/2023	Drs. 123.70-24	Baukosten gem. Ausschreibung 2.163.716,51 brutto	
Erhaltungsmanagement Infrastruktur (EMI)									
								Ausschr. in Prüfung	
EMI Preystraße (Verkehrsberuhigter Bereich)	/	/	/	ja	03.04.2023	05/2023			
EMI-Steilshooper Straße zwischen Drosselstraße und Hellbrookstraße	/	/	/	ja	04.10.2022	04/2023			
EMI-Steilshooper Straße zwischen Hellbrookstraße und Habichtstraße	/	/	/	ja	04/2023	05/2023			
EMI-Im Ring	/	/	/	nein	2025	2025			
EMI-Reestück - Kehre	/	/	/	ja	22.05.2023	02.06.2023			
EMI-Weg beim Jäger Klotzmoor bis Kreisel	/	/	/	ja	06/2023	07/2023			
EMI-Stockflethweg (EMS) Nr. 1 bis Nr. 231 (Insel)	/	/	/	ja					
EMI-Röntgenstraße	/	/	/	ja	06/2023	07/2023			
EMI-Willistraße	/	/	/	ja	06/2023	07/2023			
EMI-Spreenende	x	x	/	ja	09/2023	11/2023		Kenntnisnahmeschlussverschickung ist erfolgt, parallele Bearbeitung AU-Unterlage, Ausschreibungsunterlagen	
EMI-Junkersdamm	/	/	/	ja	13.02.2023	17.03.2023		Baubeginn im Februar 2023 abhängig von Witterung	
EMI-Olenland	/	/	/	ja	15.05.2023	19.05.2023			

Projektliste MR22+MR24

22.05.2023

Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegeschaftersschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln
aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte

Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
EMI-Salomon-Heine-Weg	/	/	/	nein	Q1/2025	3Q/2025		Sanierung Fahrbahn erfolgt aufgrund von Hochbaumaßnahmen erst Anfang 2025, Vorwegmaßnahme Neuordnung des ruhenden Verkehrs
EMI Kuhnsweg	/	/	/	nein	07/2024	10/2024		
EMI Hofweg	/	/	/	ja	08/2023	08/2023		

Projektliste MR22+MR24								
22.05.2023								
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitte aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte								
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Pflichtaufgabe Daseinsvorsorge								
Liegenschafterschließung (LE)								
LE LA22 Ochsenweberstraße/Feilenhauerweg (Kreisel)	x	x	x	ja	2025	2025		soll zusammen mit Hammenmacherstieg gebaut werden
LE LA22 Hammenmacherstieg; 1. Baustufe				ja	2025	2025		Fläche ab 2024 verfügbar
LE LA22 Hammenmacherstieg; 2. Baustufe				ja	2027	2027		Fläche ab 2024 verfügbar
LE "Am Weißenberge" OH 26 (hier: Sengelmanstraße), nur Neben	x	x	x	ja	03/2023	05/2023		
LE "Am Weißenberge" OH 26 (hier: Nesselstraße)	x	x	x	ja	Q3/2023	Q1/2024		Überarbeitung der Planung und der Ausschreibung notw.
LE "Am Weißenberge" OH 26 (hier: Am Weißenberge)	x	x	x	ja	11/2022	05/2023		
LE UH 13 & UH 17 (Uhlenhorst 13/Oberaltenallee)	x	x	x	ja	05/2023	07/2023		Finaler Endausbau voraussichtlich 05/2023 bis 7/2023
LE BS2 Mesterkamp, Endausbau	x	x		ja	2026			
LE BS2 Mesterkamp, Quartiersplatz	x			ja	2028			Anzahl Fahrradbügel, Bänke u. Bäume nicht endgültig
LE Pergolenviertel (in 2022: Restarbeiten Los V u. VI u. Loki-Schmid	x	x	x	ja	06/2023	04/2024		
LE Diekmoor								nicht terminiert
Private Erschließungen (PE)								
PE B-Plan Uhlenhorst 17, Martha-Muchow-Weg	x	x	x	ja	15.08.2022	12/2022		Teil von Uh13!
PE Dieselstraße Baufeld 2c (BN 11)	x	x	x	ja	26.10.2022	03/2023		
PE LH80 Kiwittsmoor 6 – 26	x			ja	Q4/2024			Schlussverschickungsunterlagen in Prüfung.
PE OH30 Anzuchtgarten / Große Horst								nicht terminiert
PE Wi74 (Kapstadtring) - Durchführungsvertrag	x	x		ja				Hochbau ist Ende 2022 fertig. AU-Bau liegt nicht vor!
PE Eppendorf 25 (Salomon-Heine-Weg)	x	x		ja	Q1/2025			AU-Bau noch nicht vom Bauträger beauftragt
PE BN11 Schlicksweg / Dieselstraße (BF3b)	x	x		ja	10/2023	01/2024		
PE Groß Borstel 31 ("Petersen Park")	x			ja	2024	ca. 3Monate		
PE BN Hardorffsweg 10	x	x	x	ja	27.03.23	07.05.23		
PE Wi72, Sydneystraße								nicht terminiert
Neu-, Um- und Ausbau von Straßen (NUA)								

Projektliste MR22+MR24

22.05.2023

Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte

Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
NUA Güntherstraße zwischen Lessingstraße und Lübecker Straße	x			nein			Drs. 21-1031	Finanzierung über Bündnis für RF angestrebt
NUA Im Tale 7-9 (Rückbau 25er-Fläche, Inanspruchnahme Vorgarten	/	x		nein			Drs. 21-0272	nicht terminiert
NUA Tempo-30-Zone - Kellinghusenquartier				nein	2024		Drs. 21-1956	Machbarkeitsstudie: Q2 / 2023
NUA Neukoppel, SEA				ja	10/2023	12/2023		

Projektliste MR22+MR24								
22.05.2023								
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitte aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte								
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Senatsziele								
Bündnis für Rad- und Fußverkehr								
VR 4 Am Ohlmoorgraben / Höpen (N10)	x	x	x	ja	10/2021	07/2022	Drs. 21-1579	Fertiggestellt im Juli 2022
VR 4 Rathenaustraße (N15)				ja	01/2026	12/2026	Drs. 21-2475	
VR 6 Hartwicusstraße (N16)	x			ja	01/2025	09/2025	Drs. 21-2363	Vorbereitung 2. Planverschickung
VR 6 Uferstraße (N17.1)	x	x		ja	09/2023	02/2024	Drs. 21-0813	Aktuell Erstellung AU-Bau
VR 6 Knoten Uferstraße / Richardstraße (N17.2)				ja	05/2024	09/2024	Drs. 21-0813	Einvernehmen für Knoten noch nicht hergestellt
VR 5 Reesestraße-Hufnerstraße, von Weidestraße bis Flachsland (N19.1)	x	x	x	ja	18.08.2022	20.08.2023	Drs. 21-2876	zusätzlich 7 Lastenradbügel, Maßnahme im Bau
VR 5 Hufnerstraße, von Flachsland bis Hufnertwiete (N19.2)	x	x	x	ja	22.12.2022	09.08.2023	Drs. 21-2830	zusätzlich 6 Lastenradbügel, Maßnahme im Bau
VR 5 Hufnerstraße, von Hufnertwiete bis Krüsisstraße (N21)	x	x	x	ja	18.08.2022	31.05.2023	Drs. 21-2877	zusätzlich 3 Lastenradbügel, Maßnahme im Bau
Radschnellweg Bad Bramstedt-Hamburg Abschnitt Nord (N24)				ja	2025	2030		400.000 € Planungskosten+ Projektsteu. zur Verf.

Projektliste MR22+MR24								
22.05.2023								
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitte aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte								
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Radschnellweg Bad Bramstedt-Hamburg Abschnitt Gütergleistrasse (N25)				ja	2025	2030		
Radschnellweg Bad Bramstedt-Hamburg Abschnitt Süd (N26)				ja	2025	2030		
Querungshilfe Falkenried/Straßenbahnring FVS Hoheluft-Ost (N27)		x		ja	05.06.2023	14.07.2023	Drs. 20-5508, BV 22.03.2018	
Knoten Abendrothsweg/Neumünsterische Straße FVS Hoheluft-Ost (N28)		x		ja	08/2023	11/2023		
Gehwegweiterung Abendrothsweg FVS Hoheluft-Ost (N29)	-	-		ja	Q2/2023	Q2/2023		
Gehwegweiterung Husumer Straße FVS Hoheluft-Ost (N30)	-	-		ja	Q2/2023	Q2/2023		
Fahrradparken Komponistenviertel (N31)				ja	07/2023	12/2023		
Nachträgliche Roteinfärbung RiM (N32)				ja	-	-		kontinuierliche Maßnahme, Abfrage VD
Fahrradbügel (N35)				ja	-	-		kontinuierliche Maßnahme
Schulwegsicherung Eberhof (N36)				ja	07/2023	08/2023		geplante Ausführung in den Sommerferien 2023
Veloroute 5 Oberaltenallee zw. Nr. 74 und Leo-Leistikow-Allee (N37)					02/2024	10/2024		
BR 24 Wiesendamm (N39)				ja	Q1/2024	Q1/2025		Maßnahme schon in ROADS eingetragen; Zeiträume bitte anpassen
Bezirkliches Radverkehrskonzept (N40)				ja				Konzeptfertigstellung: Q3 / 2023
Radservicestationen (Klimaplanmittel)				ja	10/2022	06/2023		(City-Nord, Komponistenviertel, UKE)
BR 18 Kommunaltrasse Martinistraße (N42)				ja	2024	2025		Variantenuntersuchung durch VU läuft; ggf. Eintrag in ROADS ändern
BR 18 Martinistraße-Ost (N43)	(x)			ja	Q2/2024	Q4/2025		Ing-Büro befunden; Ausarbeitung von Varianten
Knoten Löwenstraße/Abendrothsweg FVS Hoheluft-Ost				ja	2024	2024		Anmeldung im Bündnis für den Rad- und Fußverkehr geplant
Gehwegüberfahrten Uferstraße/Lortzingstraße (N52)					2023	2023		Finale Abstimmung mit PK läuft, ob Umbau erforderlich
Osterbekstraße (zwischen Barmbeker Straße und Schleidenstraße) (N53)	x			ja	Q3/2024	Q2/2025	Drs. 21-1031	Finanzierung über Bündnis für RF gesichert
Stübeheide Fahrradstraße (N41)				ja	2025	2025		Kooperation mit Wandsbek angestrebt, finale Entscheidung steht
Maienweg zw. Sengelmanstraße und Am Hasenberge (N46)				ja	2024	2024		bisher nur Prüfauftrag / in ROADS auf 2025 wegen LSBG Maßnahme
Querungshilfe Am Hasenberge (N48)				ja	2024	2024		
Knoten Abendrothsweg/Löwenstraße FVS Hoheluft-Ost (N49)				ja	2024	2024		

Projektliste MR22+MR24								
22.05.2023								
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegeschäfterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmittel aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte								
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Radwegsanierung Jahnring (N51)				ja	2023	2024		
VR 5 Poppenhusenstraße (N53)				ja	Q4/2024	2025		Ingenieurbüro IDS erstellt derzeit 3 Varianten, anschließend erfol
Verkehrsberuhigung Südring (N47)				ja	2024	2024		VU-Beauftragung für 2023 geplant; in Zusammenhang mit LSBG-M
Hartwicusstraße-West (zwischen Schwanenwik und Mundsburger Damm) (N55)				ja	2024	2024		
Fußverkehrsförderung im Schulumfeld (BV-Mittel)				ja				noch nicht konkretisierte Einzelprojekte, ggf. keine bauliche Maß

Projektliste MR22+MR24								
22.05.2023								
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitte aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte								
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Sonstiges								
Sonstige Projekte								
SO Umgestaltung Louis-Braille-Platz (LSBG)				ja	2024		Drs- 21-2481	1. Verschickung ist erfolgt, Zurzeit Vorbereitung Schlussverschickung
SO seniorengerechte Sitzbänke (Restmittel aus 2016 (?))				ja	10/2021	03/2022		abgeschlossen
SO Aufstellung Sitzbänke (100-Bänke-Programm)	x	x	x	ja	7/2022	04/2024	Drs. 21-0781 und viele weitere	Einbau von seniorengerechten Sitzbanken an unterschiedlichen Orten auf das gesamte Bezirksamtsgebiet verteilt
SO Betreuung SL/LSBG Maurienbrücke inkl. Anschlussbereiche	/	/		ja	12/2020	12/2023	Drs. 19-0421	Ausführungszeiträume ungenau
SO Metrobuslinie 17 Bushaltestellen Jarrestraße	x	x	x	ja	09/2023	01/2024	Drs. 21-1575	Sondermittel BVM
SO Umbau Hst. Klinikum Nord (Bus192) beide Fahrtrichtungen	x	x	x	ja	07/2023	12/2023	Drs. 21-0980	Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
SO Probsteier Platz (RISE)				ja	10/2023	02/2024		nicht terminiert
SO Wandse, Sohlgleite				ja	10/2023	11/2023		
SO Raakmoorgraben, Entschlammung				ja				
SO Gehweg Oberschlessische Sraße zwischen H.-Nr. 1 und 24 (RISE)								nicht terminiert
SO Straßenbegleitgrünfläche Eulenkamp/ Nordschleswiger Straße (RISE)								nicht terminiert, 1 Bank neu ausgetauscht, zwei im Bestand werden umgesetzt.
Abgeschlossene Maßnahmen mit Restaufgaben								
GI Alter Teichweg (Krausestr - Eulenkamp)	x	x	x	ja	2019	6/2022	Drs. 20-4102	Schlussrechnung, Nachtragsbearbeitung
VR 4 Hudtwalckerstraße (N04)	x	x	x	ja	ab 06/2019			
VR 5 N Pergolenviertel (N05)	x	x	x	ja	fertig			
VR 4 Fieberstraße (N06)	x	x	x	ja	ab 10/2020			Nachtrags-AU-Bau und Nachtragsvereinbarung

Projektliste MR22+MR24

22.05.2023

Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitte
 aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte

Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
VR 4 Foorthkamp / Immenhöven (N08)	x	x	x	ja	ab 10/2019			
VR 4 Tangstedter Landstraße (N09)	x	x	x	ja	ab 09/2020			
VR 4 Moorreye (N11)	x	x	x	ja	ab 04/2020			
VR 4 Kleekamp (N12)	x	x	x	ja	ab 09/2020			
VR 4 Fuhlsbütteler Damm (N13)	x	x	x	ja	ab 07/2020			
VR 4 Maienweg, GI Knoten Sengelmanstraße (N14)	x	x	x	ja	fertig			
VR 5 Mundsburger Damm (N22)	x	x	x	ja	III. Q 2020			
PE Knickweg	x	x	x	ja				
PE Martinistraße 95	x	x	x	ja				
PE Humboldtstr. 56	x	x	x	ja				
PE EKZ Langenhorn Markt/Eberhofweg	x	x	x	ja				
PE Familienbad Ohlsdorf, Im Grünen Grunde 1 (OH 12)			x	ja				
PE Diekmoorweg 2.+3. BA	x	x	x	ja				
PE Wiesendamm 43-45	x	x	x	ja	2018			Abwicklung Wiederherstellung durch MR 23
PE Drosselstraße (Steilshooper Str.) BN11			x	ja				§13(5)HWG
PE Steilshooper Str. / Wittenkamp (BN 11)	x	x	x	ja				
PE Jacobstift / Efeuweg / Krochmannstraße	x	x	x	ja				
PE Langenhorner Chaussee 672-680	x	x	x	ja				
PE Poßmoorweg 38a	x	x	x	ja				
PE Alsterdorfer Damm 22-24 (Verkauf Wegfläche)	x	x	x	ja				
PE Wiesendamm 23	x	x	x	ja				
PE BS 35 -Vogelweide 33/37	x	x	x	ja				
PE Winterhude 71 (ex Postpyramide)	x	x	x	ja				
PE RZ Private Erschließung Wohnen am Wolkausweg (Anteil Komple	x	x	x	ja				
LE Barmbek-Nord 11, Ablaufleitung zu Seebek	x	x	x	ja				
GI Maienweg, zwischen Hindenburgstraße und Sengelmanstraße	x	x	x	ja	3.Q.2019	fertiggestellt	Drs. 20-6392	
Wiesendamm Ost (Saarlandstr. - Hufnerstr.)	x	x	x	ja				
LE Warnckesweg, GB 30	x	x	x	ja				
PE GB 25 - Tarpenbeker Ufer	x	x	x	ja				

Projektliste MR22+MR24								
22.05.2023								
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu,-Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte								
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
PE RZ B-Plan Barmbek-Nord 11 - Wittenkamp / Steilshooper Straße (Umlegung Parken; Argus)	x	x	x	ja	2021			
PE RZ Steilshooper Str. / Wittenkamp (BN 11) Anschlusspl. inkl. Dec	x	x	x	ja				
LE "Finkenau" UH 12	x	x	x	ja				
LE BS 12/BS 36 , 3. BA (Grete-Zabe-Weg)	x	x	x	ja				SR?, Überweisung Flurstücke durch LIG hakt. Widmung läuft
LE LA22 3. Teilendausb., HSA, Jütlandring,Ochsenstieg,Fassbinderw.,Feilenhauerw.	x	x	x	ja				fertig?, Abnahmeprotokolle?
LE LA22 Lückenschl. Nebenfl. Ochsenweberstr./Feilenhauerw.	x	x	x	ja				fertig
LE LA22 Leyendeckerw., Ochsenweberstr.	x	x	x	ja				fertig, Umbuch.nötig auf PSP 2..., Baumpflege bis 2022
NUA Maria-Louisen-Straße - Radfahrstreifen 2. BA	x	x	x	ja				Schlussrech.Bäume, ÖB fehlen, Baumpf. bis 2022
GI, BHS Wattkorn in der Tangstedter Landstraße	x	x	x	ja		2018?		fertig
LE La 66, Fritz-Schumacher-Allee	x	x	x					
PE Appener Weg	x	x	x					
PE Fuhlsbüttlerstr. 136-146 / Hellbrookstraße 42	x	x	x	ja	2/2022	5/2022		
PE UH14 Kanalstraße 44	x	x	x	ja	4/2022	7/2022		Markierungsarbeiten ausstehend
PE WI/BN 81- Alte Wöhr				ja				
PE Groß Borstel 25, Nedderfeld								
LE BS2 Mesterkamp, 1. Baustufe	x	x	x	ja	05/2022	09/2022		
SO RISE-Fördergebiet Dulsberg Teilumbau südöstliches Ende Elsässer Straße: „Elsässer Platz“	x	x	x	ja	07/2021	03/2022	Drs. 21-1205	Maßnahme abgeschlossen, Finanzierung über SL, z.Zt. stehen die Schlussrechnungen noch aus
PE BN11 Ivensweg	x	x	x	ja	25.07.2022	28.10.2022		Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung ausstehend
PE BS 37 - Beethovenstraße - Restarbeiten	x	x	x	ja	15.08.2022	03/2023		Einsatz von Komplementärmitteln

