

Übersicht Baumaßnahmen

2022 2023

Stand

28.09.2023

Nr.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung <i>kritisch weil</i>	
					geplanter Zeitraum	Dauer			
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksstraßen Erhaltungsmanagement Allg. Erschließung		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">OPNV</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">FR</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">NUA</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">StrB/GI</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">eeH</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Frost</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">EMS</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Er</div> </div>						
1.1	Deichquerung Alte Harburger Elbbrücke	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.A	N.N.	8 Wochen	N.N.	Der LSBG hat die Planung wieder aufgenommen.	
1.2	Nartenstraße (Kreisverkehr Neuländerstraße)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.B	N.N.	N.N.	N.N.	Schlussverschickung vom 30.04.2020 kann erst nach B-Plan umgesetzt werden. Pop-Up-Lane und Einbahnstraße interimweise vorgesehen.	
1.4	Kanalplatz	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	2023	12 Monate	700.000,00 €	Fertigstellung Entwässerungsanlage Mai 2023,-Planung Platzgestaltung hat begonnen	
1.5	Kreisverkehr Harburger Schlossstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.E	2025	24 Wochen	3.200.000,00 €	Ausführungsfähig, zurückgestellt für Baustellenkoordination (Kreisell Hannoversche Straße/Naartenstraße). Baubeginn für 2025 angedacht.	
2	Verbindung zwischen Blohmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2024/2025	12 Wochen	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren beim Eisenbahn Bundesamt in Vorbereitung	
3	Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	2. Quartal 2024	50 Wochen	2.400.000,00 €	Baubeginn voeraussichtlich Mai 2024. EU-Vergabe	
3.1	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.A	2025/26	24 Wochen	2.576.910,00 €	Gemäß BV-Beschluss Drs. 21-3026 wird die Maßnahme bis auf Weiteres ZURÜCKGESTELLT. Letzte beauftragte Planungsphase (Schlussverschickung) steht kurz vor Abschluss	
3.2	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.B	2024/25	41 Wochen	2.991.200,00 €	Gemäß BV-Beschluss Drs. 21-3026 wird die Maßnahme bis auf Weiteres ZURÜCKGESTELLT. Letzte beauftragte Planungsphase (Schlussverschickung) steht kurz vor Abschluss. Grunderwerb notwendig, Koordination mit HIE, B-Plan-Verfahren	
3.3	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.C	2024/25	15 Wochen	1.308.650,00 €	Gemäß BV-Beschluss Drs. 21-3026 wird die Maßnahme bis auf Weiteres ZURÜCKGESTELLT. Letzte beauftragte Planungsphase (Schlussverschickung) steht kurz vor Abschluss. Von H12 B abhängig	
4	Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06	2025	N.N.	3.750.000,00 €	Grunderwerb erfolgt, HPA plant Unterführung für Fuß- und Radverkehr, Bezirk plant Zuwegung	
8	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Westlicher Anschluss	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.1	N.N.	N.N.	N.N.	Machbarkeitsstudie untersucht mögliche Brückenlösung. Maßnahme wird an BVM zurückgegeben und von dort ggf. an den LSBG übertragen.	
8.2	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Rehrstieg, Knoten Stiepenweg (KVP)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.3	1. Quartal 2024	7 Monate	1.500.000,00 €	Januar 2024 Baubeginn geplant, Ausschreibung aktuell in Vorbereitung.	
13	Hannoversche Straße Nord	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.B	2023	18 Monate	4.000.000,00 €	Im Bau, Fertigstellung Ende 2023 vorgesehen.	
14	Hannov. Straße Knoten Neul. Hauptdeich	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.A	2024	13 Monate	3.000.000,00 €	Bau ist mit Baustellenkoordination abgestimmt. Busverkehre werden beeinträchtigt.	
15	Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	nicht vor 2024	N.N.	1.236.700,00 €	Grunderwerb erforderlich aber von Eigentümern abgelehnt. Zurückgestellt aufgrund fehlenden Planrechts. Alternativen werden geprüft.	
17	Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	2024	4 Monate	2.000.000,00 €	Bau im Sommer 2024 vorgesehen.	
18	Denickestraße bis Triftstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	im Bau	12-15 Monate	4.500.000,00 €	Im Bau, Fertigstellung voraussichtlich im 1. Quartal 2024.	
19	Harburger Ring / Herber-Wehner-Platz	MR21	FR	Veloroute 11 - H18.1	Straßenbau fertig		4.500.000,00 €	Fertiggestellt	
20	Ohmsweg (Ekenkamp-Fischbeker Heuweg)	MR22	FR	Rückbau Radweg	Ausschreibung	abgeschlossen	230.000,00 €		
							40.111.060,00 €		
1	Femerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
2	Neue Straße	MR24			Pflastertausch	2024	2 Monate	590.000,00 €	Realisierung nach Hochbau am Sand
3	Jägerstraße (3.BA Winsener Str.-Mensingstr.)	MR21	StrB/GI		Grundinstandsetzung, Bushaltestellen	2024	3 Monate	2.260.000,00 €	keine Winterbaumaßnahme
4	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
5	Mercedesstraße	MR22	StrB/GI	2017	DSK	2026	2 Wochen	63.000,00 €	Gasnetz plant Leitungsverlegung wg. A26 und Maßnahme LSBG Fürstenmoordamm
6	Ostheide	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2024	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
7	Nobleestraße	MR22	StrB/GI	2017	Deckensanierung, Umplanung Parkraum	unbekannt	2 Monate	81.000,00 €	zurückgestellt, wegen fehlender Planungskapazitäten
8	Haakestraße	MR22	StrB/GI		Umbau Tempo 30, GI	voraussichtlich 2024	5 Monate	noch nicht ermittelt	Verschoben wegen Sielbau Hamburg Wasser
9	Eißendorfer Pferdeweg (1.BA)	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	abgeschlossen	3 Wochen	273.000,00 €	
10	Herrmannsburger Weg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2024	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
11	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2024	6 Wochen	166.500,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
13	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2024	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
14	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Monate	350.000,00 €	

Ifd.	Maßnahme	MR 21		aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung
		MR 21	StrB/GI			in Planung	2 Monate		
17	Außenmühlenweg	MR22	StrB/GI		Sanierung Fußweg	in Planung	2 Monate	130.000,00 €	erst nach Erweiterung Schwimmbad
18	Umbau BGZ Am Johannisland	MR22			Umbau, Straßeneinengung	im Bau	Sep 23	100.000,00 €	
								4.213.500,00 €	
4	Daerstorfer Weg und Stichweg	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	Ausschreibung	2 Monate	800.000,00 €	
								800.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2023/2024		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Vogelstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Thiemannstraße 36-46	MR21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Baubeginn August 2023		300.000,00 €	Baubeginn ist erfolgt
4	Dritte Meile	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		670.000,00 €	Auflagen des PK erfordern Grunderwerb. Derzeit in Prüfung
5	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	Aufgrund von schützenswerten Bäumen sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Finanzierung der Mehrkosten noch ungeklärt.
								1.385.000,00 €	