



MR 32 - Wasserwirtschaft

HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
Phase 2: Vorplanung
Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4: Genehmigungsplanung
Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 7: Vergabe
Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Projekt abgeschlossen

Abkürzungen

- BV: Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer
EG-WRRLL: Wasserrahmenrichtlinie
HWRML-RL: Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie
RHB: Regenrückhaltebecken
WHG: Wasserhaushaltsgesetz
SDrs: Senatsdrucksache

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2024: 250.000 €

1.0 Dauerprojekte Planung und Bau

Baumkontrolle Gewässer

9.607 €

Abschnitt: Lose 1 bis 8
Beschreibung: Wiederholungskontrollen und Maßnahmen
Verursacher: Verkehrssicherung
Projektziel: Kontrollen und Ausführung
Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

Kleine Instandsetzungen an Gewässern

4.803 €

Abschnitt: Wandsbeker Gewässer
Beschreibung: Instandsetzung von Ufern und Wasserbauwerken
Verursacher: Uferabbrüche, Bauwerksalterung, Vandalismus
Projektziel: Ressource für Akutes (Uferabbrüche etc.)
Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

Kleinstrukturen an Gewässern

2.900 €

Abschnitt: Verschiedene Gewässer
Beschreibung: Verbesserung der ökolog. Gewässerstruktur
Verursacher: WHG, EG-WRRLL
Projektziel: Ausführung
Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

Mähausschreibung Gewässer

4.800 €

Abschnitt: Gewässer im Bezirk Wandsbek
Beschreibung: Jahresausschreibung Mäharbeiten Gewässer
Verursacher: WHG § 39
Projektziel: Ausführung
Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

Neophyten-Beseitigung

7.685 €

Abschnitt: Wandsbeker Gewässer und Riesenbärenklaustandorte allgem.
Beschreibung: Entfernung von Riesenbärenklau und Springkraut
Verursacher: Invasive Pflanzen, BNatSchG § 40
Projektziel: Ausführung
Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

Wasserwirtschaftlicher Wegebau

21.348 €

Abschnitt: Osterbek, Well. Grengraben, Berner Au, Susebek
Beschreibung: Erneuerung der Wegedecke
Verursacher: Verschleiß; öffentl. Nutzung/Verkehrssicherung; BV-Drsn 21-2392.1, 21-4417.1
Projektziel: Ausführung
Projektstand: Fortlaufende Maßnahme

1.1 Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar

Alster - Kanustege Mellingburger Schleuse

10.700 €

Abschnitt:
Beschreibung: Erneuerung von Anlager und Slipanlage
Verursacher: Bauwerksalterung, Verkehrssicherheit
Projektziel: Ausführungsplanung anteilig
Projektstand: Projekteinsetzung

Alster - Kanustege Poppenbütteler Schleuse

3.800 €

Abschnitt:
Beschreibung: Erneuerung von Anleger und Slipanlage (EMU)
Verursacher: Bauwerksalterung, Verkehrssicherheit
Projektziel: Bau
Projektstand: Genehmigungsplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

### Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

### Abkürzungen

BV:	Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer	RHB:	Regenrückhaltebecken
EG-WRRL:	Wasserrahmenrichtlinie	WHG:	Wasserhaushaltsgesetz
HWRML-RL:	Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie	SDrs:	Senatsdrucksache

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2024: 250.000 €

### Alster - Mellingburger Schleuse Durchgängigkeit 8.900 €

Abschnitt:		Projektziel:	Vergabe durch LSBG
Beschreibung:	Fischtreppe, Umlaufgewässer	Projektstand:	Genehmigungsplanung
Verursacher:	WHG, EG-WRRL		

### Alster - Mellingburger Schleuse Instandsetzung 3.200 €

Abschnitt:		Projektziel:	Bau
Beschreibung:	Grundinstandsetzung Holzbau, Mauerwerk	Projektstand:	Vergabe durch LSBG
Verursacher:	Bauwerksalterung		

### Alster - Wohldorfer Schleuse Durchgängigkeit 28.500 €

Abschnitt:	Teil 2: Duchgängigkeit	Projektziel:	Genehmigungsplanung
Beschreibung:	Fischaufstieg	Projektstand:	Entwurfsplg anteilig; Planung neu vergeben
Verursacher:	WHG, EG-WRRL, Bauwerksverschleiß		

### Ammersbek - Kupferteich 13.294 €

Abschnitt:	Ersatzneubau Fischaufstieg	Projektziel:	Vorplanung
Beschreibung:		Projektstand:	Projekteinsetzung
Verursacher:	Erneuerung nach Verschleiß/Bauwerksalterung		

### Berner Au - HW-Schutz RHB Blakshörn 14.200 €

Abschnitt:		Projektziel:	Entwurfsplanung
Beschreibung:	Überprüfung und Optimierung der Steuerung	Projektstand:	Vorplanung abgeschlossen
Verursacher:	WHG, HWRM-RL, Beschluss Drs.-Nr. 20-4833.1, 20-5863.1, 20-7571		

### Berner Au - HW-Schutz RHB Sasel 19.000 €

Abschnitt:	Vergrößerung Retentionsraum	Projektziel:	Bau
Beschreibung:	Überprüfung und Optimierung der Steuerung	Projektstand:	Vorbereitung der Vergabe
Verursacher:	WHG, HWRM-RL, Beschluss Drs.-Nr. 20-4833.1, 20-5863.1, 20-7571		

### Berner Au - Vorflutsituation Krögerkoppel 8.863 €

Abschnitt:	Graben Alter Berner Weg u. Retentionsraum Rüßwisch	Projektziel:	Wiederaufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten
Beschreibung:	Umkehr der Fließrichtung; Rückhaltung in der Fläche	Projektstand:	Entwurfsplanung
Verursacher:	WHG, HWRM-RL, Drs. 20-4833.1		

### Erlengraben - Vorflutsituation Perlbergweg 7.400 €

Abschnitt:		Projektziel:	Enturfsplanung
Beschreibung:	Erhöhung der hydraulischen Leistungsfähigkeit	Projektstand:	Projekteinsetzung
Verursacher:	Hochwasserschutz		

### Mesterbrookgraben Vorflutleitung 12.809 €

Abschnitt:	von Kakenhaner Weg bis Mesterbrookgraben	Projektziel:	Vergabe
Beschreibung:	Neuherstellung des RHB-Ablaufs	Projektstand:	Ausführungsplanung anteilig
Verursacher:	Bauwerksalterung		

### Moorbek-Lottbek - Lottbeker Teich 8.700 €

Abschnitt:	Entschlammung und Neubau Wehr	Projektziel:	Bau (Entschl.) Vergabe (Wehr)
Beschreibung:	Hochwasserschutz	Projektstand:	Ausführungsplanung anteilig
Verursacher:	WHG, EG-WRRL; HWRM-RL		

### Seebek - RHB Alter Teich 1.900 €

Abschnitt:	Gutachten Gewässerökologie und Fischbestand	Projektziel:	Aufnahme bei freine/zusätzlichen Kapazitäten
Beschreibung:		Projektstand:	Projekt angelegt
Verursacher:	Drs. 20-3163.1		

### Stellau - Freibad mit Oberlauf 8.000 €

Abschnitt:	Öffnung im Freibad und Anpassung inkl. RHB	Projektziel:	Bau (von B-Plan Ra 134 abhängig)
Beschreibung:	Öffnung, Durchgängigkeit, Retention, B-Pläne	Projektstand:	Ausführungsplanung
Verursacher:	WHG, EG-WRRL		

## HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

### Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

### Abkürzungen

- |           |   |       |                       |
|-----------|---|-------|-----------------------|
| BV:       | Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer | RHB:  | Regenrückhaltebecken  |
| EG-WRRRL: | Wasserrahmenrichtlinie                  | WHG:  | Wasserhaushaltsgesetz |
| HWRML-RL: | Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie   | SDrs: | Senatsdrucksache      |

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2024: 250.000 €

### Wandse - Eichtalpark

17.400 €

Abschnitt: Abzweig Umlauf bis Kedenburgstraße  
 Beschreibung: Durchgängigkeit, Laufentwicklung  
 Verursacher: EG-WRRRL, HWRM-RL; BV-Drs 21-3271.1

Projektziel: Bau anteilig  
 Projektstand: Genehmigungsplanung

### Wandse - Eichtalteich Entschlammung

16.700 €

Abschnitt: Klimapark  
 Beschreibung: Verhandlungsprozesse  
 Verursacher: Verhandlungsprozesse

Projektziel: Abrechnung  
 Projektstand: Vergabe

### Wandse - Nordmarkteich

12.186 €

Abschnitt: Ablauf zur Rahlau und Ölmühlenwehr  
 Beschreibung: Fischaufstieg und Wehrsteuerung  
 Verursacher: WHG; EG-WRRRL; HWRM-RL

Projektziel: Neuvertrag, Wiederholung von Teilleistungen  
 Projektstand: Wiederaufnahme Ausführungsplanung

**Ressource in Projekten: 247.000 €**

## 2.0 Nachrücker und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

### 6. Wandse - Holzmühlenteich

56.974 €

Abschnitt: Teil 2: Fischaufstieg  
 Beschreibung: Durchgängigkeit  
 Verursacher: EG-WRRRL

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten  
 Projektstand: Projekt angelegt

### 7. Entschlammung RHB Hohenbuchenteich

10.700 €

Abschnitt: nach Auswertung Bedarfsplanung Entschlammung  
 Beschreibung: Sedimententnahme  
 Verursacher: Verhandlungsprozesse

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### 8. RBA Jenfelder Moor

37.982 €

Abschnitt: Regenwasserbehandlungsanlage für Kuehnstraße  
 Beschreibung: Ausbau Kuehnstraße; WHG;  
 Verursacher: Ausbau Kuehnstraße; WHG;

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten  
 Projektstand: Projekt angelegt

### 9. Osterbek - Ufer- und Laufentwicklung

7.596 €

Abschnitt: Bengelsdirtstr bis Barmwisch  
 Beschreibung: Wegöffnung entgegen der Planfeststellung  
 Verursacher: WHG, EG-WRRRL, HWRM-RL, Projekt Eisvogel

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten  
 Projektstand:

### 10. Horstbek - Schule Redderberg

11.100 €

Abschnitt: Austausch der Verrohrung  
 Beschreibung: Erhöhung der Hydraulischen Leistungsfähigkeit  
 Verursacher: Hochwasserschutz; Erschließung Redderberg

Projektziel: Projekt ruht, abhängig von Schule  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### 11. Susebek - Unterhaltungsweg

2.216 €

Abschnitt: Susebekweg bis Högenberg  
 Beschreibung: Wegöffnung entgegen der Planfeststellung  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-2890.1

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten  
 Projektstand: Projekt angelegt

### 12. RHB Moorbekring - Brückenersatz

1.583 €

Abschnitt: Erneuerung der Wegeverbindung  
 Beschreibung: Erneuerung der Wegeverbindung  
 Verursacher: Bauwerksalterung; siehe auch Drs. 21-0434.1

Projektziel: Aufnahme bei freien/zusätzlichen Ressourcen  
 Projektstand: Projekt angelegt

## HOAI-Phasen im Bereich Wasserwirtschaft

### Planungsphase

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

### Abkürzungen

BV:	Bezirksversammlungsbeschluss mit Nummer	RHB:	Regenrückhaltebecken
EG-WRRL:	Wasserrahmenrichtlinie	WHG:	Wasserhaushaltsgesetz
HWRML-RL:	Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie	SDrs:	Senatsdrucksache

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2024: 250.000 €

### Berner Au - Duchlass Berner Allee

**60.139 €**

Abschnitt: Machbarkeitsuntersuchung  
 Beschreibung: Duchlass erneuern/ertüchtigen; Leistungsfähigkeit RHB Berne prüfen  
 Verursacher: Rückstaugefahr; HWRM-RL; BV-Drs 4417.1

Projektziel: Ausnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten  
 Projektstand: Projekt angelegt

### Mellingbek - Laufentwicklung

**1.921 €**

Abschnitt: Kupferhammer  
 Beschreibung: Sohl- und Laufgestaltung in Anpasung an Durchlass  
 Verursacher: EG-WRRL

Projektziel: Aufnahme bei freine/zusätzliche Kapazitäten  
 Projektstand: Projekt angelegt

### Wandse - Sohlgleite Wandseredder

**39.882 €**

Abschnitt:  
 Beschreibung: Herstellung einer Sohlgleite - Durchgängigkeit und Renaturierung bei Neubau der B  
 Verursacher: WHG, EG-WRRL

Projektziel: Wiederaufnahme abhängig von Dritten  
 Projektstand: Entwurf; ruht wg Grundstücksfragen

### Wellingsbütteler Grenzgraben - Retentionsfläche Sperberkamp

**31.652 €**

Abschnitt:  
 Beschreibung: Entwicklung Hochwasserprofil und Retentionsflächen Parkanlage Grüner Jäger  
 Verursacher: Starkregengefahren; BV-Drs. 21-3746.1, 21-5225

Projektziel: Ausnahme bei freien/zusätzlichen Kapazitäten  
 Projektstand: Projekt angelegt