



SACHSTAND

VELOROUTE 1, TEILBAUMASSNAHMEN REVENTLOWSTRASSE NORD (A12.1) UND SÜD (A12.2)

Verkehrsausschuss am 15.01.2024

Aktueller Sachstand

Planungsbeginn (Sommer 2017)

✓ Informationsveranstaltung (August 2018)

✓ 1. Verschickung (August 2019)

✓ Vorstellung der Planung im Vka Altona (Dezember 2018, November 2019 und Juni 2022)

✓ Schlussverschickung (Mai 2023)

✓ AU-/HU-Bau

Bauablauf- und Verkehrsführung

✓ Ausschreibung

Vergabe

Baubeginn

Rahmenbedingungen für die bauliche Umsetzung



- Sicherstellung Befahrbarkeit für Einsatz- und Rettungskräfte
- Sicherstellung GST-Transporte
- Gewährleistung Quartierserschließung
- Rampensperrung an der Anschlussstelle Bahrenfeld
- 1+1 Verkehrsführung auf der Achse Walderseestraße / Reventlowstraße Nord
- ShuttleService für die UEFA EURO 2024

Grundsätzliches Bauablaufkonzept für die Hauptbaumaßnahme

Asphaltierungsarbeiten
an Wochenenden unter
Vollsperrung

Bei genehmigten GST-
Transporten: Verschiebung
Absperrmaterial und ggf.
Sperrung von Straßen
(nachts)



Sonderfahrstreifen
für Einsatzkräfte

Möglichst kurze Einbahn-
straßenabschnitte bzw.
Ausweichstellen inner-
halb der Einbahnstraße

Vereinfachtes Bauablaufkonzept Hauptbaumaßnahme – Erste Bauphasen

Sperrung Einmündung
Walderseestraße West
für ca. 6 Wochen nach
Baubeginn Abschnitt
Nord

Ausfahrt aus
Olshausenstraße ca. 7
Wochen nur Richtung
Süden



Sperrung Einmündung
Emkendorfstraße für ca. 7
Wochen

Vereinfachtes Bauablaufkonzept Hauptbaumaßnahme – Zweite Bauphasen

Zuerst noch Sperrung
Einmündung
Walderseestraße West,
dann Einbahnstraße
Richtung Westen für ca.
6 Wochen

Sperrung Einmündung
Olshausenstraße ca. 10
Wochen

Vollsperrung Reventlow-
straße für ca. 10
Wochen, nach Sperrung
der Einmündung
Emkendorfstraße



Zunächst noch keine
Einschränkungen, dann
rechts abbiegen für ca.
6 Wochen

Kfz-Verkehr in 2-Richtungs-
verkehr auf der nördlichen
Richtungsfahrbahn der
Walderseestraße

Einbahnstraße Roosens Weg für
ca. 7 Wochen

Vereinfachtes Bauablaufkonzept Hauptbaumaßnahme – Dritte und letzten Bauphasen

Aus Walderseestraße
West Ausfahrt nur
Richtung Süden für ca. 5
Wochen

Einbahnstraße
Klein Flottbeker
Weg ca. 4 Wochen



1 Woche Sperrung Waldersee-
straße Richtung Reventlow-
straße Nord, danach 1 verlän-
geretes Wochenende Sperrung
Reventlowstraße Fahrtrichtung
Süden und Einmündung
Jungmannstraße

1 verlängertes Wochenende
Sperrung Knotenpunkt

Einbahnstraße Agathe-Lasch-
Weg ca. 10 Wochen

Einbahnstraße Halbmondsweg
nach Aufhebung Einbahnstraße
Klein Flottbeker Weg ca. 6
Wochen

- Umsetzung der Hauptbaumaßnahmen 2024 ist mit erhöhtem Aufwand möglich, ABER:
 - der geplante Endzustand für den Abschnitt Jungmannstraße / Statthalterplatz kann frühestens 2031 umgesetzt werden
- Bei Verschiebung der Maßnahmen könnten diese erst 2031 umgesetzt werden.
 - Keine Radverkehrsförderung in dem Abschnitt bis 2031
(z.T. Hauptverkehrsstraße, Tempo 50 ohne Radverkehrsanlagen, erhöhte Unfalllage)
 - Keine Busbeschleunigung in dem Abschnitt bis 2031
 - Keine Umsetzung der Barrierefreiheit in dem Abschnitt bis 2031
 - Erhöhte Kosten bei der Umsetzung

Geplante Zeitschiene für die bauliche Umsetzung der Maßnahme Veloroute 1, A12 - Reventlowstraße

- November 2023: Fahrbahnsanierung Abschnitt Jungmannstraße bis Statthalterplatz inkl. Verbreiterung Radfahrstreifen
- Januar 2024: Baubeginn Bushaltestelle Klein Flottbeker Weg
- Februar 2024: Baubeginn Bushaltestelle Agathe-Lasch-Weg
- Anfang April 2024: Baubeginn Abschnitt Walderseestraße / Agathe-Lasch-Weg
- Ende April 2024: Baubeginn Reventlowstraße Nord (Knotenpunkt Walderseestraße/Reventlowstraße bis Jungmannstraße)
- Ende August 2024: Fertigstellung Reventlowstraße Nord
- November 2024: Fertigstellung Reventlowstraße Süd
- voraussichtlich 2031: Umsetzung Abschnitt Jungmannstraße – Statthalterplatz



VIELEN DANK

FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT