

Projektliste MR22+MR24									
18.12.2023									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu-,Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Eintragung in ROADS	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Gesetzliche Verpflichtungen									
Grundinstandsetzung von Straßen (GI)									
GI Tangstedter Landstraße, 1. BA Landesgrenze - AK Heidberg	x	x		nein	ja	Q3/2024	Q4/2025	Drs. 20-5392	
GI Tangstedter Landstraße, 2.+ 4. BA Wattkorn - Wördenmoorweg	x			nein	nein			Drs. 20-5392	nicht terminiert
GI Brabandstraße	x	x	x	ja	ja	03/2023	12/2023	Drs. 123.70-24	Im Bau, Baukosten gem. Ausschreibung 2.163.716,51 brutto
Erhaltungsmanagement Infrastruktur (EMI)									
Ausschr. in Prüfung									
EMI-Im Ring	/	/	/	nein	ja	2025	2025		
EMI-Weg beim Jäger Klotzmoor bis Kreisel	/	/	/	ja	ja	02/2024	03/2024		
EMI-Stockflethweg (EMS) Nr. 1 bis Nr. 231 (Insel)	/	/	/	ja	ja				Maßnahme derzeit zurückgestellt.
EMI-Röntgenstraße	/	/	/	ja	ja	06/2023	07/2023		
EMI-Willistraße	/	/	/	ja	ja	02/2024	03/2024		Maßnahme witterungsbedingt verlegt!
EMI-Spreenende	x	x	x	ja	ja	11.09.2023	11/2023		Submission erfolgt am 15.08.2023, Baubeginn ist nach Rücksprache mit Bieter auf Rang 1 am 11.09.2023
EMI-Salomon-Heine-Weg	/	/	/	nein	ja	Q1/2025	3Q/2025		Sanierung Fahrbahn erfolgt aufgrund von Hochbaumaßnahmen erst Anfang 2025, Vorwegmaßnahme Neuordnung des ruhenden Verkehrs
EMI Kuhsweg	/	/	/	nein	ja	07/2024	10/2024		

Projektliste MR22+MR24									
18.12.2023									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu-,Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Eintragung in ROADS	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Pflichtaufgabe Daseinsvorsorge									
Liegenschafterschließung (LE)									
LE LA22 Ochsenweberstraße/Feilenhauerweg (Kreisel)	x	x	x	ja	nein	2025	2025		soll zusammen mit Hammenmacherstieg gebaut werden
LE LA22 Hammenmacherstieg; 1. Baustufe				ja	nein	2025	2025		Fläche ab 2024 verfügbar, dann Vermessung beauftragen
LE LA22 Hammenmacherstieg; 2. Baustufe				ja	nein	2027	2027		Fläche ab 2024 verfügbar
LE "Am Weißenberge" OH 26 (hier: Sengelmanstraße), nur Nebe	x	x	x	ja	nein	03/2023	05/2023		
LE "Am Weißenberge" OH 26 (hier: Nesselstraße)	x	x	x	ja	nein	Q1/2024	Q4/2024		Überarbeitung der Planung und der Ausschreibung notw.
LE "Am Weißenberge" OH 26 (hier: Am Weißenberge)	x	x	x	ja	nein	11/2022	05/2023		
LE UH 13 & UH 17 (Uhlenhorst 13/Oberaltenallee)	x	x	x	ja	nein	Q1/2024	Q3/2024		Ausschreibungsunterl. liegen nicht vor-fehlende Kapazität des Ing.büros
LE BS2 Mesterkamp, Endausbau	x	x		ja	nein	2026			
LE BS2 Mesterkamp, Quartiersplatz	x			ja	nein	2028			Anzahl Fahrradbügel, Bänke u. Bäume nicht endgültig
LE Pergolenviertel Nord	x	x	x	ja	nein	06/2023	04/2024		Endausbau Nord
LE Pergolenviertel Süd	x	x	x	ja	nein	06/2024	11/2024		Endausbau Süd
LE Diekmoor					nein				nicht terminiert
Private Erschließungen (PE)									
PE B-Plan Uhlenhorst 17, Martha-Muchow-Weg	x	x	x	ja	ja	15.08.2022	12/2022		Teil von Uh13!
PE Dieselstraße Baufeld 2c (BN 11)	x	x	x	ja	ja	26.10.2022	03/2023		
PE LH80 Kiwitmoor 6 – 26	x	x		ja	ja	Q4/2024	Q1/2025		
PE OH30 Anzuchtgarten / Große Horst					nein				nicht terminiert
PE Wi74 (Kapstadtring) - Durchführungsvertrag	x	x		ja	nein				Hochbau ist Ende 2022 fertig. AU-Bau liegt nicht vor!
PE Eppendorf 25 (Salomon-Heine-Weg)	x	x		ja	nein	Q1/2025			AU-Bau noch nicht vom Bauträger beauftragt
PE BN11 Schlickweg / Dieselstraße (BF3b)	x	x	x	ja	ja	10/2023	01/2024		
PE Groß Borstel 31 ("Petersen Park")	x	x		ja	ja	4.Q 2025	ca. 3Monate		
PE Wi72, Sydneystraße					nein				nicht terminiert
Neu-, Um- und Ausbau von Straßen (NUA)									
NUA Güntherstraße zwischen Lessingstraße und Lübecker Straße	x			nein	nein			Drs. 21-1031	Planung ruht, Finanzierung über Bündnis für RF angestrebt
NUA Im Tale 7-9 (Rückbau 25er-Fläche, Inanspruchnahme Vorgarte	/	x		nein	nein			Drs. 21-0272	nicht terminiert
NUA Tempo-30-Zone - Kellinghusenquartier				nein	nein	2024		Drs. 21-1956	Machbarkeitsstudie: Q2 / 2023 ist abgeschlossen.
NUA Neukoppel, SEA				ja	nein				
NUA GA Lehmweg, Zuwegung Tiefbaufläche						09/2023	09/2023		Zuwegung Tiefbaufläche; Maßnahme von Stadtgrün

Projektliste MR22+MR24									
18.12.2023									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu-,Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Eintragung in ROADS	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Senatsziele									
Bündnis für Rad- und Fußverkehr									
VR 4 Am Ohlmoorgraben / Höpen (N10)	x	x	x	ja	ja	10/2021	07/2022	Drs. 21-1579	Fertiggestellt im Juli 2022
VR 4 Rathenaustraße (N15)				ja	ja	01/2026	12/2026	Drs. 21-2475	
VR 6 Hartwicusstraße (N16)	x			ja	ja	01/2025	09/2025	Drs. 21-2363	Vorbereitung 2. Planverschickung
VR 6 Uferstraße (N17.1)	x	x		ja	ja	Q3/2024	Q4/2024	Drs. 21-0813	genauer Ausführungszeitraum derzeit unklar (Bauleiter)
VR 6 Knoten Uferstraße / Richardstraße (N17.2)				ja	ja	09/2024	12/2024	Drs. 21-0813	Einvernehmen für Knoten noch nicht hergestellt
VR 5 Reesestraße-Hufnerstraße, von Weidestraße bis Flachsland (N19.1)	x	x	x	ja	ja	18.08.2022	20.08.2023	Drs. 21-2876	zusätzlich 7 Lastenradbügel, Maßnahme ist baulich fertiggestellt und endabgenommen
VR 5 Hufnerstraße, von Flachsland bis Hufnertwiete (N19.2)	x	x	x	ja	ja	22.12.2022	09.08.2023	Drs. 21-2830	zusätzlich 6 Lastenradbügel, technisch vorabgenommen, Maßnahme ist baulich fertiggestellt und endabgenommen
VR 5 Hufnerstraße, von Hufnertwiete bis Krüsisstraße (N21)	x	x	x	ja	ja	18.08.2022	31.05.2023	Drs. 21-2877	zusätzlich 3 Lastenradbügel, Maßnahme endabgenommen, Maßnahme ist baulich fertiggestellt und endabgenommen
Radschnellweg Bad Bramstedt-Hamburg Abschnitt Nord (N24)				ja	ja	2025	2030		1. Verschickung erfolgt
Radschnellweg Bad Bramstedt-Hamburg Abschnitt Gütergleisstrasse (N25)				ja	ja	2025	2030		1. Verschickung in 12/2023
Radschnellweg Bad Bramstedt-Hamburg Abschnitt Süd (N26)				ja	ja	2025	2030		1. Verschickung in 12/2023
Querungshilfe Falkenried/Straßenbahnring FVS Hoheluft-Ost (N27)		x		ja	ja	07/2023	09/2023	Drs. 20-5508, BV 22.03.2018	Maßnahme ist umgesetzt
Knoten Abendrothsweg/Neumünsterische Straße FVS Hoheluft-Ost (N28)		x		ja	ja	Q2/2024	Q2/2024		genauer Ausführungszeitraum derzeit unklar (Bauleiter)
Gehwegweiterung Abendrothsweg FVS Hoheluft-Ost (N29)	-	-		ja	nein	11/2023	01/2024		Baubeginn November 2023
Gehwegweiterung Husumer Straße FVS Hoheluft-Ost (N30)	-	-		ja	nein	02/2024	03/2024		Baubeginn nach Fertigstellung Gehwegweiterung Abendrothsweg

Projektliste MR22+MR24									
18.12.2023									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu-,Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Eintragung in ROADS	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Fahrradparken Komponistenviertel (N31)				ja	nein	Q1/2024	Q1/2024		genauer Ausführungszeitraum derzeit unklar (Bauleiter)
Nachträgliche Roteinfärbung RIM (N32)				ja	-	-	-		kontinuierliche Maßnahme, Abfrage VD
Fahrradbügel (N35)				ja	-	-	-		kontinuierliche Maßnahme
Schulwegsicherung Eberhof (N36)				ja	nein	11/2023	12/2023		geplante Ausführung in den Sommerferien 2023 / nur Nebenflächen
Veloroute 5 Oberaltenallee zw. Nr. 74 und Leo-Leistikow-Allee (N37)					ja	02/2024	10/2024		
BR 24 Wiesendamm (N39)				ja	ja	Q4/2024	Q4/2025		Vorbereitung 1. Planverschiebung
Bezirkliches Radverkehrskonzept (N40)				ja	-				Konzeptfertigstellung: Q4 / 2023
Radservicestationen (Klimaplanmittel)				ja	-	10/2022	12/2023		(City-Nord, Komponistenviertel, UKE)
BR 18 Kommunaltrasse Martinistraße (N42)				ja	ja	2025	2025		Variantenuntersuchung durch VU läuft; ggf. Eintrag in ROADS ändern
BR 18 Martinistraße-Ost (N43)	x			ja	ja	Q2/2024	Q4/2025		1. Planverschiebung ist am 28.08.2023 erfolgt
Knoten Löwenstraße/Abendrothsweg FVS Hoheluft-Ost				ja	ja	2025	2025		
Osterbekstraße (zwischen Barmbeker Straße und Schleidenstraße)	x			ja	ja	Q4/2024	Q3/2025	Drs. 21-1031	Finanzierung über Bündnis für RF gesichert, Kooperationsverfahren mit Stromnetz Han
Stübeheide Fahrradstraße (N41)				ja	ja	2025	2025		Kooperation mit Wandsbek (Planung Nord, Bauausführung Wandsbek)
Maienweg zw. Sengelmannstraße und Am Hasenberge (N46)				ja	ja	2024	2024		bisher nur Prüfauftrag / in ROADS auf 2025 wegen LSBG Maßnahme, Machbarkeitsstudi
Querungshilfe Am Hasenberge (N48)				ja		Q3/2024	Q4/2024		
Radwegsanierung Jahnring (N51)				ja		2025	2025		kurzfristig höchstens Sanierung einzelner Abschnitte
VR 5 Poppenhusenstraße (N53)				ja		Q4/2024	2025		Vorzugsvariante abgestimmt, Vorbereitung 1. Planverschiebung
Verkehrsberuhigung Südring (N47)				ja		2024	2024		VU-Beauftragung erfolgt; in Zusammenhang mit LSBG-Maßnahme Saarlandstraße
Hartwicusstraße-West (zwischen Schwanenwik und Mundsburger Damm) (N55)				ja		2024	2024		
Fußverkehrsfröderung im Schulumfeld (BV-Mittel)				ja					noch nicht konkretisierte Einzelprojekte, ggf. keine bauliche Maßnahme
Deckensanierung Hofweg (N58)	/	/	/	ja	ja	Q3/2024	Q3/2024		Bauzeit derzeit fraglich; entweder bis 01.03.2024 fertig oder ab Juli 2024
Wayfinding-Pilotprojekt Velorouten (N57)	/	/	/	ja	ja	11.09.2023	25.09.2023		abgeschlossen (kein Bau)
Fahrradstraße Goernestraße (N54)	/	/	/	ja	ja	2024	2024		
Elbfiets	/	/	/	ja	ja				Projekt zur Förderung der Mobilitätswende: Lastenrad-Testphase für ausgewählte Hau
(Fußverkehrsfröderung) Heubergredder (FVS Alsterdorf)	/	/	/	nein					beim BfdRF angemeldet, noch nicht final bestätigt

Projektliste MR22+MR24									
18.12.2023									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu-,Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Eintragung in ROADS	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Sonstiges									
Sonstige Projekte									
SO Umgestaltung Louis-Braille-Platz (LSBG)				ja	nein	2024		Drs- 21-2481	1. Verschickung ist erfolgt, Zurzeit Vorbereitung Schlussverschickung
SO Aufstellung Sitzbänke (100-Bänke-Programm)	x	x	x	ja	-	7/2022	04/2024	Drs. 21-0781 und viele weitere	Einbau von seniorengerechten Sitzbänken an unterschiedlichen Orten auf das gesamte Bezirksamtsgebiet verteilt. Ausführungszeiträume ungenau
SO Betreuung SL/LSBG Maurienbrücke inkl. Anschlussbereiche	/	/		ja	?	12/2020	12/2023	Drs. 19-0421	Ausführungszeiträume ungenau
SO Metrobuslinie 17 Bushaltestellen Jarrestraße	x	x	x	ja	ja	02/2024	07/2024	Drs. 21-1575	Sondermittel BVM
SO Umbau Hst. Klinikum Nord (Bus192) beide Fahrtrichtungen	x	x	x	ja	ja	10/2023	07/2024	Drs. 21-0980	Haushaltsmittel stehen zur Verfügung
SO Probsteyer Platz (RISE)				ja	nein	10/2023	02/2024		nicht terminiert
SO Wandse, Sohlgleite				ja	nein	10/2023	11/2023		
SO Raakmoorgraben, Entschlammung				ja	nein				
SO Gehweg Oberschlessische Straße zwischen H.-Nr. 1 und 24 (RISE)					nein				nicht terminiert
SO Straßenbegleitgrünfläche Eulenkamp/ Nordschleswiger Straße (RISE)					nein				nicht terminiert, 1 Bank neu ausgetauscht, zwei im Bestand werden umgesetzt.
Abgeschlossene Maßnahmen mit Restaufgaben									
GI Alter Teichweg (Krausestr - Eulenkamp)	x	x	x	ja		2019	6/2022	Drs. 20-4102	Schlussrechnung, Nachtragsbearbeitung
VR 4 Hudtwalckerstraße (N04)	x	x	x	ja		ab 06/2019			
VR 5 N Pergolenviertel (N05)	x	x	x	ja		fertig			
VR 4 Fibigerstraße (N06)	x	x	x	ja		ab 10/2020			Nachtrags-AU-Bau und Nachtragsvereinbarung
VR 4 Foorthkamp / Immenhöven (N08)	x	x	x	ja		ab 10/2019			
VR 4 Tangstedter Landstraße (N09)	x	x	x	ja		ab 09/2020			
VR 4 Moorreye (N11)	x	x	x	ja		ab 04/2020			
VR 4 Kleekamp (N12)	x	x	x	ja		ab 09/2020			
VR 4 Fuhsbütteler Damm (N13)	x	x	x	ja		ab 07/2020			
VR 4 Maienweg, GI Knoten Sengelmanstraße (N14)	x	x	x	ja		fertig			
VR 5 Mundsbürger Damm (N22)	x	x	x	ja		III. Q 2020			
PE Knickweg	x	x	x	ja					
PE Martinstraße 95	x	x	x	ja					
PE Humboldtstr. 56	x	x	x	ja					

Projektliste MR22+MR24									
18.12.2023									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenczuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu-,Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Eintragung in ROADS	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
PE EKZ Langenhorn Markt/Eberhofweg	x	x	x	ja					
PE Familienbad Ohlsdorf, Im Grünen Grunde 1 (OH 12)			x	ja					
PE Diekmoorweg 2.+3. BA	x	x	x	ja					
PE Wiesendamm 43-45	x	x	x	ja		2018			Abwicklung Wiederherstellung durch MR 23
PE Drosselstraße (Steilshooper Str.) BN11			x	ja					§13(5)HWG
PE Steilshooper Str. / Wittenkamp (BN 11)	x	x	x	ja					
PE Jacobstift / Efeuweg / Krochmannstraße	x	x	x	ja					
PE Langenhorner Chaussee 672-680	x	x	x	ja					
PE Poßmoorweg 38a	x	x	x	ja					
PE Alsterdorfer Damm 22-24 (Verkauf Wegfläche)	x	x	x	ja					
PE Wiesendamm 23	x	x	x	ja					
PE BS 35 -Vogelweide 33/37	x	x	x	ja					
PE Winterhude 71 (ex Postpyramide)	x	x	x	ja					
PE RZ Private Erschließung Wohnen am Wolkausweg (Anteil Kompl	x	x	x	ja					
LE Barmbek-Nord 11, Ablaufleitung zu Seebek	x	x	x	ja					
GI Maienweg, zwischen Hindenburgstraße und Sengelmanstraße	x	x	x	ja		3.Q.2019	fertiggestellt	Drs. 20-6392	
Wiesendamm Ost (Saarlandstr. - Hufnerstr.)	x	x	x	ja					
LE Warnckesweg, GB 30	x	x	x	ja					
PE GB 25 - Tarpenbeker Ufer	x	x	x	ja					
PE RZ B-Plan Barmbek-Nord 11 - Wittenkamp / Steilshooper Straße (Umlegung Parken; Argus)	x	x	x	ja		2021			
PE RZ Steilshooper Str. / Wittenkamp (BN 11) Anschlusspl. inkl. De	x	x	x	ja					
LE "Finkenau" UH 12	x	x	x	ja					
LE BS 12/BS 36 , 3. BA (Grete-Zabe-Weg)	x	x	x	ja					SR?, Überweisung Flurstücke durch LIG hakt. Widmung läuft
LE LA22				ja					
3. Teilendausb., HSA, Jütlandring,Ochsenstieg,Fassbinderw.,Feilenhauerw.	x	x	x	ja					Abnahmeprotokolle? Schlussrechnung?--> Bauleitung!
LE LA22 Lückenschl. Nebenfl. Ochsenweberstr./Feilenhauerw.	x	x	x	ja					fertig, Schlussrechnung?--> Bauleitung!
LE LA22 Leyendeckerw., Ochsenweberstr.	x	x	x	ja					fertig, Baumpflege bis 2022
NUA Maria-Louisen-Straße - Radfahrstreifen 2. BA	x	x	x	ja					Schlussrech.Bäume, ÖB fehlen, Baumpf. bis 2022
GI, BHS Wattkorn in der Tangstedter Landstraße	x	x	x	ja			2018?		fertig
LE La 66, Fritz-Schumacher-Allee	x	x	x	ja					
PE Appener Weg	x	x	x	ja					
PE Fuhlsbüttlerstr. 136-146 / Hellbrookstraße 42	x	x	x	ja		2/2022	5/2022		
PE UH14 Kanalstraße 44	x	x	x	ja		4/2022	7/2022		Markierungsarbeiten ausstehend
PE WI/BN 81- Alte Wöhr				ja					

Projektliste MR22+MR24									
18.12.2023									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegenschafterschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu-,Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Eintragung in ROADS	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
PE Groß Borstel 25, Nedderfeld									
LE BS2 Mesterkamp, 1. Baustufe	x	x	x	ja		05/2022	09/2022		
SO RISE-Fördergebiet Dulsberg Teilumbau südöstliches Ende Elsässer Straße: „Elsässer Platz“	x	x	x	ja		07/2021	03/2022	Drs. 21-1205	Maßnahme abgeschlossen, Finanzierung über SL, z.Zt. stehen die Schlussrechnungen noch aus
PE BN11 Ivensweg	x	x	x	ja	ja	25.07.2022	28.10.2022		Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung ausstehend
PE BS 37 - Beethovenstraße - Restarbeiten	x	x	x	ja	ja	15.08.2022	03/2023		Einsatz von Komplementärmitteln
EMI Preystraße (Verkehrsberuhigter Bereich)	/	/	/	ja	ja	03.04.2023	06/2023		Maßnahme abgeschlossen, Schlussrechnung ausstehend
PE BN Hardorffsweg 10	x	x	x	ja	ja	27.03.23	15.09.2023		Abnahme erfolgt am 15.09.23, SR ausstehend
EMI-Steilshooper Straße zwischen Drosselstraße und Hellbrookstraße	/	/	/	ja	ja	04.10.2022	04/2023		
EMI-Steilshooper Straße zwischen Hellbrookstraße und Habichtstraße	/	/	/	ja	ja	04/2023	05/2023		
EMI-Junkersdamm	/	/	/	ja	ja	13.02.2023	17.03.2023		Baubeginn im Februar 2023 abhängig von Witterung
EMI-Reestück - Kehre	/	/	/	ja	ja	22.05.2023	02.06.2023		
EMI-Olenland	/	/	/	ja	nein	15.05.2023	19.05.2023		

Projektliste MR22+MR24									
18.12.2023									
Abkürzung: RF=Bündnis für Fuß- und Radverkehr; LE=Liegeschaferschließung; PE=Privaterschließung; PE=Privaterschließung mit Komplementärmitteln aus Rahmenzuweisung; GI=Grundinstandsetzung; NUA=Neu-,Um- und Ausbau; SO=Sonstige Projekte									
Projekt	1.VS	SV	AU-Bau	Finanzierung gesichert	Eintragung in ROADS	Baubeginn	Bauende	Drucksache	Bemerkungen
Zurückgestellte Maßnahmen									
PE RZ Martinstraße 95 + Knoten Hoheluftch. und Tropplowitzstraße	x				ja			Drs. 21-1189	ruht, da keine Mittel für Eimsbüttel durch BVM
SO Haltestelle Bezirksamt Hamburg-Nord									ruht da keine Mittel der BVM
SO Umbau Hst. Hohe Liedt (Bus 192) beide Fahrtrichtungen --> ruht z.Z: (Politik)					ja			Drs. 21-1532	ruht wg. pol. Beschluss,
GI, BHS + Knoten Hohe Liedt	x	x		nein					nach Schlussversch.,Proj. zurückgest., IOB raus!
VR 4 Neuberger Weg/Hohe Liedt (N07)								Drs. 123.50-04	// vorläufig eingestellt
VR 5 Knoten Rümkerstraße/Steilshooper Sraße (NO20)								Drs. 21-1990	// vorläufig eingestellt im Zusammenhang U5
PE Holsteinischer Kamp 23 (Hotel)									Maßnahme ruht
Gehwegüberfahrten Uferstraße/Lortzingstraße (N52)						2025	2025		PK hat befristeter Schilderlösung zugestimmt, daher derzeit zurückgestellt