




TB3

Barrierefreier Ausbau Stufe II – Haltestellen 2018

19.06.2017 – Regionalausschuss Barmbek – Uhlenhorst – Hohenfelde – Dulsberg

Vorstellung der Hst. „Alter Teichweg“ – „Straßburger Straße“ – „Lübecker Straße“ U1



Barrierefreier Ausbau von U-Bahn Haltestellen

Hst. Lübecker Straße (U1)

Aufzug U3/U1



Barrierefreier Ausbau von U-Bahn Haltestellen

Hst. Lübecker Straße (U1)

Bauliche Maßnahmen

- ➔ Neubau von einem Aufzug zw. Bahnsteigebene Linie U1 und Verbindungstunnel/Bahnsteigebene Linie U3
- ➔ Neubau von einem Erschließungsbauwerk incl. Technikraum auf dem bestehenden Tunnelbauwerk der Bahnsteighalle Linie U1
- ➔ Neubau Bahnsteigteilerhöhung/Barrierefreier Einstiegsbereich
- ➔ Neubau Taktiles-Leitsystem in Bahnsteigebene
- ➔ Erforderliche Anpassung und Ergänzung der Bahnsteigeinrichtung

Besonderheiten

- ➔ Temporäre Verkehrsführung für 2 Bauabschnitte mit Baugruben mitten im Straßenraum der Lübecker Straße
- ➔ Herstellen des Verbindungsbauswerkes auf der Tunneldeckel im laufenden Verkehrs

Barrierefreier Ausbau von U-Bahn Haltestellen

Lageplan



Hst. Lübecker Straße (U1)



Barrierefreier Ausbau von U-Bahn Haltestellen

Hst. Lübecker Straße (U1)



Planung Schalterhallenebene




Barrierefreier Ausbau von U-Bahn Haltestellen

Hst. Lübecker Straße (U1)

Planung Schnitte und Ansichten Straßen-, Schalterhallen-, Bahnsteigebene



Lübecker Straße
Höhenlage Straße / Gelände
im Zuge der Machbarkeitsstudie
nicht vermessen!



TB3 • Folie 24




HOCHBAHN

Barrierefreier Ausbau von U-Bahn Haltestellen

Hst. Lübecker Straße (U1)


Planung Bahnsteigebene



Barrierefreier Ausbau von U-Bahn Haltestellen

Hst. Lübecker Straße (U1)

Planung Verkehrsführung 1.BA




- Fällung von 4 Bäumen erforderlich
 - Entfall 1 Fahrstreifen je Richtung für die Bauphase

Barrierefreier Ausbau von U-Bahn Haltestellen

Hst. Lübecker Straße (U1)

Planung Verkehrsführung 2.BA



BfRA II – Paket 2 (Baustart 2018) - Haltestelle Lübecker Straße U1

Geplanter Bauablauf:

- ➔ Baubeginn ab Juni 2018 mit Baustelleneinrichtung im Straßenraum der Lübecker Straße mit Entfall von einem Fahrstreifen je Richtung
- ➔ 2-wöchige U-Bahn-Betriebsunterbrechung vom 01.07.2018 – 15.07.2018
- ➔ Ende der Baumaßnahme im Straßenraum am 12.10.2018
- ➔ Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme Aufzug Ende 2018

Folgende Abstimmungen haben bereits stattgefunden:

- ➔ LSBG, KOST
- ➔ VD, PK
- ➔ Bezirksamt Nord