

Übersicht Baumaßnahmen

2020

Stand

26.01.2021

Id.	Maßnahme	MR 21 NR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung		
					geplanter Zeitraum	Dauer				
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksstraßen Winterschäden Allg. Erschließung		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="display: flex; align-items: center; width: 100%;"> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">ÖPNV</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; width: 100%;"> <span style="background-color: #ffcccc; padding: 2px;">FR</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; width: 100%;"> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">NJA</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; width: 100%;"> <span style="background-color: #ffcccc; padding: 2px;">StrB/GI</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; width: 100%;"> <span style="background-color: #ccffcc; padding: 2px;">eeH</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; width: 100%;"> <span style="background-color: #ffcccc; padding: 2px;">Frost</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; width: 100%;"> <span style="background-color: #ffcccc; padding: 2px;">WS</span> </div> <div style="display: flex; align-items: center; width: 100%;"> <span style="background-color: #ffcccc; padding: 2px;">Er</span> </div> </div>							
Nr.										
1.1	Deichquerung Alte Harburger Elbrücke	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.A	N.N.	8 Wochen	N.N.	Nach Deichbaumaßnahme, Abhängig vom LSBG		
1.2	Nartenstraße (Kreisverkehr Neuländerstraße)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.B	N.N.	N.N.	N.N.	Grundstücksankäufe notwendig Schlußverschiebung erfolgte am 30.04.2020 Aktuell ist eine Poo-Lib-Line angedacht		
1.3	Veritaskai	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	3.Quartal 2021 - 4 Quartal 2021	18 Wochen	N.N.			
1.4	Kanalplatz	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.C	4.Quartal 2021 - 2 Quartal 2022	18 Wochen	N.N.			
1.5	Kreisverkehr Harburger Schlossstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.E	2022 ff.	24 Wochen	N.N.	Befindet sich noch in der Planung		
1.6	Kanalplatz, Blohmstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01.D	März 2021 Start mit Blohmstraße H01.D	24 Wochen	1.820.000,00 €			
2	Verbindung zwischen Blohmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2024	12 Wochen	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren durch DB, Beauftragung einer Kartierung durch PRISMA		
3	Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	2.Quartal 2021 - 4 Quartal 2021	16 Wochen	2.400.000,00 €	Bürgerinitiative vor Ort, Versicherungsthematik, kleines Ing.-Bauwerk zum Abfangen Bahndamm		
3.1	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.A	März 2022 bis August 2023	24 Wochen	2.576.910,00 €	Gründerwerb notwendig, Containerlagerplatz muss aufgegeben werden, aktuell Unterteilung in 3 Unterabschnitte		
3.2	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.B	März 2022-Dez 2022	41 Wochen	2.991.200,00 €	Gründerwerb notwendig, Koordinierung mit HIE, B-Plan-Verfahren		
3.3	Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12.C	2022/ 2023	15 Wochen	1.308.650,00 €	Gründerwerb notwendig, Koordinierung mit HIT		
4	Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06	N.N.	N.N.	N.N.	Gründerwerb notwendig (H06), BVM beauftragt HPA zum Bau einer höhenfreien Gleisquerung - Abstimmungsbedarf Festlegung Route in		
5	Verbindung zwischen Am Radeland und Hausbruchermoor	MR21	FR	Veloroute 10-H07	H07 12/2020	12 Wochen	1.265.900,00 €	Es müssen kostspielige Ausgleichsmaßnahmen erfolgen		
5.1	Verbindung zwischen Zum Dubben und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H08	Fertigstellung im 1 Quartal 2021	ca. 34 Wochen	1.447.000,00 €	Witterungsbeding wurden die Arbeiten vorerst unterbrochen		
6	Maßnahmen fertiggestellt Cuxhavener Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09.1	Fertigstellung im 1 Quartal 2021	13 Monate	3.744.645,00 €	Restarbeiten		
7	Maßnahmen fertiggestellt Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09.2	Fertigstellung im 1 Quartal 2021	12 Wochen	1.155.000,00 €	Restarbeiten		
8	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Westlicher Anschluss	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.1	N.N.	N.N.	N.N.	Gründerwerb ist nicht möglich, Abschnitt gestoppt, Ing. Bauwerklösung ist angedacht		
8.1	Grünverbindung an den Gleisen (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.2	März 2021	15 Wochen	1.833.241,00 €	§125-Fläche in Grünanlage		
8.2	Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Rehrstieg, Knoten Steppenweg (KVP)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.3	N.N.	N.N.	N.N.	Knoten Anpassung erforderlich, Kreisverkehr angedacht, derzeit noch in Planung		
9	Zwischen Bahnhof Neugraben und Im Neugrabener Dorf	MR21	FR	Veloroute 10 - H 11	Fertigstellung April/ Mai 2021	16 Wochen	764.648,66 €	Maßnahme ist in Umsetzung, Fa. KEMNA		
10	Hannoversche Straße Süd	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.D	Nov. 2019 bis März 2021	15 Monate	5.320.000,00 €	2 stark eingeschränkte Bauzeiten wg. Sanierung BAB 261 Witterungsbeding Verzögerungen		
11	Hannov. Straße / Knoten Seevestraße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.E	Jan. 2021 bis Mai 2021	4 Monate	1.330.000,00 €	Auftrag Meyer GmbH (Uelzen) vergeben		
12	Hannov. Straße Knoten Neuländer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.C	Juni 2021 bis Jan. 2022	7 Monate	2.000.000,00 €	Freigabe durch die Kost erteilt		
13	Hannoversche Straße Nord	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.B	Jan. 2022 bis Dez. 2022	12 Monate	4.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich.		
14	Hannov. Straße Knoten Neul. Hauptdeich	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.A	2023 bzw. 2024	13 Monate	3.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich, Buslinie ist in Bauzeit zu verlegen.		
15	Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	ab 2022 ff.	N.N.	1.236.700,00 €	Gründerwerb notwendig		
16	Denickestraße (Fahrradstraße)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.A	Fertigstellung Mai 2021	8 Monate	970.000,00 €	Baumaßnahme ist im Zeitplan		
17	Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	2022 ff.	4 Monate	2.000.000,00 €	Wegen fehlender Genehmigung der KOST war Verschiebung auf 2022 erforderlich		
18	Denickestraße bis Triftstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	Fehlende Kapazitäten, daher auf 2022 verschoben	12 Monate	4.500.000,00 €	Realisierung erst nach Fertigstellung H 03.A sinnvoll		
							47.911.494,66 €			
1	Beerentalweg	MR 22	NJA	2012 Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen und Grün	unbekannt	2 Wochen	27.000,00 €	Fehlende Kapazitäten		
							27.000,00 €			
1	Fernerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013 Grundrandsansetzung Rustr. - Eißend Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Fehlende Kapazitäten		
2	Heimfelder Straße	MR 22	StrB/GI	2014 Sanierung Fahrbahn	unbekannt	1 Monat	375.000,00 €	Fehlende Kapazitäten		
3	Bissingstraße	MR 21	StrB/GI	2015 Querungshilfe KITA	ab Mai 2021	2 Wochen	50.000,00 €	wegen Baustelle KITA		
4	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017 Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Fehlende Kapazitäten		
5	Mercedesstraße	MR 22	StrB/GI	2017 DSK	2021	2 Wochen	63.000,00 €			
6	Ostheide	MR 22	StrB/GI	2019 DSK	2021	2 Wochen	noch nicht ermittelt			
7	Noblestraße	MR 22	StrB/GI	2017 Deckensanierung, Umpfanung Parkraum	2021	2 Monate	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen		
8	Wilseder Ring	MR 22	StrB/GI	2019 Grundrandsansetzung	2021	4 Monate	noch nicht ermittelt	Fehlende Kapazitäten		
9	Eißendorfer Pferdeweg	MR 22	StrB/GI	2019 Sanierung Fahrbahn	2021	3 Wochen	273.000,00 €			
10	Herrmannsburger Weg	MR 22	StrB/GI	2019 DSK	2021	2 Wochen	noch nicht ermittelt			
11	Rönneburger Straße	MR 22	StrB/GI	2019 Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2020/2021	6 Wochen	166.500,00 €			
12	Hörstener Straße	MR 22	StrB/GI	2019 Sanierung Fahrbahn	2021	2 Wochen	noch nicht ermittelt	Fehlende Kapazitäten		
13	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR 22	StrB/GI	2019 DSK	2021	2 Wochen	noch nicht ermittelt			
14	Reeseberg	MR 22	StrB/GI	2019 Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	2021	4 Wochen	225.000,00 €			
							1.433.500,00 €			
1	Haltestelle Thörstraße ÖPNV	MR 21	ÖPNV	2014 Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn	2021	3 Wochen	50.000,00 €	Fehlende Kapazitäten		
							50.000,00 €			
1	Eifenwiese	MR 21	Er	Geländemodellierung für Erschließung abgeschlossen, z.Z. U	im Bau		650.000,00 €			
							650.000,00 €			
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	2021/2022		265.000,00 €	Gründerwerb notwendig		
2	Vogteistraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden		
3	Wattenbergstraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		25.000,00 €	zurückgesetzt		
4	Sudermannstraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden		
5	Am Hohen Knäbel	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Frühjahr 2021, Leitungen		1.200.000,00 €			
							1.640.000,00 €			