



MR 21 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

176.727 €

Am Friedhof

Abschnitt: von Rahlstedter Straße bis Schöneberger Straße  
 Beschreibung: Grundinstandsetzung  
 Verursacher: Fahrbahnzustand

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

Eekbalken

Abschnitt: von Münzkamp bis Am Hehsel  
 Beschreibung: Grundinstandsetzung  
 Verursacher: Wegeaufsicht / baulicher Zustand

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Vorplanung

Haldedorfer Straße / Werner-Otto-Straße

Abschnitt: Kreuzungsbereich  
 Beschreibung: Verbesserung der Verkehrsqualität  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2091

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Planungsbeginn 2020

Heiddieck / Elersweg und Heiddick / Elersring

Abschnitt: Einmündungsbereiche  
 Beschreibung: Herstellung von "Gehwegüberfahrten"  
 Verursacher: Anwohnerbeschwerden, PK 35

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Planungsbeginn 2021

Hohnerkamp

Abschnitt: von Berner Chaussee bis Lüdmoor  
 Beschreibung: Neuordnung des ruhenden Verkehrs und Instandsetzung der Nebenflächen  
 Verursacher: Polizei

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Ausführungsplanung

Horstweg

Abschnitt: von Weißdornweg bis zur Wendekehre  
 Beschreibung: Grundinstandsetzung  
 Verursacher: Fahrbahnzustand / Bürgerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

Hüllenkamp

Abschnitt: Schöneberger Straße bis Grunewaldstraße  
 Beschreibung: Parkplatzmarkierungen  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-0510.1

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Ausführungsplanung

Jacobshagener Weg / Kronsheide

Abschnitt: von Am Kroog bis Rummelsburger Straße  
 Beschreibung: Fahrbahnerneuerung  
 Verursacher: Anwohnerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Entwurfsplanung (Kostenunterlage)

Kupferdamm

Abschnitt: von Sonnenweg bis Pulverhofsweg  
 Beschreibung: Umgestaltung der Verkehrsflächen  
 Verursacher: Straßenzustand

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

Schulteßdamm

Abschnitt:  
 Beschreibung: Parken auf dem Seitenstreifen  
 Verursacher: Feuerwehrzufahrt behindert

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Vorplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### Walddorferstraße

Abschnitt: von Wendemuthstraße bis Berner Heerweg  
 Beschreibung: Fahrbahnanierung und Neuordnung der Nebenflächen  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-5142

Projektziel: Vorplanung (Haushaltsunterlage)  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### Wentzelplatz / Heegberg

Abschnitt: Zufahrt SDZ  
 Beschreibung: Einrichtung von Behindertenparkplätzen  
 Verursacher: Anliegerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Planungsbeginn 2020

## 2 Erschließungen

### 2.1 Erschließungen (nur Planung)

9.328 €

#### Heidstücken (B-Plan Bramfeld 58)

Abschnitt: von Heidstückenkehre bis Reembusch  
 Beschreibung: Entsiegelung der Nebenflächen  
 Verursacher: B-Plan Folgemaßnahme

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Planungsbeginn 2021

#### Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Abschnitt: Innere Erschließung  
 Beschreibung: Innere Erschließung  
 Verursacher: Finanzbehörde

Projektziel: Abschluss der Planungsphase (Block 3) 2020  
 Projektstand: Ausführungsplanung (Block 3)

### 2.2 Öffentlich-rechtliche Verträge (inklusive Ausführung)

335.900 €

#### ÖRU Rehagen (Butterbauernstieg) (B-Plan Hummelsbüttel 28)

Abschnitt: Äußere und Innere Erschließung  
 Beschreibung: Erschließungsstraße und Anbindung an Ring 3  
 Verursacher: Öffentlich Rechtliche Unterbringung

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2021  
 Projektstand: Bauausführung

#### ÖRV Am Neumarkt (Nestle)

Abschnitt: Haus Nr. 20  
 Beschreibung: Rechtsabbiegespur zur Firma Nestle  
 Verursacher: Polizei / Verkehrssicherheit

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Bauausführung

#### ÖRV Am Stühm-Süd

Abschnitt: gegenüber Haus Nr. 80  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Steg

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

#### ÖRV Bannwarthstraße

Abschnitt: Zufahrt Stromnetz und Otto  
 Beschreibung: Herstellung einer Wendeanlage  
 Verursacher: Gewerbeerschließung

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

#### ÖRV Bergstedter Kirchenstraße (B-Plan Bergstedt 24)

Abschnitt: Stichstraße neben Haus Nr. 22  
 Beschreibung: Herstellung einer Erschließungsstraße mit Wendekehre  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Bauausführung

#### ÖRV Bovestraße

Abschnitt: Haus Nr. 5-11  
 Beschreibung: Neubau eines Wohn- u. Geschäftshauses (23 WE) - Ausbau der Nebenflächen  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Bau abgeschlossen

#### ÖRV Bramfelder Chaussee

Abschnitt: Haus Nr. 253  
 Beschreibung: Verbreiterung Nebenflächen und Anschluss an Bramfelder Dorfgraben  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### ÖRV Bramfelder Dorfplatz (B-Plan Bramfeld 69)

Abschnitt:   
 Beschreibung: Wohnerschließung Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2020  
 Verursacher: Investor Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

### ÖRV Brauhausstieg

Abschnitt: von Stichweg Brauhausstieg bis Wandsbeker Königstraße Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2020  
 Beschreibung: Fahrbahnneubau und Neuordnung des ruhenden Verkehrs Projektstand: Bauausführung  
 Verursacher: Investor

### ÖRV Bredenbekkamp (B-Plan Wohldorf-Ohlstedt 19)

Abschnitt:   
 Beschreibung: Wohnerschließung Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Verursacher: Investor Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Charlottenburger Straße

Abschnitt: Haus Nr. 2 Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Beschreibung: Parkstände schaffen und Nebenflächen neuordnen Projektstand: Planungsbeginn 2020  
 Verursacher: Investor

### ÖRV Fenglerstraße (B-Plan Wandsbek 83)

Abschnitt: Fenglerstraße, Kornbergstraße, Am Neumarkt   
 Beschreibung: Wohnerschließung Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Verursacher: Investor Projektstand: Planungsbeginn 2021

### ÖRV Fiersberg (B-Plan Lemsahl-Mellingstedt 19)

Abschnitt:   
 Beschreibung: Wohnerschließung Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2021  
 Verursacher: Investor Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Flughafenstraße (B-Plan Hummelsbüttel 7)

Abschnitt: östlich Moorreye   
 Beschreibung: Neubau einer Erschließungsstraße mit Wendeanlage Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Verursacher: Investor (SAGA) Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Hegeneck

Abschnitt: Haus Nr. 5-9 und 13   
 Beschreibung: Umgestaltung der Nebenflächen und Anlegen von Parkständen Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Verursacher: Investor Projektstand: Planungsbeginn vom Investors abhängig

### ÖRV Heukoppel

Abschnitt: von Bramfelder Dorfplatz bis Ellernreihe   
 Beschreibung: Herstellung von Überliegerplätzen aufgrund der Umplanung des Dorfplatzes Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Verursacher: U5, Hochbahn Projektstand: Ausführungsplanung

### ÖRV Heuorts Land (B-Plan Farmsen-Berne 38)

Abschnitt: Berner Heerweg westlich Haus Nr. 367   
 Beschreibung: Wohnerschließung Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2021  
 Verursacher: Investor Projektstand: Übernahme steht aus

### ÖRV Küpperkoppel

Abschnitt: von Küperstieg bis Tonndorfer Hauptstraße   
 Beschreibung: Wohnerschließung Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Verursacher: Steg Projektstand: Grundlagenermittlung

### ÖRV Lademannbogen

Abschnitt: Betriebshof Hochbahn   
 Beschreibung: Anpassung der Zufahrt zum Betriebshof Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Verursacher: Hochbahn Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Moosrosenquartier (B-Plan Bramfeld 71)

Abschnitt: westlich und östlich Moosrosenweg   
 Beschreibung: Wohnerschließung Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Verursacher: Investor Projektstand: Vorplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### ÖRV Moosrosenweg (B-Plan Bramfeld 72)

Abschnitt: nördlich Moosrosenweg  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Mützendorpsteed (B-Plan Bramfeld 70)

Abschnitt: Stichstraße  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### ÖRV Petunienweg

Abschnitt:  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-0252.1 / Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Rauschener Ring

Abschnitt: Haus Nr. 15-17  
 Beschreibung: Umbau der östlichen Nebenflächen, Schaffung von Parkständen  
 Verursacher: Investor

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2021  
 Projektstand: Bau abgeschlossen

### ÖRV Redderberg

Abschnitt: südlich Haus-Nr. 27  
 Beschreibung: Wendeanlage zur Schulwegsicherung  
 Verursacher: Investor (KITA)

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Bau abgeschlossen

### ÖRV Scharbeutzer Straße

Abschnitt: Stichstraße Doberaner Weg  
 Beschreibung: Umgestaltung der Kita-Zufahrt  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### ÖRV Spitzbergenweg (B-Plan Rahlstedt 130)

Abschnitt:  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Ausführungsplanung

### ÖRV Steilshoop

Abschnitt: Edwin-Scharff-Ring (Ring 2+11), Fritz-Flinte-Ring (Ring 3)  
 Beschreibung: Umbau der Nebenflächen  
 Verursacher: Feuerwehraufstellflächen

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Stephanstraße

Abschnitt:  
 Beschreibung: Neubau von 174 Wohneinheiten  
 Verursacher: Investor SAGA

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

### ÖRV Stormarnplatz

Abschnitt: Haus Nr. 2-6  
 Beschreibung: Umbau der öffentlichen Nebenflächen, inkl. Hennebergstraße  
 Verursacher: Investor

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2020  
 Projektstand: Übernahme steht aus

### ÖRV Wandsbeker Königstraße (B-Plan Wandsbek 81)

Abschnitt: ehemaliges Budnikowski-Gelände  
 Beschreibung: Wohnerschließung  
 Verursacher: Investor

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2021  
 Projektstand: Bauausführung

### ÖRV Wentzelplatz (B-Plan Poppenbüttel 44)

Abschnitt: Neubau Wohn- und Geschäftshaus  
 Beschreibung: Neuordnung der Nebenflächen  
 Verursacher: Investor

Projektziel: vom zeitlichen Ablauf des Investors abhängig  
 Projektstand: Vorplanung

## 3 Erstmalige Engültige Herstellung (EEH) - wird durch MR 22 geplant

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

## 4 Öffentlicher Personennahverkehr

83.896 €

### Bahnhof Tonndorf

Abschnitt: Bushaltestelle und Parkplatz  
 Beschreibung: Umgestaltung  
 Verursacher: Hochbahn / S-Bahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### Barrierefreie Herstellung von Bushaltestellen

Abschnitt: gesamtes Bezirksgebiet  
 Beschreibung: Umbau Haltestellen, Herstellung Leiteinrichtungen  
 Verursacher: Hochbahn / Bürgerbeschwerden

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Bestandsaufnahme

### Bekassinenau

Abschnitt: Haltestelle Alter Zollweg (Richtung U-Berne)  
 Beschreibung: Herstellen der Barrierefreiheit  
 Verursacher: Hochbahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### Bushaltestellen Provisorien

Abschnitt: Alter Zollweg, Doberaner Weg, Duvenstedter Triftweg, Richardstraße  
 Beschreibung: Einrichtung von provisorischen Haltestellen  
 Verursacher: Hochbahn (Fahrplanwechsel)

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Ausführungsplanung

### Bushaltestellen U5

Abschnitt: Steilshooper Allee, Steilhooper Straße, Gründgenstraße  
 Beschreibung: Haltestellenanpassungen, -neubau für U5 Bau  
 Verursacher: Hochbahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### Sorenkoppel

Abschnitt: Wendeanlage Endhaltestelle  
 Beschreibung: Umgestaltung  
 Verursacher: Verkehrszustand / Hochbahn

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

## 5 Radverkehr

### 5.1 Bündnis für den Radverkehr

249.031 €

#### Veloroute 13 - Abschnitt W30

Abschnitt: Wagnerstraße von Eilenau bis Wandsbeker Chaussee  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Ausführungsplanung  
 Projektstand: Vorplanung

#### Veloroute 5 - Abschnitt W05

Abschnitt: Fabriciusstraße (Nord) von Leeschenblick bis Bramfelder Chaussee  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

#### Veloroute 5 - Abschnitt W06.2

Abschnitt: Frahmredder von Saseler Chaussee bis Stormarnplatz  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Grundlagenermittlung

#### Veloroute 5 - Abschnitt W08

Abschnitt: von Alte Mühle bis Duvenstedt  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Vorplanung

#### Veloroute 5 - Abschnitt W31

Abschnitt: Gustav-Seitz-Weg  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Vorplanung

#### Veloroute 6 - Abschnitt W16.2

Abschnitt: Tilsiter Straße von Lesserstraße bis Am Stadtrand  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
 Projektstand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### Veloroute 6 - Abschnitt W16.3

Abschnitt:	Eckerkoppel von Am Stadtrand bis Tegelweg	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Ertüchtigung der Radwegeverbindung	Projektstand:	Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Verursacher:	Bündnis für den Radverkehr		

### Veloroute 6 - Abschnitt W16.4

Abschnitt:	Eckerkoppel von Tegelweg bis Friedrich-Ebert-Damm	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Ertüchtigung der Radwegeverbindung	Projektstand:	Entwurfsplanung (Kostenunterlage)
Verursacher:	Bündnis für den Radverkehr		

### Veloroute 6 - Abschnitt W18

Abschnitt:	Berner Heerweg von August-Krogmann-Straße bis Neusurenland	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Ertüchtigung der Radwegeverbindung	Projektstand:	Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Verursacher:	Bündnis für den Radverkehr		

### Veloroute 7 - Abschnitt W10

Abschnitt:	Hasselbrookstraße von Landwehr bis Hammer Steindamm	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Ertüchtigung der Radwegeverbindung	Projektstand:	Ausführungsplanung
Verursacher:	Bündnis für den Radverkehr		

### Veloroute 7 - Abschnitt W11

Abschnitt:	Pappelallee, Bärenallee, Am Alten Posthaus	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Ertüchtigung der Radwegeverbindung	Projektstand:	Entwurfsplanung (Kostenunterlage)
Verursacher:	Bündnis für den Radverkehr		

### Veloroute 7 - Abschnitt W12

Abschnitt:	Wandsbeker Bahnhofstraße bis Tratziger Straße	Projektziel:	Ausführungsplanung
Beschreibung:	Ertüchtigung der Radwegeverbindung	Projektstand:	Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Verursacher:	Bündnis für den Radverkehr		

### Veloroute 7 - Abschnitt W25

Abschnitt:	Kuehnstraße von Jenfelder Allee bis Wilsonstraße	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Ertüchtigung der Radwegeverbindung	Projektstand:	Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Verursacher:	Bündnis für den Radverkehr		

## 5.2 Bezirkliche Radverkehrsmaßnahmen

233.227 €

### Alter Zollweg (Machbarkeitsstudie)

Abschnitt:	von Rahlstedter Weg bis Berner Straße	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Verbesserung der Radverkehrsführung und Instandsetzung der Nebenflächen und B	Projektstand:	Vorstellung Machbarkeitsstudie
Verursacher:	Anwohnerbeschwerden / Politik / VD 52		

### Am Neumarkt

Abschnitt:	von Efftingerstraße bis Luetkensallee	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Schulwegverbesserung	Projektstand:	Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Verursacher:	Rad AG		

### Bekassinenau

Abschnitt:	von Stargarder Straße bis Fünfstück	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	westliche Nebenflächen	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-4298.1		

### Berner Heerweg

Abschnitt:	von Neusurenland bis Berner Brücke	Projektziel:	Vorplanung (Haushaltsunterlage)
Beschreibung:	Fahrstreifenreduzierung und Verbesserung der Radweganlage	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:	Mobilitätsprojekt		

### Haldesdorfer Straße

Abschnitt:	von Werner-Otto-Straße bis Steilshooper Allee	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens	Projektstand:	Entwurfsplanung (Kostenunterlage)
Verursacher:	Folgebmaßnahme Radverkehrskonzept		

### Kneesestraße, Moojerstraße

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Schulwegverbesserung	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Rad AG		



## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### Radschnellweg

Abschnitt:	Hamburg Ahrensburg	Projektziel:	Abschluss der Machbarkeitsstudien
Beschreibung:	Radwegeverbindung der Metropolregion	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Metropolregion Hamburg		

### Saseler Straße

Abschnitt:	von Leharstraße bis Meiendorfer Straße	Projektziel:	Entwurfsplanung (Kostenunterlage)
Beschreibung:	Schulwegverbesserung, zusätzliche Bushaltestellen	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Koalitionsvertrag, Beschluss Drs.-Nr. 20-7319		

### Schierenberg

Abschnitt:	von Fasanenweg bis Saseler Straße	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Schulwegverbesserung	Projektstand:	Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Verursacher:	Koalitionsvertrag		

### Schloßstraße, Neumann-Reichard-Straße

Abschnitt:	von Robert-Schumann-Brücke bis Efftingerstraße	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Schulwegverbesserung, Anpassungen für Busverkehr	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:	Rad-AG		

## 6 Sonstiges

23.859 €

### P+R Entwicklungskonzept

Abschnitt:	Bike & Ride Anlagen	Projektziel:	
Beschreibung:	Projektbegleitung	Projektstand:	Fortlaufende Maßnahme
Verursacher:			

### Technische Prüfaufsicht

Abschnitt:		Projektziel:	
Beschreibung:	Bezirksübergreifende Prüfung von Maßnahmen > 1,0 Mio €	Projektstand:	Fortlaufende Maßnahme
Verursacher:			

## 7 BV-Maßnahmen

### 7.1 Laufende und neu zu beginnende Projekte

145.627 €

#### Dorfwinkel

Abschnitt:	Bäckerstieg	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Neuordnung Gehweg und ruhender Verkehr	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-0499		

#### Flaniermeile Volksdorf

Abschnitt:	Claus-Ferck-Straße, Im Alten Dorfe von Uppenhof bis Dorfwinkel	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Einrichtung einer Fußgängerzone	Projektstand:	Vorplanung
Verursacher:	Koalitionsvertrag		

#### Georgstraße

Abschnitt:	inkl. Einmündungsbereich Bandwikerstraße	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Sanierung der Nebenflächen und Unterbindung des Gehwegparkens	Projektstand:	Ausführungsplanung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-0985.1		

#### Meiendorfer Mühlenweg

Abschnitt:	Fußgängerübergang vor Haus Nr. 109 und Haltestellen Neckarweg beidseitig	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Barrierefreiheit herstellen und Busbuchten zu Haltestellen am Fahrbandrand umbau	Projektstand:	Entwurfsplanung (1. Verschickung)
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-2894 / Hochbahn		

#### Rad-AG Wandsbeker Schulen

Abschnitt:	Charlotte-Paulsen-Gymnasium, Matthias-Claudius-Gymnasium, St. Joseph Schule	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Verbesserung der Schulwege	Projektstand:	Entwurfsplanung
Verursacher:	Schul-Arbeitsgemeinschaft		

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### Saseler Markt

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Neugestaltung	Projektstand:	Entwurfsplanung (Kostenunterlage)
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-1456		

### Streng

Abschnitt:	Zuwegung Schule (Stichstraße Streng und Fußweg Schulteßdamm)	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Sanierung der Nebenflächen und Verbesserung der Zuwegung	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-3509.1		

### Veltheimstraße

Abschnitt:	von Rahlstedter Straße bis Poggefreedweg	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2020
Beschreibung:	Sanierung der Nebenflächen / Verkehrsberuhigung durch Bauminseln	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-4573, 20-5120		

## 7.2 Nachrücker

(folgende Projekte werden bei unterjährig freiwerdender Personalressource oder Stellennachbesetzungen begonnen)

### 01. Kirchplatz Eilbek

14.600 €

Abschnitt:	Bei der Friedenskirche	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Erneuerung und Umgestaltung der Platzfläche	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 21-0562.1		

### 02. Meiendorfer Weg / Nordlandweg / Spitzbergenweg

20.054 €

Abschnitt:		Projektziel:	Ausführungsplanung
Beschreibung:	Kreisverkehr einrichten	Projektstand:	Planungsbeginn 2021
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 19-1976		

### 03. Alter Zollweg (West)

48.000 €

Abschnitt:	von Rahlstedter Weg bis Bekassinenu	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Verbesserung der Radwegführung	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Verkehrssicherheit, Förderung des Radverkehrs		

### 05. Ziethenstraße

46.700 €

Abschnitt:	von Luetkensallee bis Holstenhofweg	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Schulwegsicherung	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Rad AG		

### 06. Amtsstraße

24.302 €

Abschnitt:	von Rahlstedter Bahnhofstraße bis Rahlstedter Straße	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:		Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Anwohnerbeschwerden		

### 07. Papenstraße (B-Plan Eilbek 15)

8.101 €

Abschnitt:	von Peterskampweg bis Hasselbrookstraße	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Neubau einer Wendeanlage und Neuordnung des ruhenden Verkehrs	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Wohnungsbau		

### 10. Lengerckestieg (B-Plan Wandsbek 79)

19.442 €

Abschnitt:		Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Grundinstandsetzung	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Straßenzustand		

### 11. Im Kohlhof

19.442 €

Abschnitt:	von Spechtort bis zur Gabelung vor Haus Nr. 3	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Verschiebung der Fahrbahn und Verbreiterung der Nebenflächen	Projektstand:	Planungsbeginn 2020
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 20-3036.1, 21-0216.1		

### 12. Schweriner Straße / Rahlstedter Straße

8.101 €

Abschnitt:	Kreuzungsbereich	Projektziel:	Abschluss der Planungsphase 2021
Beschreibung:	Verbesserung der Abbiegmöglichkeit der Schweriner Straße	Projektstand:	Grundlagenermittlung
Verursacher:	Beschluss Drs.-Nr. 21-0305		



# MR 21 - Straßenplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### 13. Fabriciusstraße (Mitte)

**43.700 €**

Abschnitt: von Steilshooper Allee bis Leeschenblick  
Beschreibung: Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens  
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-2898, 20-0791, 20-0698, 20-0241

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
Projektstand: Planungsbeginn 2021

### 14. Schädlerstraße

**27.219 €**

Abschnitt: von Rüterstraße bis Neumann-Reichardt-Straße  
Beschreibung: Schulwegverbesserung  
Verursacher: Rad AG

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2021  
Projektstand: Planungsbeginn 2021

### 15. Heestweg

**15.655 €**

Abschnitt: von Doberaner Weg bis Boytinstraße  
Beschreibung: Verbesserung der Befahrung durch Busverkehr  
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-4477

Projektziel: Abschluss der Planungsphase 2020  
Projektstand: Grundlagenermittlung