



# Fachamt Management des öffentlichen Raumes

## Arbeitsprogramm 2020/2021

### MR 22 - Straßenneubau

#### HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

##### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

##### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

## 1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

### 1.1 nur Ausführung

159.915 €

#### Buchenkamp

Abschnitt: von U-Bahn Buchenkamp bis Farmsener Landstraße  
Beschreibung: Einrichtung einer Tempo 30-Zone  
Verursacher: Anwohnerbeschwerden / Prüfung BIS

Projektziel: Projektabschluss 2020  
Projektstand: Vergabe

#### Conventstraße / Papenstraße

Abschnitt: Knotenpunkt  
Beschreibung: Umbau des Kreuzungsbereichs  
Verursacher: Unfallhäufungspunkt / Polizei

Projektziel: Projektabschluss 2020  
Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Eekbalken

Abschnitt: von Münzkamp bis Am Hehsel  
Beschreibung: Grundinstandsetzung  
Verursacher: Wegeaufsicht / baulicher Zustand

Projektziel: Vergabe  
Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Haldedorfer Straße / Werner-Otto-Straße

Abschnitt: Kreuzungsbereich  
Beschreibung: Verbesserung der Verkehrsqualität  
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-2091

Projektziel: Vergabe  
Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Heiddieck / Elersweg und Heiddieck / Elersring

Abschnitt: Einmündungsbereiche  
Beschreibung: Herstellung von "Gehwegüberfahrten"  
Verursacher: Anwohnerbeschwerden, PK 35

Projektziel: Projektabschluss 2021  
Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Hirschgraben / Papenstraße

Abschnitt: Knotenpunkt  
Beschreibung: Umbau des Kreuzungsbereichs  
Verursacher: Polizei / Unfallhäufungspunkt

Projektziel: Projektabschluss 2020  
Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Hohnerkamp

Abschnitt: von Berner Chaussee bis Lüdmoor  
Beschreibung: Neuordnung des ruhenden Verkehrs und Instandsetzung der Nebenflächen  
Verursacher: Polizei

Projektziel: Projektabschluss 2021  
Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Hüllenkamp

Abschnitt: Schöneberger Straße bis Grunewaldstraße  
Beschreibung: Parkplatzmarkierungen  
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-0510.1

Projektziel: Projektabschluss 2021  
Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Jacobshagener Weg / Kronsheide

Abschnitt: von Am Kroog bis Rummelsburger Straße  
Beschreibung: Fahrbahnerneuerung  
Verursacher: Anwohnerbeschwerden

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Kupferdamm / Sonnenweg

Abschnitt: B-Plan Farmsen-Berne 37  
Beschreibung: Kreisverkehr  
Verursacher: Verkehrsführung, Beschluss Drs.-Nr. 19-2003

Projektziel: Projektabschluss 2020  
Projektstand: Abrechnung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### Quarzweg, Kieselweg, Hasenhoop, Granitweg

Abschnitt:   
 Beschreibung: Neuordnung des ruhenden Verkehrs   
 Verursacher: Anwohnerbeschwerden / Wegeaufsicht   
 Projektziel: Projektabschluss 2021   
 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Schulteßdamm

Abschnitt:   
 Beschreibung: Parken auf dem Seitenstreifen   
 Verursacher: Feuerwehrzufahrt behindert   
 Projektziel: Projektabschluss 2021   
 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Wentzelplatz / Heegbarg

Abschnitt: Zufahrt SDZ   
 Beschreibung: Einrichtung von Behindertenparkplätzen   
 Verursacher: Anliegerbeschwerden   
 Projektziel: Projektabschluss 2021   
 Projektstand: noch in der Planungsphase

## 1.2 inklusive Planung

**83.300 €**

### Deckenprogramm 2019

Abschnitt: Birkenhöhe, Tannengrünweg, Brunsrokrogweg, Auf der Strenge/Brandheide, Jochim-Wells-Weg, Sarenweg, Krögerkoppel, Heukoppel, Ellernreihe, Bramfeld   
 Beschreibung: Deckenerneuerung   
 Verursacher: Fahrbahnzustand   
 Projektziel: Projektabschluss 2020   
 Projektstand: Bauausführung

### Deckenprogramm 2020

Abschnitt: Auf der Strenge/ Brandheide, Bredenbekstraße, Waldingstraße, Berner Allee, Alter Zollweg, Bekassinenau, Gartenstadtweg, Horstensenweg, Auf de   
 Beschreibung: Deckenerneuerung   
 Verursacher: Schlechter Fahrbahnzustand   
 Projektziel: Projektabschluss 2021   
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### DSK-Programm 2020

Abschnitt:   
 Beschreibung: Dünne Schichten im Kaltprogramm   
 Verursacher: Fahrbahnzustand   
 Projektziel: Projektabschluss 2020   
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### DSK-Programm 2021

Abschnitt:   
 Beschreibung: Dünne Schichten im Kaltprogramm   
 Verursacher: Fahrbahnzustand   
 Projektziel: Projektabschluss 2021   
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### Kleinflächige Instandsetzungen 2020

Abschnitt:   
 Beschreibung: für den Bauhof   
 Verursacher: Fahrbahnzustand   
 Projektziel: Projektabschluss 2020   
 Projektstand: Grundlagenermittlung

### Sanierung von Nebenflächen (Nord)

Abschnitt: 2. Teilabschnitt   
 Beschreibung:   
 Verursacher:   
 Projektziel: Projektabschluss 2021   
 Projektstand: Fortlaufende Vergabe / Bauausführung

### Sanierung von Nebenflächen (Süd)

Abschnitt: 1. Teilabschnitt   
 Beschreibung:   
 Verursacher:   
 Projektziel: Projektabschluss 2020   
 Projektstand: Abrechnung

### Sanierung von Nebenflächen (Süd)

Abschnitt: 2. Teilabschnitt   
 Beschreibung:   
 Verursacher:   
 Projektziel: Vorbereiten der Vergabe 2021   
 Projektstand: Fortlaufende Vergabe / Bauausführung

## 2 Erschließungen

**51.171 €**

### Hagebökenholt, Wegelstück

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

## Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### Abschnitt:

Beschreibung Erschließung von Eigenheimflächen  
Verursacher: Finanzbehörde

Projektziel: Vergabe (abhängig vom Fortschritt des Hochbaus)  
Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

### Heidstücken (B-Plan Bramfeld 58)

Abschnitt: von Heidstückenkehre bis Reembusch  
Beschreibung: Entsiegelung der Nebenflächen  
Verursacher: B-Plan Folgemaßnahme

Projektziel: Vergabe  
Projektstand: noch in der Planungsphase

### Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Abschnitt:  
Beschreibung: Innere Erschließung  
Verursacher: Finanzbehörde

Projektziel: Baubeginn (Teile von Block 3), Ziel: 2021  
Projektstand: noch in der Planungsphase

### ÖRV Schierenberg (B-Plan Rahlstedt 129)

Abschnitt: Haus Nr. 80-94  
Beschreibung: Wohnerschließung  
Verursacher: Investor

Projektziel: Projektabschluss 2020  
Projektstand: Übergabe steht aus

### ÖRV Spechtort (B-Plan Lemsahl-Mellingstedt 20)

Abschnitt:  
Beschreibung: Wohnerschließung  
Verursacher: Investor

Projektziel: Projektabschluss 2020  
Projektstand: Übergabe steht aus

## 3 Erstmalige Engültige Herstellung (EEH)

119.375 €

### Auf der Strenge

Abschnitt: von Hoisbüttler Straße bis Haus Nr. 13  
Beschreibung: erstmalige endgültige Herstellung  
Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

### Mellenbergweg

Abschnitt: von Rehblöcken bis Langfeld  
Beschreibung: erstmalige endgültige Herstellung  
Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2021  
Projektstand: Bauausführung

### Nelkenweg

Abschnitt: von Haus-Nr. 18 bis Lavendelweg  
Beschreibung: erstmalige endgültige Herstellung  
Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Abschluss der Maßnahme 2021  
Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

### Pusbackstraße

Abschnitt: von Nordlandweg bis Ringstraße  
Beschreibung: Erstmalige endgültige Herstellung, Behebung von Entwässerungsprobleme  
Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 21-0685

Projektziel: Ausführungsplanung  
Projektstand: Planungsbeginn 2021

### Stofferkamp

Abschnitt: von Rehmbrook bis Langenhorner Straße West  
Beschreibung: erstmalige endgültige Herstellung  
Verursacher: Bepunktung Prioritätenliste

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
Projektstand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

## 4 Öffentlicher Personennahverkehr

33.790 €

### Bekassinenu

Abschnitt: Haltestelle Alter Zollweg (Richtung U-Berne)  
Beschreibung: Herstellen der Barrierefreiheit  
Verursacher: Hochbahn

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
Projektstand: noch in der Planungsphase

### Bushaltestellen Provisorien

Abschnitt: Alter Zollweg, Doberaner Weg, Duvenstedter Triftweg, Richardstraße  
Beschreibung: Einrichtung von provisorischen Haltestellen  
Verursacher: Hochbahn (Fahrplanwechsel)

Projektziel: Projektabschluss 2020  
Projektstand: noch in der Planungsphase

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

Phase 1:	Grundlagenermittlung
Phase 2:	Vorplanung
Phase 3:	Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
Phase 4:	Genehmigungsplanung
Phase 5:	Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

Phase 6:	Vorbereiten der Vergabe
Phase 7:	Vergabe
Phase 8:	Bausausführung / Bauleitung
Phase 9:	Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### Meiendorfer Weg

Abschnitt: Bushaltestelle U-Bahn Meiendorfer Weg stadtauswärts  
 Beschreibung: Barrierefreier Ausbau für Gelenkbusse  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-5798

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: Vergabe

### Sorenkoppel

Abschnitt: Wendeanlage Endhaltestelle  
 Beschreibung: Umgestaltung  
 Verursacher: Verkehrszustand / Hochbahn

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

## 5 Radverkehr

### 5.1 Bündnis für den Radverkehr

717.997 €

#### Veloroute 5 - Abschnitt W04 (ehemals Abschnitt 1)

Abschnitt: Steilshooper Straße von Richevstraße bis Appelhoff  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: Abrechnung

#### Veloroute 5 - Abschnitt W05

Abschnitt: Fabriciusstraße (Nord) von Leeschenblick bis Bramfelder Chaussee  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Vergabe  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Veloroute 5 - Abschnitt W05

Abschnitt: Kreisverkehr Fabriciusstraße / Leeschenblick  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: Vergabe

#### Veloroute 5 - Abschnitt W06.1

Abschnitt: Heegbarg von Saseler Damm bis Alsterredder  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Bauausführung

#### Veloroute 5 - Abschnitt W06.3

Abschnitt: Bushaltestellen Bramfelder Chaussee, Saseler Chaussee  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

#### Veloroute 6 - Abschnitt W13

Abschnitt: Stormaner Straße, Eulenkamp bis Ring 2  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

#### Veloroute 6 - Abschnitt W14

Abschnitt: Eulenkamp von Ring 2 bis Friedrich-Ebert-Damm  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

#### Veloroute 6 - Abschnitt W15

Abschnitt: Eulenkamp von Friedrich-Ebert-Damm bis Tilsiter Straße  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vergabe

#### Veloroute 6 - Abschnitt W16.1

Abschnitt: Tilsiter Straße von Eulenkamp bis Lesserstraße, Allensteiner Straße  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

#### Veloroute 6 - Abschnitt W17

Abschnitt: Friedrich-Ebert-Damm von Eckerkoppel bis August-Krogmann-Straße  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: Bauausführung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### Veloroute 6 - Abschnitt W18

Abschnitt: Berner Heerweg von August-Krogmann-Straße bis Neusurenland  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Vergabe  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Veloroute 6 - Abschnitt W19.1

Abschnitt: Neusurenland  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vergabe

### Veloroute 6 - Abschnitt W19.2

Abschnitt: An der Berner Au  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vergabe

### Veloroute 6 - Abschnitt W20.1

Abschnitt: Berner Allee  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: Bauausführung

### Veloroute 6 - Abschnitt W20.2

Abschnitt: Beim Farenland  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

### Veloroute 6 - Abschnitt W21

Abschnitt: Haselkamp bis U-Bahn Volksdorf  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: Bauausführung

### Veloroute 7 - Abschnitt W10

Abschnitt: Hasselbrookstraße von Landwehr bis Hammer Steindamm  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Veloroute 7 - Abschnitt W11

Abschnitt: Pappelallee, Bärenallee, Am Alten Posthaus  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Veloroute 7 - Abschnitt W22

Abschnitt: Schimmelmanstraße von Osterkamp bis Holstenhofweg  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: Bauausführung

### Veloroute 7 - Abschnitt W23

Abschnitt: Schimmelmanstraße von Schimmelmannelle bis Jenfelder Straße  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vergabe

### Veloroute 7 - Abschnitt W24

Abschnitt: Kuehnstraße von Jenfelder Straße bis Jenfelder Allee  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vergabe

### Veloroute 7 - Abschnitt W27

Abschnitt: Rahlstedter Bahnhofstraße  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vergabe

### Veloroute 7 - Abschnitt W28

Abschnitt: Jenfelder Straße von Jenfelder Allee bis Charlottenburger Straße  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vergabe

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

## 5.2 Bezirkliche Radverkehrsmaßnahmen

80.660 €

### Fabriciusstraße (Süd)

Abschnitt: von Richeystraße bis Steilshooper Allee  
 Beschreibung: Anlegen eines Radfahrstreifens  
 Verursacher:

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vergabe

### Haldesdorfer Straße

Abschnitt: von Werner-Otto-Straße bis Steilshooper Allee  
 Beschreibung: Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens  
 Verursacher: Folgemaßnahme Radverkehrskonzept

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Schierenberg

Abschnitt: von Fasanenweg bis Saseler Straße  
 Beschreibung: Schulwegverbesserung  
 Verursacher: Koalitionsvertrag

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

## 6 Sonstiges

1.500 €

### RISE Steilshoop

Abschnitt: Mittelachse und EKZ-Bereich  
 Beschreibung: Umgestaltung  
 Verursacher:

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: Abrechnung

## 7 BV-Maßnahmen

### 7.1 Laufende und neu zu beginnende Projekte

139.637 €

### Dorfwinkel

Abschnitt: Bäckerstieg  
 Beschreibung: Neuordnung Gehweg und ruhender Verkehr  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-0499

Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Georgstraße

Abschnitt: inkl. Einmündungsbereich Bandwikerstraße  
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen und Unterbindung des Gehwegparkens  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-0985.1

Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Projektstand: Vorbereiten der Vergabe

### Jenfelder Straße

Abschnitt: von Schimmelmannstraße bis Jenfelder Allee  
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigung  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-5453

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Maßnahmen für Menschen mit Behinderung

Abschnitt: Diverse kleine Einzelmaßnahmen nach Anordnung der Polizeikommissariate  
 Beschreibung:  
 Verursacher:

Projektziel:  
 Projektstand: fortlaufende Maßnahme

### Mellenbergweg (Nord)

Abschnitt: von Eulenkrugstraße bis Rehblöcken  
 Beschreibung: bauliche Verkehrsberuhigung  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-5430.1, Punkt 3

Projektziel: Projektabschluss 2020 (Bau mit EEH)  
 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Ostpreußenplatz

Abschnitt: Vorplatz U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt  
 Beschreibung: Umgestaltung  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 19-0672

Projektziel: Projektabschluss 2020  
 Projektstand: Bauausführung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung - Planungsabschluss

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2020/2021

### Saseler Markt

Abschnitt:   
 Beschreibung: Neugestaltung Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-1456 Projektstand: noch in der Planungsphase

### Strenge

Abschnitt: Zuwegung Schule (Stichstraße Strenge und Fußweg Schulteßdamm) Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen und Verbesserung der Zuwegung Projektstand: noch in der Planungsphase  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-3509.1

### Veltheimstraße

Abschnitt: von Rahlstedter Straße bis Poggfreedweg Projektziel: Baubeginn, Ziel: 2021  
 Beschreibung: Sanierung der Nebenflächen / Verkehrsberuhigung durch Bauminseln Projektstand: noch in der Planungsphase  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-4573, 20-5120

### Volkisdorfer Marktplatz

Abschnitt:   
 Beschreibung: Grundinstandsetzung der Marktfläche Projektziel: Projektabschluss 2021  
 Verursacher: Verkehrssicherheit Projektstand: Bauausführung

## 7.2 Nachrücker

(folgende Projekte werden bei unterjährig freiwerdender Personalressource oder Stellennachbesetzungen begonnen)

### Am Friedhof

Abschnitt: von Rahlstedter Straße bis Schöneberger Straße  
 Beschreibung: Grundinstandsetzung  
 Verursacher: Fahrbahnzustand

### Bahnhof Tonndorf

Abschnitt: Bushaltestelle und Parkplatz  
 Beschreibung: Umgestaltung  
 Verursacher: Hochbahn / S-Bahn

### Horstweg

Abschnitt: von Weißdornweg bis zur Wendekehre  
 Beschreibung: Grundinstandsetzung  
 Verursacher: Fahrbahnzustand / Bürgerbeschwerden

### Meiendorfer Mühlenweg

Abschnitt: Fußgängerübergang vor Haus Nr. 109 und Haltestellen Nektarweg beidseitig  
 Beschreibung: Barrierefreiheit herstellen und Busbuchten zu Haltestellen am Fahrbahnrand umbau  
 Verursacher: Beschluss Drs.-Nr. 20-2894 / Hochbahn

### Veloroute 6 - Abschnitt W16.2

Abschnitt: Tilsiter Straße von Lesserstraße bis Am Stadtrand  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

### Veloroute 6 - Abschnitt W16.3

Abschnitt: Eckerkoppel von Am Stadtrand bis Tegelweg  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr

### Veloroute 6 - Abschnitt W16.4

Abschnitt: Eckerkoppel von Tegelweg bis Friedrich-Ebert-Damm  
 Beschreibung: Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
 Verursacher: Bündnis für den Radverkehr