



MR 21 - Straßenplanung

Personalressource 316.172



Durchführung 2016



Nachrücker 1



Nachrücker 2

Montag, 22. August 2016

11:33:25

Seite 1 von 2

Nummer	Projekt-Bezeichnung (Abschnitt - Beschreibung - Verursacher)	Titel	Ziel am Jahresende	derz. Bearbeitungsstand
1	Küperstieg im Anschluss an den ÖRV Geld des Investors steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung / Anwohnerbeschwerden	GI	Planungsabschluss	Ausführungsplanung
2	Jacobshagener Weg Fahrbahnerneuerung Anwohnerbeschwerden	GI	Planungsabschluss	Vorplanung abgeschlossen, 1. Verschickung wird vorbereitet
3	Tempo 30-Zonen - Paket 1 siehe Anlage Einrichtung von Tempo 30-Zonen Beschluss - Drs.-Nr. 18/4652.1, 19/2596, 19/0274, 19/2986, 19/0566, 19/2212	NUA	Planungsabschluss	Ausführungsplanung
4	Bäume in Gehwegen Verbesserung der Gehweg- und Fahrsituation Bürgerbeschwerden	NUA	Planungsabschluss	Ausführungsplanung
5	Petunienweg Erstellung eines Verkehrsgutachtens Beschluss - Drs.-Nr. 20.0252.1 / Investor	ÖRV	Planungsabschluss	Projekt abgeschlossen
6	Ödenweg/Lemsahler Bargweg Alt:Redderberg Alt: Redderberg Einmündungsbereich Maßnahme zur Schulwegsicherung Polizeikommissariat 35	NUA	Planungsabschluss	AU-Bau wird erstellt
7	Radverkehrsmaßnahmen II siehe Anlage Folßmaßnahmen bez. Radverkehrskonzept, Schutzstreifen Fabriciusstr., Stadtrad	RAD		Fortlaufende Maßnahmen
8	EEH Maßnahmen siehe Anlage	EEH		Sondermaßnahme, nicht als Projekt zu bewerten
9	Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) Projektgruppe Erschließungsmaßnahme Finanzbehörde	ERS		Sondermaßnahme, nicht als Projekt zu bewerten

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Ba
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Projekt abgeschlossen

Art der Baumaßnahme

Abkürzung	Titel	Abkürzung	Titel	Abkürzung	Titel
BÜ	Aufhebung von Bahnübergängen	KRD	Kampfmittelräumung	SO	Sonstige Maßnahmen
CS	Depotcontainerstandorte	LSA	Bau von Lichtsignalanlagen	UIS	Unterhaltung und Instandsetzung Straßen und Wege
EEH	Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen	NUA	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	UIB	Unterhaltung Brücken, Tunnel und Ing.-Bauwerke
ERS	Allgemeine Erschließung	ÖRV	Öffentl.-rechtl. Vertrag / Arbeiten auf fremde Rechnung	VR	Bau von Velorouten
GI	Grundinstandsetzung von Straßen	ÖPNV	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	WRL	Maßn. zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
ING	Ingenieurleistungen und Bauaufsichtskosten	RAD	Förderung des Radverkehrs	WW	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen



Nummer	Projekt-Bezeichnung (Abschnitt - Beschreibung - Verursacher)	Titel	Ziel am Jahresende	derz. Bearbeitungsstand
10	Spechtort (B-Plan Lemsahl-Mellingstedt 20) Wohnerschließung Investor	ERS	Planungsabschluss	Planungsabschluss
11	Brauhausviertel (B-Plan Wandsbek 75) Mühlenquartier Wohn- und Gewerbeerschließung Finanzbehörde	ERS	Planungsabschluss	Planungsabschluss
12	Erschließungsmaßnahmen ÖRU Rehagen, Poppenbütteler Berg, Elfsaal ÖRV und Äußere Erschließung Öffentlich Rechtliche Unterbringung	ERS	Planungsabschluss	Elfsaal: Planung abgeschlossen; Rehagen, Poppenbütteler Berg: Vorplanung
13	Öffentlich Rechtliche Verträge Maßnahmen in Planung Erschließungen Investoren	ÖRV		Fortlaufende Maßnahmen
14	Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV-Maßnahmen, Buslinienverkehr, LSBG-Maßnahmen	ÖPNV		Fortlaufende Maßnahmen
15	RISE Steilshoop Mittelachse und EKZ-Bereich Umgestaltung	SO	Planungsabschluss	Entwurfsplanung
16	RISE Ortskern Rahlstedt Mecklenburger Straße / Boizenburger Weg Neugestaltung Fußgängerzone Fördermittel	SO	1. Verschickung	Grundlagenermittlung
17	Ostpreußenplatz 350.000 € Förderfond Bezirke Umgestaltung Beschluss - Drs.-Nr. 19/0672	SO	Schlussverschickung	2. Verschickung
18	Maßnahmen für Container Neueinrichtung oder Veränderung von Standorten	CS		Fortlaufende Maßnahmen

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Ba
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Projekt abgeschlossen

Art der Baumaßnahme

Abkürzung	Titel	Abkürzung	Titel	Abkürzung	Titel
BÜ	Aufhebung von Bahnübergängen	KRD	Kampfmittelräumung	SO	Sonstige Maßnahmen
CS	Depotcontainerstandorte	LSA	Bau von Lichtsignalanlagen	UIS	Unterhaltung und Instandsetzung Straßen und Wege
EEH	Erstmalige Herstellung von Anliegerstraßen	NUA	Neu-, Um- und Ausbau von Straßen	UIB	Unterhaltung Brücken, Tunnel und Ing.-Bauwerke
ERS	Allgemeine Erschließung	ÖRV	Öffentl.-rechtl. Vertrag / Arbeiten auf fremde Rechnung	VR	Bau von Velorouten
GI	Grundinstandsetzung von Straßen	ÖPNV	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	WRL	Maßn. zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
ING	Ingenieurleistungen und Bauaufsichtskosten	RAD	Förderung des Radverkehrs	WW	Wasserwirtschaftliche Baumaßnahmen