



Fachamt Management des öffentlichen Raumes Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2017

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen	
Planungsphase (Straßenplanung)	Ausführungsphase (Straßenneubau)
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

196.943 €

Bäume in Gehwegen

Binsenkoppel, Eckerkamp, Friedrich-Kirsten-Straße, Goldröschenweg, Schwarzbuchenweg, Strutzhang, Weißbirkenkamp
Sicherung der Wegeführung bei Baumerhalt
Bürgerbeschwerden

Ziel: Bauausführung
Stand: Beginn der Ausführungsphase

Buchwaldstraße

von Rahlstedter Straße bis Rungholt
Grundinstandsetzung
sehr schlechter Fahrbahnzustand

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Vergabe

Deckenprogramm 2016

Rehmkoppel (abgehend Wellingsbütteler Weg), Schemmannstraße (Farmesener Landstraße bis einschl. Kehre), Rittmeisterkoppel (Langenwiesen bis Ende)
Öjendorfer Damm (Jenfelder Straße bis BAB-Brücke), Bramfelder Dorfplatz (Mützendorpssteed bis ca. 60m vor Bramfelder Chaussee)
Grundinstandsetzung
Fahrbahnzustand

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: 50% in 2016 ausgeführt

Deckenprogramm 2017

Grundinstandsetzung
sehr schlechter Fahrbahnzustand

Ziel: Bauausführung
Stand: Beginn der Planungsphase

DSK-Programm 2017

Dünne Schichten im Kaltprogramm
Fahrbahnzustand

Ziel: Bauausführung
Stand: Beginn der Planungsphase

Jacobshagener Weg / Kronsheide

von Am Kroog bis Rummelsburger Straße
Fahrbahnerneuerung
Anliegerbeschwerden

Ziel: Vorbereitung der Vergabe
Stand: noch in der Planungsphase

Kupferdamm / Sonnenweg

B-Plan Farmsen-Berne 37
Kreisverkehr
Straßenzustand

Ziel: Bauausführung
Stand: Beginn der Ausführungsphase

Mandelweg

Stichweg vor Haus Nr. 7
Beschluss Drs.-Nr. 20/2967

Ziel: Beginn der Ausführungsphase
Stand: noch in der Planungsphase

Sanierung von Nebenflächen (Nord)

Flächen noch nicht festgelegt
Planung und Ausführung
Nebenflächenzustand

Ziel: Vergabe
Stand: Beginn der Planungsphase

Sanierung von Nebenflächen (Süd)

Fritz-Flinte-Ring, Edwin-Scharff-Ring
Nebenflächenzustand

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Bauausführung

2 Erschließungen

160.079 €

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Küperstieg



Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2017

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen	
Planungsphase (Straßenplanung)	Ausführungsphase (Straßenneubau)
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung	Personalressource 2017
ÖRU Elfsaal (B-Plan Jenfeld 25)	
ÖRU Meilerstraße	
ÖRU Poppenbütteler Berg (B-Plan Poppenbüttel 43)	
ÖRU Rehagen (B-Plan Hummelsbüttel 28)	
ÖRV August-Krogmann-Straße - Berufsförderungswerk	
ÖRV Bramfelder Dorfplatz (B-Plan Bramfeld 69)	
ÖRV Brauhausviertel (B-Plan Wandsbek 75)	
ÖRV Heuorts Land (B-Plan Farmsen-Berne 38)	
ÖRV Peterskampweg (B-Plan Eilbek 15)	
ÖRV Rauchstraße (B-Plan Marienthal 33)	
ÖRV Saseler Damm	
ÖRV Schierenberg	
ÖRV Steinreye (B-Plan Volksdorf 20)	
ÖRV Wolliner Straße	

3 **Erstmalige Endgültige Herstellung (EEH) - Siehe Planung** - €

4 **Öffentlicher Personennahverkehr** - €

5 **Radverkehr**

5.1 Bündnis für den Radverkehr 49.970 €

(nur umsetzbar, wenn 2 offene Stellen ab 01.07.2017 besetzt werden.)

Veloroute 5 - Abschnitt 1

Stelshooper Straße	Ziel:	Bauausführung
von Richeystraße bis Appelhoff	Stand:	Beginn der Ausführungsphase
Ertüchtigung der Radwegeverbindung		

Veloroute 5 - Abschnitt 2

Gustav-Seitz-Weg, Gründgenstraße, Leeschenblick, Fabriciusstraße	Ziel:	Vergabe
Ertüchtigung der Radwegeverbindung	Stand:	noch in der Planungsphase

5.2 Bezirklicher Radverkehrsmaßnahmen 20.660 €

1000 Bügel Programm

2014	Ziel:	Abschluss der Bauausführung
Aufstellung von Fahrradabstellbügel	Stand:	Beginn der Ausführungsphase
Politische Beschlüsse, Bürgereingaben		

Bike & Ride

2014	Ziel:	Abschluss der Bauausführung
Aufstellung von Fahrradabstellbügel	Stand:	Beginn der Ausführungsphase
Politische Beschlüsse, Bürgereingaben		



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2017

29.11.2016

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen	
Planungsphase (Straßenplanung)	Ausführungsphase (Straßenneubau)
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

Fabriciusstraße

von Buschrosenweg bis Steilshooper Allee
Anlegen eines Radfahrstreifens
Beschluss Drs.-Nr. 20/11202

Ziel: Vergabe
Stand: noch in der Planungsphase

6 Sonstiges

85.623 €

RISE Ortskern Rahlstedt

Boizenburger Weg, Mecklenburger Straße
Neugestaltung Fußgängerzone

Ziel: Vergabe
Stand: noch in der Planungsphase

RISE Steilshoop

Mittelachse und EKZ-Bereich
Umgestaltung

Ziel: Bauausführung
Stand: Beginn der Ausführungsphase

Technische Prüfaufsicht

Bezirksübergreifende Prüfung von Maßnahmen >1,0 Mio. €

Maßnahmen in Abrechnung

Abrechnung verschiedener Maßnahmen deren Bauausführung abgeschlossen ist

7 BV-Maßnahmen

7.1 Laufende Projekte

52.179 €

Kielberg

von Alsterwiesen bis Redderberg
Durchlass und Gehwegherstellung
Schulwegsicherung

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Bauausführung (Baubeginn Oktober 2016)

Maßnahmen für Menschen mit Behinderung

Diverse kleine Einzelmaßnahmen nach Anordnung der Polizeikommissariate

Möblierung Ortskern Rahlstedt

Ortskern Rahlstedt
Weihnachtsbeleuchtung und Möblierung

Ziel: Abschluss der Bauausführung (Restarbeiten 2017 (Spielgeräte))
Stand: Bauausführung

Ostpreußenplatz

Umgestaltung
Beschluss Drs.-Nr. 19/0672

Ziel: Vergabe
Stand: noch in der Planungsphase

Tempo 30-Zonen - Paket 1

Brunskrogweg, Frähredder / Baggesenstieg (nur Änderung der Beschilderung), Einmündungen Hasselwisch und Ohlstedter Platz, Iloh, Jenfelder Straße, Langenstücken, Lottbeker Weg, Mellenbergweg (Langfeld bis Künnekestraße), Oktaviostraße (von Stoltenstraße bis Osterkamp), Rodenbekredder, Rügelsberg, Sarenweg, Schemmannstraße
Bauliche Verkehrsberuhigungen
Diverse Beschlüsse

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Bauausführung