



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen	
Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung Personalressource MR 311 in 2017 = 173.680 €

1.1. Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar		122.579 €	Ausblick 2018	Personal 2018
<b>Hohenhorst Park - Fitnessparcours</b> Herstellung des Fitnessparcours Fitnessgeräte und Kunststoffflächen	Ziel: Fertigstellung Stand: Bauvertrag geschlossen Baubeginn 1. Quartal	8.588 €	Stand: Maßnahme in 2017 abgeschlossen	0 €
<b>Erweiterung KGV Deelwischredder</b> Erweiterung Kleingartenanlage um 12 Parzellen	Ziel: Fertigstellung Stand: Bauvertrag geschlossen Baubeginn 1. Quartal	21.876 €	Stand: Maßnahme in 2017 abgeschlossen	0 €
<b>Spielplatz Olewischtwiet</b> Grundinstandsetzung Kinderspielplatz	Ziel: Fertigstellung Stand: Entwurfsplanung	24.861 €	Stand: Maßnahme in 2017 abgeschlossen	0 €
<b>Seglerrampe Appelhoffweiher</b> Neubau einer Sliprampe für Segelschule des HdJ Steilshoop	Ziel: Fertigstellung Stand: Vorbereitung Bauausführung, Baubeginn 2. Quartal	3.740 €	Stand: Maßnahme in 2017 abgeschlossen	0 €
<b>Ballfangzaun Sportfeld Tegelsberg</b> Herstellung Ballfangzaun Sportfelder gem BV Beschluss gem BV Beschluss	Ziel: Fertigstellung Stand: Ausschreibung Bauleistung, Baubeginn 1. Quartal	3.857 €	Stand: Maßnahme in 2017 abgeschlossen	0 €
<b>Torhaus Eichtalpark</b> Sanierung historisches Torhaus gem Senatsbeschluss	Ziel: Baubeginn vor. Ende 2017 Stand: HU- Bau erstellt	22.643 €	Ziel: Fertigstellung Stand: Baubeginn	7.716 €
<b>Wegebau 1. Gehölz</b> Grundinstandsetzung Wegeverbindung zur Kita	Ziel: Baubeginn vor. Ende 2017 Stand: Genehmigungsplanung	12.640 €	Ziel: Fertigstellung Stand: Baubeginn	5.834 €
<b>Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Parkanlagen</b> Neubau Platzfläche und Wegeflächen	Ziel: AU- Bau und Beginn Ausführungsplanung Stand: Genehmigungsplanung	13.368 €	Ziel: Fertigstellung Leistungsverzeichnis Stand: AU- Bau und Beginn Ausführungsplanung	33.419 €
<b>Elfsaal - Herstellung Wegeverbindung</b> 2. Bauabschnitt Wegebau hinter Wohnbebauung	Ziel: Vorbereitung Vergabe Baufirma Stand: Vorbereitung Vergabe Planungsvertrag	11.006 €	Ziel: Fertigstellung Stand: Vorbereitung Vergabe Baufirma	9.602 €
<b>1.2. Maßnahmen zur Herstellung Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar</b>		<b>8.426 €</b>		
<b>Wegebau Stein - Hardenberg Straße/ GA Birkenallee</b> Sanierung der Asphaltwegeverbindung dringende Verkehrssicherungsmaßnahme Wegebau	Ziel: Ausführungsplanung Stand: Grundlagenermittlung	8.426 €	Ziel: Fertigstellung Stand: Ausführungsplanung	7.373 €

Gebundene Personalressource in 2017 131.005 €



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen	
Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung	Personalressource MR 311 in 2017 = 173.680 €
------------------------------------	----------------------------------------------

**2. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen**

		Ausblick 2018	Personal 2018
<b>1. Spielplatz Im Wiesengrund</b>	<b>21.604 €</b>		<b>28.806 €</b>
Grundinstandsetzung Spielplatz in Farmsen	Ziel: Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen	Ziel: Vergabe Bauaufträge/ Baugbeginn Stand: Entwurfsplanung	
<b>2. Blühinseln/ Langgraswiesen in Grünanlagen</b>	<b>8.573 €</b>		<b>4.287 €</b>
Herstellung diverse Langgraswiesen gem Abstimmung	Ziel: Umsetzung Stand: Grundlagenermittlung	Ziel: Weitere Umsetzung und Monitoring Stand: Umsetzung	
<b>3. Zwiebelpflanzungen im öffentlichen Raum / Grünpatenschaften</b>	<b>10.290 €</b>		<b>5.000 €</b>
Herstellung von Zwiebelpflanzungen in Park- und Straßengrünflächen	Ziel: Umsetzung Zwiebelpflanzungen Stand: nicht begonnen	Ziel: Personalressource für Grünpatenschaften Stand:	
<b>4. Wandsebrücke Höhe Katunbleiche</b>	<b>5.144 €</b>		<b>6.858 €</b>
Neubau Brücke gem B- Plan durch LSBG BHKL durch Bezirksamt	Ziel: Vergabe Planungsvertrag LSBG Stand: nicht begonnen (Übertrag 200 tsd € veranlasst)	Ziel: Baugeinn Stand: Vergabe Planungsvertrag LSBG	
<b>5. Sanierung Bastion Nr. 1 Torhaus Wellingsbüttel</b>	<b>2.058 €</b>		<b>10.288 €</b>
Komplettsanierung der letzten historischen Bruchsteinbastion . Gem BV Beschluss nur Planungsleistung und Kosten	Ziel: Planungsvertrag und Kosten Stand: Alt- HU- Bau vorhanden, 6.000,- € Planungskosten übertragen	Ziel: Umsetzung Stand: Planungsvertrag und Kosten	
<b>6. Grünanlage Mühlenteichpark Nord</b>	<b>22.804 €</b>		<b>26.062 €</b>
Grundinstandsetzung Parkanlage inkl. barrierefreie Wegeverbindung	Ziel: Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel 300 tsd € übertragen)	Ziel: Vergabe Bauaufträge/ Baugbeginn Stand: Entwurfsplanung	
<b>7. Wegequerung/ Durchlass Bramfelder See</b>	<b>6.185 €</b>		<b>3.331 €</b>
7. Herstellung eines Durchlaß als Ersatz für abgebaute Brücke	Ziel: Umsetzung Stand: Grundlagenermittlung	Ziel: Fertigstellung Stand: Umsetzung	
<b>8. Spielplatz Stockrosenweg</b>	<b>8.507 €</b>		<b>9.723 €</b>
Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld	Ziel: Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen	Ziel: Vergabe Bauaufträge/ Baugbeginn Stand: Entwurfsplanung	
<b>9. Platzfläche Bramfelder See</b>	<b>5.104 €</b>		<b>6.239 €</b>
Neuordnung Zentraler Platz am Ostufer	Ziel: Genehmigungsphase (HU- Bau) Stand: nicht begonnen	Ziel: Fertigstellung Stand: Genehmigungsphase (HU- Bau)	
<b>10. Spielplatz Heinsonweg</b>	<b>14.120 €</b>		<b>17.258 €</b>
Grundinstandsetzung Spielplatz in Volksdorf	Ziel: Genehmigungsplanung (HU- Bau) Stand: Grundlagenermittlung (Haushaltsmittel übertragen)	Ziel: Bau und Fertigstellung Stand: Genehmigungsplanung (HU- Bau)	
<b>11. Steganlage Hüllenkoppel</b>	<b>4.244 €</b>		<b>0 €</b>
Kostenermittlung für Erneuerung der abgebauten Holzsteganlage	Ziel: Vorplanung Stand: nicht begonnen	Ziel: Vorplanung Stand: Vorplanung	
<b>12. Sanierung Anny- Tollens Denkmal</b>	<b>6.369 €</b>		<b>1.124 €</b>
Sanierung Kriegerdenkmal gem BV- Beschluss	Ziel: Baubeginn 3. Quartal Stand: Gutachten vorhanden, dringender Handlungsbedarf	Ziel: Fertigstellung Stand: Baubeginn 3. Quartal	
<b>13. Callisthenics- Gerät - Steilshoop</b>	<b>8.264 €</b>		<b>0 €</b>
Herstellung einer Kletter- und Fitnessanlage	Ziel: Fertigstellung Stand: Vorplanung	Stand: Maßnahme abgeschlossen	