



MR 21 - Straßenplanung

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

39.238 €

Am Friedhof

von Rahlstedter Straße bis Schöneberger Straße

Fahrbahnzustand

Ziel: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)  
Stand: Vorplanung - verzögert sich

Jacobshagener Weg / Kronsheide

von Am Kroog bis Rummelsburger Straße  
Fahrbahnerneuerung  
Anwohnerbeschwerden

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Entwurfsplanung (1. Verschickung) - ausgesetzt

Mandelweg

Stichweg vor Haus Nr. 1-7

Beschluss - Drs.-Nr. 20/2967

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

Schulteßdamm

Parken auf dem Seitenstreifen  
Feuerwehzufahrt behindert

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: ausgesetzt

Wielandstraße / Schellingstraße

Planung von Sperrflächen im Kreuzungsbereich  
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Planung abgeschlossen

Wilsonstraße

von Rahlaukamp bis Gewässer Rahlau  
Grabenverrohrung (Hamburg Wasser führt aus)

Ziel: Abschluss der Bauausführung  
Stand: Bauausführung

2 Erschließungen

170.548 €

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Innere Erschließung  
Finanzbehörde

ÖRU Meilerstraße

Nebenflächen und Parkstände  
Öffentlich Rechtliche Unterbringung

ÖRU Poppenbütteler Berg (Ohlendiekshöhe) (B-Plan Poppenbüttel 43)

Äußere und Innere Erschließung  
Erschließungsstraße und Umgestaltung Ohlendieck  
Öffentlich Rechtliche Unterbringung

# MR 21 - Straßenplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

### ÖRU Rehagen (Butterbauernstieg) (B-Plan Hummelsbüttel 28)

Äußere und Innere Erschließung  
Erschließungsstraße und Anbindung an Ring 3  
Öffentlich Rechtliche Unterbringung

### ÖRV August-Krogmann-Straße (B-Plan Farmsen-Berne 36)

Pflegezentrum  
Wohnerschließung  
Investor (SAGA)

### ÖRV Bramfelder Dorfgraben (B-Plan Bramfeld 64)

Leeschenblick  
Wohnerschließung  
Finanzbehörde

### ÖRV Bramfelder Dorfplatz (B-Plan Bramfeld 69)

Wohnerschließung  
Investor

### ÖRV Bredenbekkamp (B-Plan Wohldorf-Ohlstedt 19)

Wohnerschließung  
Investor

### ÖRV Heuorts Land (B-Plan Farmsen-Berne 38)

Berner Heerweg westlich Haus Nr. 367  
Wohnerschließung  
Investor

### ÖRV Hoisbütteler Straße, Mühlenbrook

Haus Nr. 70-80 (4 neue Grundstücke)  
Erschließung losgelöst von Wohldorf-Ohlstedt 13  
Investor

### ÖRV Lüttmelland

Haus Nr. 9 - 44  
Herstellung von öffentlichen Parkständen  
Investor

### ÖRV Rauchstraße (B-Plan Marienthal 33)

Nebenflächen und Parkstände  
Investor

### ÖRV Rodenkamp Straße (B-Plan Bergstedt 13)

Haus Nr. 6  
Wohnerschließung (15 WE)  
Investor

### ÖRV Saseler Damm

Haus Nr. 14-16  
Neubau Nahversorgungszentrum mit TG und 22 WE  
Investor

### ÖRV Schierenberg (B-Plan Rahlstedt 129)

Haus Nr. 80-94  
Wohnerschließung  
Investor

# MR 21 - Straßenplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

### ÖRV Steinreye (B-Plan Volksdorf 20)

Privaterschließung  
Investor

### ÖRV Victoriapark (B-Plan Rahlstedt 131)

Gewerberschließung  
Investor

### ÖRV Wolliner Straße

Bargtheider Straße Haus Nr. 134  
Tiefgaragenzufahrt  
Investor

### ÖRV Bovestraße (neu)

Haus Nr. 7-11  
Neubau eines Wohn- u. Geschäftshauses (23 WE) - Ausbau der Nebenflächen  
Investor

### ÖRV Charlottenburger Straße (neu)

Haus-Nr. 2  
Parkstände schaffen und Nebenflächen neuordnen  
Investor

### ÖRV Fiersberg (B-Plan Lemsahl-Mellingstedt 19) (neu)

Wohnerschließung  
Investor

### ÖRV Königsreihe (neu)

Haus Nr. 14-20  
Umgestaltung der Nebenflächen und Neuordnung des ruhenden Verkehrs  
Investor

### ÖRV Petunienweg (neu)

Wohnerschließung  
Beschluss - Drs.-Nr. 20/0252.1 / Investor

### ÖRV Spitzbergenweg (B-Plan Rahlstedt 130) (neu)

Wohnerschließung  
Investor

### ÖRV Stormarnplatz (neu)

Haus Nr. 2-6  
Umbau der öffentlichen Nebenflächen, inkl. Hennebergstraße  
Investor

## 3 Erstmalige Engültige Herstellung (EEH) inklusive Ausführung

73.200 €

### Auf der Strenge

Hoisbüttler Straße bis Haus Nr. 13  
erstmalige endgültige Herstellung  
Bepunktung Prioritätenliste

Ziel: Vorbereiten der Vergabe  
Stand: ausgesetzt

# MR 21 - Straßenplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

### Grunewaldstraße

Ausbau und Verlängerung der Buslinie 10  
erstmalige endgültige Herstellung  
Wunsch SAGA

Ziel: Vorbereiten der Vergabe  
Stand: Entwurfsplanung (2. Verschickung) - verzögert sich

### Kuckucksweg

von Sandstraße bis Braamheide  
erstmalige endgültige Herstellung  
Bepunktung Prioritätenliste

Ziel: Projektabschluss  
Stand: Bauausführung

### Mellenbergweg

Rehblöcken bis Langfeld  
erstmalige endgültige Herstellung  
Bepunktung Prioritätenliste

Ziel: Vorbereiten der Vergabe  
Stand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

### Nelkenweg

von Haus-Nr. 18 bis Lavendelweg  
erstmalige endgültige Herstellung  
Bepunktung Prioritätenliste

Ziel: Vergabe  
Stand: ausgesetzt

### Stofferkamp

Rehmbrook bis Langenhorner Straße West  
erstmalige endgültige Herstellung  
Bepunktung Prioritätenliste

Ziel: Entwurfsplanung (2. Verschickung)  
Stand: ausgesetzt

## 4 Öffentlicher Personennahverkehr

- €

## 5 Radverkehr

### 5.1 Bündnis für den Radverkehr

102.700 €

#### Veloroute 5 - Abschnitt W04 (ehemals Abschnitt 1)

Steilshooper Straße von Richeystraße bis Appelloff  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Planung abgeschlossen

#### Veloroute 5 - Abschnitt W05 - 1.BA (ehemals Abschnitt 2)

Gustav-Seitz-Weg  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Entwurfsplanung

#### Veloroute 5 - Abschnitt W05 - 2.BA (ehemals Abschnitt 2)

Leeschenblick, Fabriciusstraße  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: vorplanung

#### Veloroute 5 - Abschnitt W06+W07 (ehemals Abschnitt 3)

Bramfelder Chaussee, Pfeilshofer Weg, Horstweg, Weißdornweg, Meinertstraße, Hennebergstraße, Stormannplatz, Langenstücken, (Saseler Damm),  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung)  
Stand: Grundlagenermittlung

#### Veloroute 5 - Abschnitt W08 (neu)

Alsterredder bis Duvenstedt  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Grundlagenermittlung

# MR 21 - Straßenplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

### Veloroute 6 - Abschnitt W13 (neu)

Stormaner Straße, Eulenkamp bis Ring 2  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Vorplanung

### Veloroute 6 - Abschnitt W14 (neu)

Eulenkamp von Ring 2 bis Friedrich-Ebert-Damm  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Vorplanung

### Veloroute 6 - Abschnitt W15 (neu)

Eulenkamp von Friedrich-Ebert-Damm bis Tilsiter Straße  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 6 - Abschnitt W16 (neu)

Tilsiter Straße bis Allensteiner Straße  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 6 - Abschnitt W17 (neu)

Friedrich-Ebert-Damm von Eckerkoppel bis August-Krogmann-Straße  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 6 - Abschnitt W18 (neu)

Berner Heerweg von August-Krogmann-Straße bis Neusurenland  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 6 - Abschnitt W19 (neu)

Neusurenland, An der Berner Au  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 6 - Abschnitt W20 (neu)

Berner Allee, Beim Farenland  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 6 - Abschnitt W21 (neu)

Haselkamp bis U-Bahn Volksdorf  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 7 - Abschnitt W10 (neu)

Hasselbrookstraße von Landwehr bis Hammer Steindamm  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Grundlagenermittlung

### Veloroute 7 - Abschnitt W11 (neu)

Pappelallee, Bärenallee, Am Alten Posthaus  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Grundlagenermittlung

### Veloroute 7 - Abschnitt W12 (neu)

Wandsbeker Bahnhofstraße bis Tratziger Straße  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Grundlagenermittlung

# MR 21 - Straßenplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

### Veloroute 7 - Abschnitt W22 (neu)

Schimmelmannstraße von Osterkamp bis Holstenhofweg  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 7 - Abschnitt W23 (neu)

Schimmelmannstraße von Schimmelmannallee bis Jenfelder Straße  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 7 - Abschnitt W24 (neu)

Kuehnstraße von Jenfelder Straße bis Jenfelder Allee  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 7 - Abschnitt W25 (neu)

Kuehnstraße von Jenfelder Allee bis Wilsonstraße  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 7 - Abschnitt W26 (neu)

Köpenicker Straße  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

### Veloroute 7 - Abschnitt W27 (neu)

Rahlstedter Bahnhofstraße  
Ertüchtigung der Radwegeverbindung  
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Beginn der Planungsphase

## 5.2 Bezirkliche Radverkehrsmaßnahmen

**38.501 €**

### Alter Zollweg

von Rahlstedter Weg bis Berner Straße  
Verbesserung der Radverkehrsführung und Instandsetzung der Nebenflächen und Beleuc  
Anwohnerbeschwerden / Politik / VD 52

Ziel: Vorplanung  
Stand: ausgesetzt

### Fabriciusstraße

von Richeystraße bis Steilshooper Allee  
Anlegen eines Radfahrstreifens

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Entwurfsplanung (1. Verschickung) - verzögert sich

### Haldedorfer Straße

von Werner-Otto-Straße bis Steilshooper Allee  
Anlegen eines Radfahr- oder Schutzstreifens  
Folgebemaßnahme Radverkehrskonzept

Ziel: Entwurfsplanung (1. Verschickung)  
Stand: Entwurfsplanung (1. Verschickung)

### Kielmannseggstraße

von Ernst-Albers-Straße bis Nöpps  
Öffnung der Einbahnstraße für den Radverkehr in Gegenrichtung  
Antrag PK 37

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Planung abgeschlossen

### Puvogelstraße

von Wandsbeker Zollstraße bis Haus Nr. 1  
Öffnen der Einbahnstraße für den Radverkehr in Gegenrichtung  
Beschluss - Drs.-Nr. 18/7662

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Planung abgeschlossen

# MR 21 - Straßenplanung

## HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

### Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

### Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

### Radverkehrskonzept Korridor A

von S-Bahn Friedrichsberg bis U-Bahn Farmsen  
Herstellung einer Routenverbindung  
Folgemaßnahme Radverkehrskonzept

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Vorplanung - verzögert sich

## 6 Sonstiges

70.300 €

### RISE Ortskern Rahlstedt

Boizenburger Weg, Mecklenburger Straße  
Neugestaltung Fußgängerzone  
Förderprogramm Aktive Stadt- und Orstteilzentren

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung)

### RISE Steilshoop

Mittelachse und EKZ-Bereich  
Umgestaltung

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Ausführungsplanung Treppenanlage

### P+R Entwicklungskonzept (neu)

Bike & Ride Anlagen  
Projektbegleitung

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Fortlaufende Maßnahme

### Technische Prüfaufsicht (neu)

Bezirksübergreifende Prüfung von Maßnahmen > 1,0 Mio €  
2017 voraussichtlich Maria-Louisen-Straße, Pergolenviertel

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Maria-Louisen-Straße

### Volkisdorfer Marktplatz (neu)

Grundinstandsetzung der Marktfläche  
Verkehrssicherheit

Ziel: nicht im Arbeitsprogramm 2017 enthalten  
Stand: Grundlagenermittlung

## 7 BV-Maßnahmen

### 7.1 Laufende Projekte

27.000 €

### Ostpreußenplatz

Umgestaltung  
Beschluss - Drs.-Nr. 19/0672

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Entwurfsplanung (Schlussverschickung) - ausgesetzt

### Tempo 30-Zonen - Paket 2

Kiwittredder, Alsterrredder, Müssenredder, Tegelweg, Baggesenstieg, Oktaviostraße  
bauliche Verkehrsberuhigungen  
Beschluss - Drs.-Nr. 18/4652.1, 19/0566, 19/2986, 20/3340.1

Ziel: Planungsabschluss  
Stand: Entwurfsplanung - verzögert sich