



Fachamt Management des öffentlichen Raumes Fortschrittsbericht Arbeitsprogramm 2017

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

1 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

147.495 €

Bäume in Gehwegen

Binsenkoppel, Eckerkamp, Friedrich-Kirsten-Straße, Goldröschenweg, Schwarzbuchenweg, Strutzhang, Weißbirkenkamp
Sicherung der Wegeführung bei Baumerhalt
Bürgerbeschwerden

Ziel: Bauausführung
Stand: ausgesetzt

Buchwaldstraße

von Rahlstedter Straße bis Rungholt
Fahrbahnzustand / Sielerneuerung HamburgWasser

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Bauausführung

Deckenprogramm 2016

Rehmkoppel, Schemmannstraße, Rittmeisterkoppel, Öjendorfer Damm, Bramfelder Dorfplatz
Grundinstandsetzung
Fahrbahnzustand

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Bauausführung

Deckenprogramm 2017

Grundinstandsetzung
sehr schlechter Fahrbahnzustand

Ziel: Bauausführung
Stand: Bauausführung

DSK-Programm 2017

Dünne Schichten im Kaltprogramm
Fahrbahnzustand

Ziel: Bauausführung
Stand: Bauausführung

Jacobshagener Weg / Kronsheide

von Am Kroog bis Rummelsburger Straße
Fahrbahnerneuerung
Anwohnerbeschwerden

Ziel: Vorbereitung der Vergabe
Stand: ausgesetzt

Kupferdamm / Sonnenweg

B-Plan Farmsen-Berne 37
Kreisverkehr
Verkehrsführung, Beschluss - Drs.-Nr. 19/2003

Ziel: Bauausführung
Stand: Vorbereitung der Vergabe

Mandelweg

Stichweg vor Haus Nr. 1-7
Beschluss - Drs.-Nr. 20/2967

Ziel: Beginn der Ausführungsphase
Stand: noch in der Planungsphase

Sanierung von Nebenflächen (Nord)

Ausführung 2. Teilabschnitt

Ziel: Vergabe
Stand: ausgesetzt

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

Sanierung von Nebenflächen (Süd)

1. Teilabschnitt Ausführung

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Bauausführung

2 Erschließungen

155.084 €

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23)

Jenfelder Allee, Kuehnstraße / Wilsonstraße, Charlottenburger Straße
Äußere Erschließung
Finanzbehörde

Küperstieg

im Anschluss an den ÖRV
Geld des Investors steht nur zeitlich begrenzt zur Verfügung / Anwohnerbeschwerden

ÖRU Elfsaal (B-Plan Jenfeld 25)

Öffentlich Rechtliche Unterbringung
Finanzbehörde

ÖRU Meilerstraße

Nebenflächen und Parkstände
Öffentlich Rechtliche Unterbringung

ÖRU Poppenbütteler Berg (Ohlendiekshöhe) (B-Plan Poppenbüttel 43)

Äußere und Innere Erschließung
Erschließungsstraße und Umgestaltung Ohlendiek
Öffentlich Rechtliche Unterbringung

ÖRU Rehagen (Butterbauernstieg) (B-Plan Hummelsbüttel 28)

Äußere und Innere Erschließung
Erschließungsstraße und Anbindung an Ring 3
Öffentlich Rechtliche Unterbringung

ÖRV August-Krogmann-Straße Berufsförderungswerk

Berufsförderungswerk
Wohnerschließung
Finanzbehörde / SAGA

ÖRV Bramfelder Dorfplatz (B-Plan Bramfeld 69)

Wohnerschließung
Investor

ÖRV Brauhausviertel (B-Plan Wandsbek 75)

Mühlenquartier
Wohn- und Gewerbeerschließung
Finanzbehörde

ÖRV Heuorts Land (B-Plan Farmsen-Berne 38)

Berner Heerweg westlich Haus Nr. 367
Wohnerschließung
Investor

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

ÖRV Peterskampweg (B-Plan Eilbek 15)

Von Papenstraße bis Hasselbrookstraße
Erweiterung der östlichen Nebenflächen
Investor

ÖRV Rauchstraße (B-Plan Marienthal 33)

Nebenflächen und Parkstände
Investor

ÖRV Saseler Damm

Haus Nr. 14-16
Neubau Nahversorgungszentrum mit TG und 22 WE
Investor

ÖRV Schierenberg (B-Plan Rahlstedt 129)

Haus Nr. 80-94
Wohnerschließung
Investor

ÖRV Steinreye (B-Plan Volksdorf 20)

Privaterschließung
Investor

ÖRV Wolliner Straße

Bargtheider Straße Haus Nr. 134
Tiefgaragenzufahrt
Investor

3 Erstmalige Engültige Herstellung (EEH) - siehe Planung

- €

4 Öffentlicher Personennahverkehr

- €

5 Radverkehr

5.1 Bündnis für den Radverkehr

34.170 €

Veloroute 5 - Abschnitt W04 (ehemals Abschnitt 1)

Steilshooper Straße von Richeystraße bis Appelhoff
Ertüchtigung der Radwegeverbindung
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: Bauausführung
Stand: Bauausführung

Veloroute 5 - Abschnitt W05 - 1.BA (ehemals Abschnitt 2)

Gustav-Seitz-Weg
Ertüchtigung der Radwegeverbindung
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: Vergabe
Stand: Vorbereiten der Vergabe

Veloroute 5 - Abschnitt W05 - 2.BA (ehemals Abschnitt 2)

Leeschenblick, Fabriciusstraße
Ertüchtigung der Radwegeverbindung
Bündnis für den Radverkehr

Ziel: Vergabe
Stand: noch in der Planungsphase - verzögert sich

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

5.2 Bezirkliche Radverkehrsmaßnahmen

6.285 €

1000 Bügel-Programm

2014
Aufstellung von Fahrradabstellbügel
Politische Beschlüsse, Bürgereingaben

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Abrechnung

Bike & Ride

2014
Aufstellung von Fahrradabstellbügel
Politische Beschlüsse, Bürgereingaben

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Abrechnung

Fabriciusstraße

von Richeystraße bis Steilshooper Allee
Anlegen eines Radfahrstreifens

Ziel: Vergabe
Stand: noch in der Planungsphase - verzögert sich

6 Sonstiges

59.949 €

Maßnahmen in Abrechnung

Abrechnung verschiedener Maßnahmen deren Bauausführung abgeschlossen ist

Ziel:
Stand: laufende Bearbeitung

RISE Ortskern Rahlstedt

Boizenburger Weg, Mecklenburger Straße
Neugestaltung Fußgängerzone
Förderprogramm Aktive Stadt- und Orsteilzentren

Ziel: Bauausführung
Stand: noch in der Planungsphase

RISE Steilshoop

Mittelachse und EKZ-Bereich
Umgestaltung

Ziel: Vorbereiten der Vergabe
Stand: Bauausführung

7 BV-Maßnahmen

7.1 Laufende Projekte

33.507 €

Kielbarg

von Alsterwiesen bis Redderbarg
Verkehrsberuhigung

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Abrechnung

Maßnahmen für Menschen mit Behinderung

Diverse kleine Einzelmaßnahmen nach Anordnung der Polizeikommissariate

Ziel:
Stand: laufende Bearbeitung

Möblierung Ortskern Rahlstedt

Weihnachtsbeleuchtung und Möblierung

Ziel: Abschluss der Bauausführung (Restarbeiten 2017 (Spielgeräte))
Stand: Abrechnung

MR 22 - Straßenneubau

HOAI-Phasen im Bereich Verkehrsanlagen

Planungsphase (Straßenplanung)

- Phase 1: Grundlagenermittlung
- Phase 2: Vorplanung
- Phase 3: Entwurfsplanung (inklusive Verschickungen und AU-Bau)
- Phase 4: Genehmigungsplanung
- Phase 5: Ausführungsplanung (= Planungsabschluss)

Ausführungsphase (Straßenneubau)

- Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
- Phase 7: Vergabe
- Phase 8: Bausausführung / Bauleitung
- Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
- Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource 2017

Ostpreußenplatz

Umgestaltung
Beschluss - Drs.-Nr. 19/0672

Ziel: Vergabe
Stand: ausgesetzt

Tempo 30-Zonen - Paket 1

Brunskrogweg, Frahmredder / Baggesenstieg, Einmündungen Hasselwisch und Ohlstedter Platz, Iloh, Jenfelder Straße, Langenstücken, Lottbeker Weg
bauliche Verkehrsberuhigungen
Beschluss - Drs.-Nr. 18/4652.1, 19/2596, 19/0274, 19/2986, 19/0566, 19/2212

Ziel: Abschluss der Bauausführung
Stand: Bauausführung - verzögert sich