

Auszug aus der Liste der Maßnahmen der Gebietsentwicklung Osdorfer Born / Lurup 2015– 2021 (Stand März 2019)  
auf der Grundlage der Zwischenbilanzierung und des fortgeschriebenen Integrierten Entwicklungskonzepts

Bildungsband Osdorfer Born/Lurup – Aktion Born Loop	Mit Kinder- und Jugendlichen wurden im Rahmen der Mitmachaktion „Born Loop“ Anforderungen an eine potentielle Strecke zum Skaten, Rollskifahren, Longboarden und Inlineskaten erarbeitet und im Rahmen des Jubiläumsfestes am 01.07.2017 ein Rollski-Rennen veranstaltet.	Studio Urbane Landschaften	15.114,95	8.114,95	Durch Beteiligungsverfahren in Gang gesetzt worden 2017  Wann geht es weiter mit der Umsetzung?  Was sind Hindernisse, die die Umsetzung nicht möglich machen?  Born-Loop ist in Teilen umgesetzt Loop-Abschnitte: Feuerwehrezufahrt: fertig, nur noch Mängelbeseitigung Am Barls: (Tiefbau: Im Bau) Fertigstellung im Sommer 2020 Immenbusch: Entwurfsplanung fertig, Ausschreibung Sommer 2020, Baubeginn Herbst 2020
Bürgerhaus Bornheide – Behebung funktionaler Mängel	Befestigung der Feuerwehrezufahrt (einschließlich einer Zufahrtsbeschränkung) und Integration in den Bewegungsparcours „Born Loop“. Herrichtung bisher unbefestigter Flächen auf dem Bürgerhaus Parkplatz an der Bornheide.	Bezirksamt Altona	150.000,00	112.012,85	Baumaßnahmen sind abgeschlossen
Bildungsband Osdorfer Born/Lurup – Machbarkeitsstudie Umgestaltung Kehre Glückstädter Weg	Erarbeitung von möglichen Umgestaltungsvarianten der Kehre Glückstädter Weg unter Einbeziehung der Nachbargrundstücke (privat).	Bezirksamt Altona MR2	nicht öffentlich	nicht öffentlich.	Vorstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie in Borner Runde im September 2018
Bildungsband Osdorfer Born/Lurup – Kehre Glückstädter Weg Neugestaltung	Planung und Umsetzung der Verbesserung der Wegeverbindungen und des Straßenraumes auf Basis der	Bezirksamt Altona MR2	800.000,00	Zahl steht noch nicht fest.	Finanzierung wird z.Zt. geklärt

	Ergebnisvariante der Machbarkeitsstudie				
Spielplatz Immenbusch und Wegeverbindung / Loop	Neugestaltung des Spielplatzes und des Fußweges entlang des Bürgerhausgeländes. Weiterführung des Bewegungsparcours für u.a. Rollsportgeräte / Rollski („Born Loop“) entlang des Weges auf das Bürgerhausgelände (östlich der Sporthalle).	Bezirksamt Altona MR3/MR2	785.000,00	471.000,00	Entwurfsplanung fertiggestellt, Ausschreibung im Sommer 2020, Baubeginn im Herbst 2020
Spielplatz Achtern Born / Feldweg 55	Neugestaltung des Spielplatzes und der anschließenden Grünfläche (Ausgleichsfläche DESY).	Bezirksamt Altona MR3	500.000,00	250.000,00	Beteiligung April/Mai 2018 Wann ist mit der Umsetzung zu rechnen? z.Zt. Ausschreibung, Baubeginn im Herbst 2020
Kunstrasenplatz Sportanlage Kroonhorst	Aufwertung der Sportanlage durch die Umwandlung von einem Naturrasenplatz + Nebenfläche in einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage	Bezirksamt Altona	2.164.300,00	1.208.985,00	Sachstand durch das Amt und Vertretern der Blue Devils 2017 Wann wird damit begonnen? Überarbeitung des Entwurfs nach Lärmgutachten notwendig, z.Zt. Ausschreibung, Baubeginn Sommer 2020, Fertigstellung Frühjahr 2021 (geplant)
Verbindungswege im Osdorfer Born	Umgestaltung und Erneuerung der Wegeabschnitte: • Feldweg 55 • Weg Am Barls, 2. Bauabschnitt • Verbindungswege Achtern Born – Kroonhorst • Verbindungsweg Barlskamp – Glückstädter Weg • Fußweg Glückstädter Weg – Eingang Bornpark	Bezirksamt Altona MR2	800.000,00	600.000,00	Wann soll damit begonnen werden? In der Liste fehlt der Katerwohrd Erste Ausschreibungen sind für das nächste Jahr vorgesehen. Aktuell werden hierfür Vermessungen durchgeführt. Die Straße Katerwohrd ist berücksichtigt.

<p>KL!CK Kindermuseum Machbarkeitsstudie</p>	<p>Durchführung einer Machbarkeitsstudie bezüglich der zukünftigen Sicherung des Kindermuseums am Osdorfer Born</p>	<p>BA Altona</p>	<p>nicht öffentlich.</p>	<p>nicht öffentlich.</p>	<p>Hierzu gibt es viele Gerüchte</p> <p>Wir würden gerne einen Sachstandsbericht haben oder ist es nach wie vor nicht öffentlich?</p> <p>Derzeit laufen Abstimmungsprozesse: Letter Of Intent (LOI) ist in Abstimmung, Vorbescheidantrag ist in Prüfung, Kofinanzierung muss auf Landesebene geklärt werden</p>
<p>Sanierung / Neubau KL!CK Kindermuseum</p>	<p>Baumaßnahme zur zukünftigen Sicherung des Kindermuseums am Osdorfer Born</p>	<p>KL!CK Kindermuseum</p>			