



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2021

Stand: 24.11.2020

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2021 = ~ 359.000,- €

1.0. Dauerprojekt Planung und Bau

15.500 €

Koordination Veranstaltungen Wandsbeker Marktplatz

15.500 €

Vergabe, Betreuung und Abnahme der jährlichen Veranstaltungen auf dem Wandsbeker Marktplatz
Betreuung erfolgt durch Ingenieur des Sachgebiets Planung und Bau Stadtgrün

Für 2021 ist "coronabedingt" der Wert pauschal reduziert worden, da davon auszugehen ist, dass weniger Veranstaltungen stattfinden

1.1. Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar

224.985 €

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Parkanlagen inkl. Baumpflanzungen Park und Straße

10.026 €

Erstherstellung Platz- und Wegeflächen im Kaskadenpark
Entwicklung Wohnbauprojekt Jenfelder Au

Ziel: Fertigstellung Leistungsverzeichnis
Stand: Beginn Ausführungsplanung

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Gyla- Trebisch- Platz

12.017 €

Neubau zentrale Platzfläche im BV Jenfelder Au
Entwicklung Wohnbauprojekt Jenfelder Au

Ziel: Fertigstellung
Stand: Leistungsverzeichnis erstellt

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Spielplätze

38.072 €

Erstherstellung Spielplätze Kaskadenpark, Sternpark
und Bolzplatz

Ziel: Fertigstellung Ausführungsplanung
Stand: Grundlagenermittlung

Erneuerung Spielgeräte aus investiver Rahmenezuweisung und Sondermitteln

7.556 €

Erneuerung Spielgeräte - Gropiusring und mind zwei weitere Spielplätze

Ziel: Fertigstellung
Stand: Projekte tlw. in Planung.

Blühinseln/ Langgraswiesen in Grünanlagen (2. BA)

650 €

Herstellung 14 Langgraswiesen inkl. Beschilderung
gem. BV Beschluss

Ziel: Monitoring und Pflegearbeiten
Stand: 2. BA abgeschlossen

Wandsebrücke Höhe Katunbleiche

4.235 €

Neubau Brücke gem B- Plan durch LSBG
BHKL durch Bezirksamt

Ziel: Fertigstellung und Baufreigabe
Stand: Haushaltsunterlage erstellt, Vorbereitung Ausschreibung

Wandsewanderweg - Bereich Mühlenteichpark Nord

12.095 €

Herstellung barrierefreie Wegeverbindung an der Wandse

Ziel: Abschluss Ausführungsplanung (AU-Bau)
Stand: Vorentwurf

Grünpatenschaften

8.685 €

Betreuung von Patenschaften in Park- und Straßengrünflächen

Ziel: Betreuung und Umsetzung von Patenschaften
Stand: Grundlagen erarbeitet, beschlossen, in Umsetzung



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2021

Stand: 24.11.2020

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2021 = ~ 359.000,- €

Projekte Naturcent 2021

21.117 €

Umsetzung diverser Einzelmaßnahmen zur Förderung der Natur in der Stadt

Ziel: Umsetzung weiterer Teilprojekte
Stand: Umsetzung drei Teilprojekte erfolgt

Spielplatz Jenfelder Tannenweg (EMG-S Projekt)

17.757 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Jenfeld - EMS und RISE Projekt

Ziel: Baubeginn
Stand: Entwurf fertiggestellt

Spielplatz Eilbektal (EMG-S Projekt)

10.638 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek - EMS - Projekt

Ziel: Fertigstellung
Stand: Beauftragung Landschaftsbau erfolgt

Campus - Mittelachse Steilshoop/ Anschluss an GA Bramfelder See (RISE- Projekt)

7.851 €

Herstellung/ Anbindung der Wegeachse in die Grünanlage des Bramfelder Sees, inkl Anschlussflächen

Ziel: Fertigstellung
Stand: Beauftragung Landschaftsbau (Haushaltsmittel RISE nur bis 2021!)

Platzfläche Bramfelder See (RISE- Projekt)

8.040 €

Neuordnung Zentraler Platz am Ostufer

Ziel: Fertigstellung
Stand: Beauftragung Landschaftsbau (Haushaltsmittel RISE nur bis 2021!)

Spielplatz Walddörfer Straße ggü Nr. 389 (EMG-S Projekt)

34.018 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Farmsen
Spielplatz mit inklusiver Ausrichtung

Ziel: Beauftragung Landschaftsbau
Stand: Kinder- und Jugendbeteiligung erfolgt.

Sanierung Anny- Tollens Denkmal - Alt Rahlstedt

2.058 €

Sanierung Kriegerdenkmal gem BV- Beschluss 21-0086.1

Ziel: Fertigstellung
Stand: in Bau befindlich

Blühinseln/ Langgraswiesen in Grünanlagen (3. BA)

4.499 €

Herstellung weiterer Langgraswiesen inkl. Beschilderung
Ansatz: 90.000,- €, Finanzierung gesichert.

Ziel: Fertigstellung
Stand: Vergabe Bauleistung

Offensive Straßenbaumneupflanzung

14.174 €

Neupflanzung von zusätzlichen 400 Straßenbäumen

Ziel: Fertigstellung und Beginn Pflege
Stand: Baubeginn Pflanzung

Spielplatz Jüthornstraße - im 2. Gehölz - (EMG-S Projekt)

11.497 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal

Ziel: Fertigstellung Spielplatz
Stand: Erarbeitung Entwurf



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2021

Stand: 24.11.2020

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2021 = ~ 359.000,- €

1.2. Maßnahmen zur Herstellung Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar

22.909 €

Erneuerung Frischwasserleitung KGV Eichenlohweg

8.063 €

Sanierung der maroden Frischwasserleitung der drei Kleingartenvereine nahe Eichenlohweg - Steilshoop

Ziel: Fertigstellung
Stand: Baubeginn erfolgt

Sanierung Wegedecken in Kleingärten

6.384 €

KGV Traberweg

Ziel: Fertigstellung
Stand: Flächenaufmaße erstellt

Erneuerung Wegeverbindung Werfelring / Carsten-Reimers-Ring

8.462 €

Sanierung der unebenen Wegeverbindung zwischen Wohnbebauung und Grünverbindung Carsten- Reimers-Ring

Ziel: Fertigstellung
Stand: Nicht begonnen

Gebundene Personalressource in 2021

263.394 €



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2021 = ~ 359.000,- €

2. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

1. Priorität

Eichtalpark - Masterplan (Förder-Projekt)	24.900 €
Erarbeitung eines Masterplan als Basis für die Umgestaltung der Eichtalparks mit umfassender Bürgerbeteiligung	
Ziel: Vorplanung bis Entwurf (Masterplan)	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	

GA Tegelsberg Masterplan (RISE- Projekt)	16.200 €
Erarbeitung eines Masterplan als Basis für die Umgestaltung der übergeordneten Grünanlage in Poppenbüttel mit umfassender Bürgerbeteiligung	
Ziel: Vorplanung bis Entwurf (Masterplan)	
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel Planung durch RISE)	

3. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

2. Priorität

Jenfelder Moorpark - Umsetzung Bauabschnitt - Sport- und Jugendbereich	17.275 €
Teil- Umplanung Grünanlage nach Rückbau Unterkunft Betreuung Rückbau Unterkunft und Start Interkul. Garten	
Ziel: Entwurf fertiggestellt	
Stand: Masterplan Jenfelder Moor vorhanden (Finanzierung nicht gesichert)	

Spielplatz Heinsonweg (EMG-S Projekt)	9.099 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Volksdorf	
Ziel: Entwurf fertiggestellt	
Stand: Grundlagenermittlung (Haushaltsmittel anteilig übertragen)	

Spielplatz Evastraße/ Jacobipark (EMG-S Projekt)	14.287 €
Erweiterung und Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek	
Ziel: bis Entwurfsplanung	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	

Hundeauslaufzone Kupfersteich / Treudelberg	9.775 €
Neuordnung Hundeauslaufzone und Umsetzung gem. BV-Beschluss (???)	
Ziel: Umsetzung	
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	

Ökologische Aufwertung Straßen- und Stadtgrün - Klimabeschluss	5.778 €
Umsetzung BV Beschluss 21-0743 zur Klimaverbesserung Budget 48.000,-€, Finanzierung gesichert	
Ziel: Umsetzung	
Stand: nicht begonnen	

Personalressource neue Projekte in 2021 97.314 €

Personalressource gesamt 360.708 €



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2021

Stand: 24.11.2020

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2021 = ~ 359.000,- €

3. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

Nachrückerprojekte

Spielplatz Hummelsbütteler Kirchenweg (EMG-S Projekt)

10.322 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Hummelsbüttel
Spielplatz Höhe Lentersweg

Ziel: Genehmigungsplanung (AU- Bau)
Stand: Grundlagenermittlung (Haushaltsmittel übertragen)

Spielplatz und Grünanlage Wildgansstraße (hinter Bürgerhaus)

18.950 €

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Berne/ Meiendorf
gem B- Plan

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel anteilig übertragen)

Spielplatz Immenredder

19.504 €

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Hummelsbüttel
gem. B- Plan

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)

Hanni Park/ Oldenfelder Bürgerpark

27.005 €

Aktivierung Grünanlage in Hamburg- Oldenfelde
gem B- Plan (s. Drs 20-5149)

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatz Stockrosenweg

9.732 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld

Ziel: AU-Bau
Stand: nicht begonnen nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)

Wegequerung/ Durchlass Bramfelder See

6.185 €

Herstellung eines Durchlaß als Ersatz für abgebaute Brücke

Ziel: Umsetzung
Stand: Grundlagenermittlung (Finanzierung nicht gesichert)

Erneuerung Wegeanbindung Mellingburgredder

12.860 €

Mellingburgredder zur Schleuse
Erneuerung der fußläufigen Rampenanlage vom

Ziel: Baubeginn
Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch MR 2 zugesichert)

Hundeauslaufzone Edwin-Scharff- Ring

3.646 €

Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone
gem. Regio-Beschluss (Drs. 20-6541)

Ziel: Umsetzung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Sanierung Liliencrondenkmal in Rahlstedt

5.104 €

Sanierung des Dichterdenkmals im Liliencronpark
gem BV- Beschluss (Drs. 20-6162.1)

Ziel: Umsetzung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatz Kantstraße (EMG-S Projekt)

14.655 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek ggü. Schule Wielandstraße

Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2021

Stand: 24.11.2020

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2021 = ~ 359.000,- €

Spielplatz Kielmannseggstraße im 4. Wandsbeker Gehölz (EMG-S Projekt) 22.744 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal

Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Umsetzung Reitwegekonzept Wandsbek 12.000 €

Prüfung und Umsetzung Abschnitte Reitwegekonzept gem. BV-Beschluss (Drs. 20.6336.1)

Ziel: Planung und Ausschreibung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Rückbau Unterkunft KSP Ölmühlenweg 7.130 €

Rückbau der leer stehenden Unterkunft und Vorbereitung Erweiterung Spielplatz

Ziel: Umsetzung
Stand: nicht begonnen

Initialpflanzung Ausgleichfläche Oktaviostraße 6.775 €

Neupflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern als Initialpflanzung

Ziel: Beginn Umsetzung ohne Pflegemaßnahmen
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. Noch unklar)

Spielplatz Aumühler Weg (EMG-S Projekt) 22.633 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Rahlstedt Ost
Co- Finanzierung RISE möglich

Ziel: Entwurf
Stand: nicht begonnen

Spielplatz Haldesdorfer Straße (EMG-S Projekt) 20.758 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld

Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Neuanlage Parkanlage August - Krogmann Straße mit KSP 11.102 €

Neuanlage einer kleinen Grünanlage in Rahmen des der B- Plan Umsetzung

Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau
Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch BSW in Aussicht)

Herstellung Wegeanbindung GA Maike Harder-Weg 10.335 €

Lückenschluß Wegeanbindung an die Straße Ohlendieck

Ziel: Planung bis Bauvergabe
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatzerweiterung Josephstraße 6.806 €

Erweiterung des Spielplatz in Wandsbek Kern auf angekaufte Fläche

Ziel: bis Entwurf
Stand: nicht begonnen

Umsetzung und Realisierung Alternativ-Denkmal - Kriegerdenkmal Alter Teich 10.920 €

Neuanlage eines Denkmals aus dem Wettbewerbsentwurf
Beschluss

Ziel: Bauvergabe
Stand: Externer Entwurf und Ausführungsplanung

Aktivierung Zugänge Grünanlage Bramfelder See an den Friedhof Ohlsdorf 8.190 €

Qualifizierung der Anbindung und Öffnung der Friedhofsanlage als Naherholung

Ziel: Planung bis Bauvergabe
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)