

Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA
Planrecht übergeordnet	<ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlichung und Inkrafttreten des Vorbehaltsgebietes SCHB am 11.08.2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Planrechtsschaffung (sowie Baugenehmigungsverfahren) im Vorbehaltsgebiet durch Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 	18.08.21
B-Pläne Quartiere am Volkspark	<ul style="list-style-type: none"> • Angebotsbebauungspläne 	<ul style="list-style-type: none"> • Wettbewerb mit anschließender Funktionsplanung als Voraussetzung; Beginn während Funktionsplanung in 2023 	2023
Bahrenfeld 71	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhabenbezogener B-Plan (Vorhabenträger DESY) • Einleitungsbeschluss 2017 • Scoping-Termin 05/2020 • ÖPD Q2/2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Klärung Verlagerung Sportflächen (Studie Lichtenstein in behördeninterner Abstimmung inkl. BA Altona), Empfehlung: Vorstellung und Erörterung im Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport • Klärung Auswirkungen Lise-Meitner-Park (nachlaufend Studie Lichtenstein) • Beauftragung von Planungsleistungen zum Verkehr durch den Vorhabenträger erfolgt 	Avisiert Februar 2022
Lurup 72/ Bahrenfeld 67	<ul style="list-style-type: none"> • Beschluss 2015 (zuständig BA Altona) 	<ul style="list-style-type: none"> • Städtebauliche Studie (ROBERTNEUN) Sommer 2020 abgeschlossen • HIE bearbeitet verschiedene Prüfaufträge • Ansonsten: siehe Planung Innovationspark Altona 	
Wettbewerblicher Dialog „Quartiere am Volkspark“	<ul style="list-style-type: none"> • Städtebaulich-freiraumplanerische Qualifizierung des Zukunftsbildes 2040 	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahren „Quartiere am Volkspark“ aufgrund Untersuchungsbedarfe zur Lage der S-Bahn Trasse vorerst gestoppt; • Auslobung in behördeninterner Abstimmung; Information SoA nach Abschluss der Abstimmung • Zeitplan inkl. Öffentlichkeitsformate in Überarbeitung 	Hauptausschuss 29.04., SoA 15.09., 17.11. Q1/22
Beteiligung	<ul style="list-style-type: none"> • Bahrenfeld Forum I 09/2020 • Bahrenfeld Forum II 08/2021 • Werkstätten 08-09/2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfaufträge aus Beteiligung in Auslobung integriert 	17.11.21

Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA
	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder- und Jugendbeteiligung 10/2021 im Rahmen der Altonaer Vielfaltswochen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiebung Bahrenfeld Forum III (Auftritt Planungswettbewerb), Bahrenfeld Forum IV „Schulterblick1“, Bahrenfeld Forum V „Schulterblick2“ 	
Innovationspark Altona	<ul style="list-style-type: none"> • Städtebauliche Studie • Baustein Innovation Factory II (DESY) • Baustein TechHub Village (Hamburg Invest/ Behörde für Wirtschaft und Innovation) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studie (vom Büro ROBERTNEUN) im Sommer 2021 abgeschlossen • Prüfaufträge (u.a. Verkehr, Oberflächenentwässerung) aus städtebaulicher Studie durch Hamburg Invest beauftragt • Baustein Innovation Factory II: Architekturverfahren abgeschlossen; Beauftragung Planer in Vorbereitung • Baustein TechHub: Projekt in Planung; Vorstellung Wettbewerbsergebnisse im Planungsausschuss vorgesehen 	
Universität Hamburg	<ul style="list-style-type: none"> • Raum- und Funktionsplanung • Baustein „Learning Center“ • Baustein Forschungsbau Quantum Universe 	<ul style="list-style-type: none"> • Raum- und Funktionsplanung für die unterschiedlichen Bausteine (Institute und Einzelgebäude) noch laufend • Baustein „Learning Center“: Machbarkeitsuntersuchung abgeschlossen, Finalisierung Nutzungsplanung läuft; Beauftragung Planungsträger in Vorbereitung. Architekturverfahren ab 2022 geplant. • Baustein Forschungsbau Quantum Universe: Standortprüfung abgeschlossen, VgV-Verfahren (Planungsleistung) in Vorbereitung 	18.08., 20.10.21
DESY	<ul style="list-style-type: none"> • Baustein PETRA IV inklusive Montagehalle • Innovation Factory I • Logistikhalle 	<ul style="list-style-type: none"> • Baustein PETRA IV: Technische Planung laufend • Baustein PETRA IV: Montagehalle in Planung (Standort Sportflächen Sportfläche Wilhelmshöh) • Baustein Innovation Factory I: Architekturverfahren abgeschlossen, Beauftragung Planer in Vorbereitung • Baustein Logistikhalle: Beauftragung Planer in Vorbereitung 	18.08., 15.09.21
Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsprognose „Quartiere am Volkspark“ / Funktion Holstenkamp 	<ul style="list-style-type: none"> • Modellierung der Verkehrsmengen auf Basis aktualisiertes Verkehrsmodell der Behörde f. Verkehr und Mobilitätswende in Bearbeitung; Funktion Holstenkamp; Empfehlung: Vorstellung und Erörterung im Verkehrsausschuss, anschließend Information SoA 	<ul style="list-style-type: none"> • avisiert 02/2022

Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA
	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitätskonzept „Quartiere am Volkspark“ (u.a. ruhender Verkehr/Quartiers-Hubs, Querschnitte) • Mobilitätskonzept Campus West / ruhender Verkehr und Logistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitätsvorgaben für den Wettbewerb Quartiere am Volkspark in Bearbeitung (Stellplätze, Logistik, Straßenquerschnitte etc.) • Verkehrsplaner beauftragt; Bedarfe der Campuspartner in Aufbereitung 	Hauptausschuss v. 29.04.21
Schienegebundene Erschließung S 32	<ul style="list-style-type: none"> • Machbarkeitsuntersuchung • Realisierungsträgerschaft • Erschütterungsuntersuchung S32 – Kontext Science City • Planung 	<ul style="list-style-type: none"> • Machbarkeitsuntersuchung liegt seit 11/2019 öffentlich vor • Festlegung Realisierungsträger in Bearbeitung durch Behörde für Verkehr und Mobilitätswende • Ergebnisse Erschütterungsuntersuchung legen Vereinbarkeit S-Bahn und experimentelle Forschung nah; Optionen für Minderung der Emissionen auf den Forschungsbetrieb sind zu prüfen (Prüfung in zwei Richtungen: Lage der Trasse und technische Mittel an der bisherigen Trasse); Vorgehen in Erörterung mit Behörde für Verkehr und Mobilitätswende • Verknüpfung „Verbindungsbahntlastungstunnel“ (Untersuchung laufend); Planung erst nach Feststehen Vorhabensträger 	18.08.21 17.11.21
Sport	<ul style="list-style-type: none"> • Übergeordnetes Sportflächenkonzept • Machbarkeitsprüfung Sportplatzverlagerung Wilhelmshöh an den Stiefmütterchenweg 	<ul style="list-style-type: none"> • Beauftragung Sportflächenkonzept (Bedarfe und Konzept) erfolgt, Auftragnehmer Hamburger Sportbund (HSB), erste Bedarfsermittlung als Plangrundlage für die Quartiere am Volkspark sowie Machbarkeitsuntersuchung vorgelegt; zwei Workshops mit den Vereinen (23.09. sowie 11.11.21) durchgeführt: im ersten Workshop Annäherung an das Thema Science City, im zweiten Workshop flächenbezogene Erörterung auf Basis der Bedarfsabschätzung des HSB • Siehe B-Plan Bahrenfeld 71 	18.08.21, 15.09., 20.10.21

Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA
Soziale Infrastrukturen	<ul style="list-style-type: none"> • Notkestraße 23 (JUNO23) • Kaserne Notkestraße 3-5 • Quartiersinitiative urbanes Leben (QuL) • Gesundheitsversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verständigung zwischen LIG/ BWFGB und Nutzern der Notkestraße 23 zur verlängerten Nutzung um 5 Jahre; das Gebäude befindet sich im Eigentum des BA Altona, eine vertragliche Umsetzung der zugesagten Nutzungsverlängerung ist nicht notwendig • Prüfung Nachnutzbarkeit für soziale Zwecke sowie Universitätsnutzung laufend; erste Bauvolumenstudie liegt vor; konkrete Machbarkeitsuntersuchung nach Konkretisierung Anforderungen • Bestandserfassung soziale Nutzungen abgeschlossen, Ableitung Neubedarfe für „Quartiere am Volkspark“ erfolgt. • Prüfung der Möglichkeiten MVZ versus Versorgung in der Fläche geplant 	<p>15.09., 20.10.21</p> <p>2022</p> <p>15.09.21</p>