

SC GmbH | 10.01.2022

Sonderausschuss Science City Hamburg Bahrenfeld

Sachstands- und Fortschrittsbericht– fortlaufend

Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA
Planrecht übergeordnet	<ul style="list-style-type: none"> • Veröffentlichung und Inkrafttreten des Vorbehaltsgebietes SCHB am 11.08.2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Planrechtsschaffung (sowie Baugenehmigungsverfahren) im Vorbehaltsgebiet durch BSW 	18.08.21
B-Pläne Quartiere am Volkspark	<ul style="list-style-type: none"> • Angebotsbebauungspläne 	<ul style="list-style-type: none"> • Wettbewerb mit anschließender Funktionsplanung als Voraussetzung; Beginn während Funktionsplanung in 2023 	2023
Bahrenfeld 71	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhabenbezogener B-Plan (Vorhabenträger DESY) • Einleitungsbeschluss 2017 • Scoping-Termin 05/2020 • ÖPD Q2/2022 	<ul style="list-style-type: none"> • Klärung Verlagerung Sportflächen (Studie Lichtenstein in behördeninterner Abstimmung inkl. BA Altona), Vorstellung und Erörterung im Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport • Klärung Auswirkungen Lise-Meitner-Park (nachlaufend Studie Lichtenstein) • Beauftragung von Planungsleistungen zum Verkehr durch den Vorhabenträger erfolgt 	1.3.22
Lurup 72/ Bahrenfeld 67	<ul style="list-style-type: none"> • Beschluss 2015 (zuständig BA Altona) 	<ul style="list-style-type: none"> • Städtebauliche Studie (ROBERTNEUN) Sommer 2020 abgeschlossen • HIE bearbeitet verschiedene Prüfaufträge • Ansonsten: siehe Planung Innovationspark Altona 	
„Quartiere am Volkspark“	<ul style="list-style-type: none"> • Wettbewerblicher Dialog: Städtebaulich-freiraumplanerische Qualifizierung des Zukunftsbildes 2040 • Verlagerung der Trabrennbahn 	<ul style="list-style-type: none"> • Verfahren „Quartiere am Volkspark“ aufgrund Untersuchungsbedarfe zur Lage der S-Bahn Trasse vorerst gestoppt; • Auslobung in behördeninterner Abstimmung; Information SoA nach Abschluss der Abstimmung • Zeitplan inkl. Öffentlichkeitsformate in Überarbeitung • mündlicher Bericht 	29.04. (Hauptausschuss), 15.09., 17.11. Q1/22 avisiert 20.04.22
Beteiligung	<ul style="list-style-type: none"> • Bahrenfeld Forum I 09/2020 • Bahrenfeld Forum II 08/2021 • Werkstätten 08-09/2021 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfaufträge aus Beteiligung in Auslobung integriert 	17.11.21

Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA
	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder- und Jugendbeteiligung 10/2021 im Rahmen der Altonaer Vielfaltswache • Bahrenfeld Forum III (Auftakt Planungswettbewerb) • Bahrenfeld Forum IV „Schulterblick1“ • Bahrenfeld Forum V “ Schulterblick2” 	<ul style="list-style-type: none"> • Verschiebung Bahrenfeld Forum III, IV und V aufgrund der Verschiebung des Wettbewerbs • Online-Veröffentlichung d. Dokumentation der Beteiligung aus den Werkstätten und der Kinder- und Jugendbeteiligung zu Ende Januar (avisiert 31.1.22, www.sciencecity.hamburg); kleine Auflage als Printversion ab Mitte Februar 22 	
Innovationspark Altona	<ul style="list-style-type: none"> • Städtebauliche Studie • Baustein Innovation Factory II (DESY) • Baustein TechHHub Village (Hamburg Invest/ Behörde für Wirtschaft und Innovation) 	<ul style="list-style-type: none"> • Studie (vom Büro ROBERTNEUN) im Sommer 2021 abgeschlossen • Prüfaufträge (u.a. Verkehr, Oberflächenentwässerung) aus städtebaulicher Studie durch Hamburg Invest beauftragt • Baustein DESY Innovation Factory II: Architekturverfahren abgeschlossen; Beauftragung Planer erfolgt: Heinle Wischer und Partner; Vorstellung im SoA durch DESY • Baustein TechHHub: Projekt in Planung; gegenwärtig Abstimmung zu den Genehmigungsvoraussetzungen mit BA Altona und BSW 	16.02.22
Universität Hamburg	<ul style="list-style-type: none"> • Raum- und Funktionsplanung • Baustein „Learning Center“ • Baustein Forschungsbau Quantum Universe 	<ul style="list-style-type: none"> • Raum- und Funktionsplanung für die unterschiedlichen Bausteine (Institute und Einzelgebäude) noch laufend • Baustein „Learning Center“: Machbarkeitsuntersuchung abgeschlossen, Finalisierung Nutzungsplanung läuft; Beauftragung Planungsträger in Vorbereitung. Architekturverfahren ab 2022 geplant. • Baustein Forschungsbau Quantum Universe: Standortprüfung abgeschlossen, VgV-Verfahren (Planungsleistung) in Vorbereitung 	18.08., 20.10.21
DESY	<ul style="list-style-type: none"> • Baustein PETRA IV inklusive Montagehalle 	<ul style="list-style-type: none"> • Baustein PETRA IV: Technische Planung laufend • Baustein PETRA IV- Montagehalle: in Planung (Standort Grandplatz Sportfläche Wilhelmshöh) 	18.08., 15.09.21

Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA
	<ul style="list-style-type: none"> • Innovation Factory I • Innovation Factory II (siehe Innovationspark Altona) • Logistikhalle 	<ul style="list-style-type: none"> • Baustein Innovation Factory I: Architekturverfahren abgeschlossen, Beauftragung Planer erfolgt: Trapez / Blunck + Morgen; Vorstellung im SoA durch DESY • Baustein Logistikhalle: Beauftragung Planer erfolgt: Renner Hainke Wirth Zirn 	16.02.22
Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsprognose „Quartiere am Volkspark“ / Funktion Holstenkamp • Mobilitätskonzept „Quartiere am Volkspark“ (u.a. ruhender Verkehr/Quartiers-Hubs, Querschnitte) • Mobilitätskonzept Campus West / ruhender Verkehr und Logistik 	<ul style="list-style-type: none"> • Modellierung der Verkehrsmengen auf Basis aktualisiertes Verkehrsmodell der Behörde f. Verkehr und Mobilitätswende in Bearbeitung; Funktion Holstenkamp; Empfehlung: Vorstellung und Erörterung im Verkehrsausschuss, anschließend Information SoA • Mobilitätsvorgaben für den Wettbewerb Quartiere am Volkspark in Bearbeitung (Stellplätze, Logistik, Straßenquerschnitte etc.) • Verkehrsplaner beauftragt; Bedarfe der Campuspartner in Aufbereitung 	avisiert 02/2022 29.04.21 (Hauptausschuss)
Schienegebundene Erschließung S 32	<ul style="list-style-type: none"> • Machbarkeitsuntersuchung • Realisierungsträgerschaft • Erschütterungsuntersuchung S32 – Kontext Science City • Planung 	<ul style="list-style-type: none"> • Machbarkeitsuntersuchung liegt seit 11/2019 öffentlich vor • Festlegung Realisierungsträger in Bearbeitung durch Behörde für Verkehr und Mobilitätswende • Ergebnisse Erschütterungsuntersuchung legen Vereinbarkeit S-Bahn und experimentelle Forschung nah; Optionen für Minderung der Emissionen auf den Forschungsbetrieb sind zu prüfen (Prüfung in zwei Richtungen: Lage der Trasse und technische Mittel an der bisherigen Trasse); Vorgehen in Erörterung mit Behörde für Verkehr und Mobilitätswende • Verknüpfung „Verbindungsbahnentlastungstunnel“ (Untersuchung laufend); Planung erst nach Feststehen Vorhabensträger 	18.08.21 17.11.21
Sport	<ul style="list-style-type: none"> • Übergeordnetes Sportflächenkonzept 	<ul style="list-style-type: none"> • Beauftragung Sportflächenkonzept (Bedarfe und Konzept) erfolgt, Auftragnehmer Hamburger Sportbund (HSB), erste 	18.08.21, 15.09., 20.10.21

Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA
	<ul style="list-style-type: none"> • Machbarkeitsprüfung Sportplatzverlagerung Wilhelmshöh an den Stiefmütterchenweg 	<p>Bedarfsermittlung als Plangrundlage für die Quartiere am Volkspark sowie Machbarkeitsuntersuchung vorgelegt; zwei Workshops mit den Vereinen (23.09. sowie 11.11.21) durchgeführt: im ersten Workshop Annäherung an das Thema Science City, im zweiten Workshop flächenbezogene Erörterung auf Basis der Bedarfsabschätzung des HSB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siehe B-Plan Bahrenfeld 71 	
Soziale Infrastrukturen	<ul style="list-style-type: none"> • Notkestraße 23 (JUNO23) • Kaserne Notkestraße 3-5 • Quartiersinitiative urbanes Leben (QuL) • Gesundheitsversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verständigung zwischen LIG/ BWFGB und Nutzern der Notkestraße 23 zur verlängerten Nutzung um 5 Jahre; die Immobilie Notkestraße 23 gehört dem Bezirksamt Altona. Sie wird vom Fachamt IS verwaltet und an der Jugendhilfeträger Arbeiter Samariter Bund vermietet. Der ASB hat mit dem Bezirksamt Altona einen unbefristeten Nutzungsvertrag geschlossen, hier muss also nichts veranlasst werden. • Prüfung Nachnutzbarkeit für Universitätsnutzung; erste Bauvolumenstudie liegt vor; konkrete Machbarkeitsuntersuchung nach Konkretisierung Anforderungen • Bestandserfassung soziale Nutzungen abgeschlossen, Ableitung Neubedarfe für „Quartiere am Volkspark“ erfolgt. • Prüfung der Möglichkeiten MVZ versus Versorgung in der Fläche geplant 	<p>15.09., 20.10.21, 15.12.21</p> <p>2022</p> <p>15.09.21</p>

Abkürzungen:

SCHB: Science City Hamburg Bahrenfeld

SoA: Sonderausschuss

BA Altona: Bezirksamt Altona

BSW: Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

BWFGB: Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke

DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron

LIG: Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvermögen

HIE: HIE Hamburg Invest

ÖPD: Öffentliche Plandiskussion

PETRA: Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage

SC GmbH: Science City Hamburg Bahrenfeld GmbH