

lfd.	Maßnahme	MR 21	aus Jahr	Inhalt	Ausführung	ca. Kosten	Bemerkung		
15	Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	nicht vor 2024	N.N.	1.236.700,00 € Grunderwerb erforderlich aber von Eigentümern abgelehnt. Zurückgestellt aufgrund fehlenden Planrechts. Als Alternative wird Tempo 30 geprüft.		
17	Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	2023 ff.	4 Monate	2.000.000,00 € Aufgrund der Umleitung vom Ehestorfer Heuwegs stimmt die KOST der Maßnahme nicht zu		
18	Denickestraße bis Triftstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	Aug 22	15 Monate	4.500.000,00 € Submission abgeschlossen. Arbeiten werden im Spätsommer beginnen		
19	Harburger Ring / Herbert-Wehner-Platz	MR21	FR	Veloroute 11 - H18.1	Herbst 2021-Ende 2022		4.500.000,00 € Baumaßnahme hat derzeit leichte Verzögerungen. Die Fahrbahn sollte zeitnah für den motorisierten Verkehr zur Verfügung stehen.		
							38.688.949,66 €		
1	Femerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
2	Neue Straße	MR24			Pflastertausch	2023	2 Monate	590.000,00 €	Realisierung nach Hochbau am Sand
3	Jägerstraße (3.BA Winsener Str.-Osterbaum)	MR21	StrB/GI		Grundinstandsetzung, Bushaltestellen	Herbst/Winter 2022	3 Monate	700.000,00 €	
4	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
5	Mercedesstraße	MR22	StrB/GI	2017	DSK	2024	2 Wochen	63.000,00 €	Gasnetz plant Leitungsverlegung wg. A26
6	Ostheide	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2022	2 Wochen		noch nicht ermittelt
7	Noblestraße	MR22	StrB/GI	2017	Deckensanierung, Umplanung Parkraum	2023	2 Monate	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen
8	Haakestraße	MR21	StrB/GI		Umbau Tempo 30, GI	2022/2023	5 Monate		noch nicht ermittelt
9	Eißendorfer Pferdeweg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2022	3 Wochen	273.000,00 €	Zurückgestellt, fehlende Kapazitäten
10	Herrmannsburger Weg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2022	2 Wochen		noch nicht ermittelt
11	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2022	6 Wochen	166.500,00 €	
12	Gödecke-Michels-Weg	MR21	StrB/GI		Sickerbeete	abgeschlossen	2 Monate	100.000,00 €	Pflanzungen im Herbst
13	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2022	2 Wochen		noch nicht ermittelt
14	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Wochen	225.000,00 €	
15	Seevestraße	MR22	StrB/GI		Deck- und Binderschicht	abgeschlossen	2 Wochen	190.000,00 €	einziges Bauzeitfenster bis 2025, Ausschreibung
16	Rostweg	MR22	StrB/GI		Fahrbahn GI	Sommer 2022	3 Wochen	350.000,00 €	
17	Außenmühlenweg	MR22	StrB/GI		Sanierung Fußweg	in Planung	2 Monate	130.000,00 €	erst nach Erweiterung Schwimmbad
							3.068.500,00 €		
1	Wilseder Ring	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	im Bau		1.100.000,00 €	
2	Undelohrer Winkel	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	im Bau		60.000,00 €	
3	Jesteburger Weg	MR22	EMS		Grundinstandsetzung	im Bau		100.000,00 €	
							1.260.000,00 €		
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2022/2023		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Vogteistraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Thiemannstraße 36-46	MR21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	1. Verschickung in Vorbereitung		300.000,00 €	
3	Wattenbergstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen		500.000,00 €	Baubeginn im November 2021
4	Dritte Meile	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		670.000,00 €	Auflagen des PK erfordern Grunderwerb. Derzeit in Prüfung
5	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	Aufgrund von schützenswerten Bäumen sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Finanzierung der Mehrkosten noch ungeklärt.
6	Am Hohen Knäbel	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	im Bau		1.200.000,00 €	Baubeginn erfolgt Jan. 2022. Leitungsarbeiten verzögern den Straßenbau
							3.085.000,00 €		