

TOP 6.: Sachstand Baumaßnahmen an Sportanlagen

Sportanlage Sander Tannen

Schaffung einer Leichtathletikanlage und Tribünenmodernisierung

Kosten: 750.000 €

Finanzierung: RISE (310.000 €), Sanierungsoffensive Sport (250.000 €), Quartiersfonds (180.000 €) und Bezirksmittel (10.000 €)

Einweihung: 20.05.2022

Wilhelm-Lindemann-Sportanlage – Kunststofflaufbahn und Leichtathletikanlage

Kosten: 1,4 Mio. € → Finanzsenator Dr. Dressel hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass die benötigten Mittel zur Verfügung gestellt werden konnten.

Baubeginn: 11.07.2022

Bauabnahme: 16.11.2022

Einweihung: Frühjahr 2023 mit dem GyLoh, der STS und dem VfL Lohbrügge

Sportanlage Spieker – Kunststoffrasen Belagserneuerung

Kosten: 250.000 €

Herausforderung: Verschiebung des kleinen und großen Platzes (Hamburger Standard)

Fertigstellung: Fertigstellung der Decke in der 47. KW, Besandung in der 48. KW

Billtal-Stadion – denkmalgeschützte Brücke

Keine Instandsetzung, sondern Abriss und Neubau

Kosten aktueller Stand: 300.000 €

Kofinanzierung jeweils zur Hälfte aus der Sanierungsoffensive Sport und Mitteln der BV

Voraussichtliche Fertigstellung: März / April 2023

Sportanlage Mittlerer Landweg – Baseballplatz

Einzelheiten der Baumaßnahme:

- Sie umfasst eine Fläche von rd. 16.500 m².
- Die gesamte Fläche muss um ca. 50 cm mit rd. 10.050 m³ Füllsand erhöht werden.
- Einbau einer umfangreichen Drainage wegen des hohen Grundwasserstandes
- Der Baseballplatz wird um 180° und der Naturrasenplatz um 90° gedreht.

Kosten aktueller Stand: 1,5 Mio. €

Finanzierung aus dem Bundesförderprogramm Investitionspakt Sportstätten und der Sanierungsoffensive Sport

Voraussichtliche Fertigstellung: März / April 2023

Sportanlage Ladenbeker Weg

Bau eines neuen Umkleidehauses

Kosten: 800.000 €; jeweils zur Hälfte aus RISE und der Sanierungsoffensive Sport

Baubeginn: Ende 2022

Fertigstellung: Juli / August 2023

Sportanlage Curslack – Kunststoffrasen Belagserneuerung

Kosten: 900.000 € (Sanierungsoffensive Sport)

Begründung für die Höhe der Kosten: Es wird nicht nur die Decke ausgetauscht, sondern es muss auch eine elastische Tragschicht (ET-Schicht) eingebaut werden. Ggf. muss auch die Drainage erneuert werden.

Baubeginn: April / Mai 2023 (nach Abstimmung mit dem Verein)

Sportanlage Henriette-Herz-Ring

Maßnahmenpaket:

- Kunststoffrasen Belagserneuerung
- Sanierung Kleinspielfeld
- Sanierung Kunststofflaufbahn

Voraussichtliche Kosten: 2 Mio. €

Finanzierung jeweils zur Hälfte aus RISE und der Sanierungsoffensive Sport

Die RISE-Finanzierung ist allerdings noch nicht gesichert.

Voraussichtlicher Baubeginn: Ende 2023

Sportanlage 2000

Instandsetzung der Drainage

Kosten: 200.000 €

Baubeginn: steht noch nicht fest