

Übersicht Baumaßnahmen

2020

Stand

08.09.2020

Nr.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung kritisch weil	
					geplanter Zeitraum	Dauer			
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksstraßen Winterschäden Allg. Erschließung		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">ÖPNV</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">FR</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">NUA</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">StrB/GI</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">eeH</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Frost</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">WS</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">Er</div> </div>						
1	Maßnahmen in Vorbereitung Nartenstraße, Veritaskai, Kanalplatz, Blohmstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01	Okt./Nov. 2020 Start mit Blohmstraße	3 Jahre	1.820.000,00 €	Grundstücksankäufe notwendig. Schlußverschickung erfolgt am 30.04.	
2	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zwischen Blohmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2024	12 Wochen	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren durch DB, Beauftragung einer Kartierung durch PRISMA	
3	Maßnahmen in Vorbereitung Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	April.2021 bis Aug.2021	16 Wochen	2.400.000,00 €	Bürgerinitiative vor Ort, Versickerungsthematik, kleines Ing.- Bauwerk zum Abfangen Bahndamm	
4	Maßnahmen in Vorbereitung Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12	März 2022 bis März 2023	49 Wochen	6.247.000,00 €	Grunderwerb notwendig, Container- lagerplatz muss aufgegeben werden, aktuell Unterteilung in 3 Unterabschnitte	
5	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06			N.N.	Grunderwerb notwendig (H06), Ende Mai Gespräch mit BWVI und Hafenbahn wegen Bahnquerung, Trogbauwerk oder Brücke	
5.1	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 -H07	H07 11/2020		1.265.900,00 €	Es müssen kostspielige Ausgleichsmaßnahmen erfolgen	
5.2	Maßnahmen in Bau Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H08	H08 04/2020	ca. 34 Wochen	1.447.000,00 €	Baumaßnahme liegt im Zeitplan	
6	Maßnahmen im Bau Cuxhavener Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09.1	Okt.2019 bis Nov./Dez. 2020	13 Monate	3.744.645,00 €	eingeschränktes Bauzeitfenster	
7	Maßnahmen Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09.2	April 2020 bis Juli 2020	12 Wochen	1.155.000,00 €	Fertiggestellt	
8	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Westlicher Anschluss	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.1				Grunderwerb ist nicht möglich. Alternativen werden Ausgearbeitet	
8.1	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.2	07/2020 weiterhin angestrebt	15 Wochen	1.833.241,00 €	\$125-Fläche in Grünanlage	
8.2	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (Ost), Rehrstieg, Knoten Stiepenweg (KVP)	MR21	FR	Veloroute 10, Unterabschnitt H10.3				Knoten Anpassung erforderlich,	
9	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 11	11/2020	12 Wochen	950.000,00 €	Maßnahme wird in kürze Ausgeschrieben	
10	Maßnahme in Bau Hannoversche Straße Süd	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.D	Nov. 2019 bis Sep. 2020	11 Monate	5.320.000,00 €	Sehr eingeschränktes Bauzeitfenster, Umliegung von Leitungstrassen erforderlich.	
11	Maßnahme in Vorbereitung Hannov. Straße / Knoten Seevestraße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.E	Feb. 2021 bis Mai 2021	4 Monate	1.330.000,00 €	Maßnahme wird in kürze Ausgeschrieben	
12	Maßnahme in Vorbereitung Hannov. Straße Knoten Neuländer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14 C	März 2021 bis Septmeber 2021	7 Monate	2.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich.	
13	Maßnahme in Vorbereitung Hannoversche Straße Nord	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14.B	Sep.2021 bis Aug. 2022	12 Monate	4.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich.	
14	Maßnahme in Vorbereitung Hannov. Straße Knoten Neul. Hauptdeich	MR21	FR	Veloroute 11 . H 14.A	2022	13 Monate	3.000.000,00 €	Genehmigung durch KOST erforderlich, Buslinie ist in Bauzeit zu verlegen.	
15	Maßnahmen in Vorbereitung Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	ab 2021 ff.		1.236.700,00 €	Grunderwerb notwendig	
16	Maßnahmen in Vorbereitung Denickestraße (Fahrradstraße)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.A	September 2020	4 Monate	895.600,00 €	Beschilderung Fahrradstraße noch unklar.	
17	Maßnahmen in Vorbereitung Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	2022 ff.	4 Monate	2.000.000,00 €	Wegen fehlender Genehmigung der KOST war Verschiebung auf 2022 erforderlich	
18	Maßnahmen in Vorbereitung Denickestraße bis Triftstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	2021 ff.	12 Monate	4.500.000,00 €	Realisierung erst nach Fertigstellung H 03.A+B sinnvoll	
							#WERT!		
1	Beerentalweg	MR 22	NUA	2012	Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen und Grünarbeiten	unbekannt	2 Wochen	27.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
								27.000,00 €	
1	Femerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str.	unbekannt	3 Monate	160.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
2	Heimfelder Straße	MR 22	StrB/GI	2014	Sanierung Fahrbahn	unbekannt	1 Monat	375.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
3	Bissingstraße	MR 21	StrB/GI	2015	Querungshilfe KITA	ab Mai 2021	2 Wochen	50.000,00 €	wegen Baustelle KITA
4	Umbau Jäger-/Vogteistraße	MR 21	StrB/GI	2017	Bushaltestellen, Fahrbahn, Nebenflächen	abgeschlossen	12 Wochen	500.000,00 €	
5	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
6	Kanzlershofer Weg	MR 22	StrB/GI	2018	Erneuerung Grabendurchlass	in Planung	2 Wochen	70.000,00 €	
7	Mercedesstraße	MR22	StrB/GI	2017	DSK	2021	2 Wochen	63.000,00 €	
8	Ostheide	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2021	2 Wochen		noch nicht ermittelt
9	Grumbrechtstraße	MR22	StrB/GI	2019	Deckensanierung	abgeschlossen	2 Wochen		noch nicht ermittelt
10	Nobleestraße	MR22	StrB/GI	2017	Deckensanierung, Umplanung Parkraum	2021	2 Monate	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen
11	Wilseder Ring	MR22	StrB/GI	2019	Grundinstandsetzung	2021	4 Monate		noch nicht ermittelt
12	Eißendorfer Pferdeweg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2021	3 Wochen	273.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
13	Hermannsbürger Weg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2021	2 Wochen		noch nicht ermittelt
14	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2020/2021	6 Wochen	166.500,00 €	
15	Am Exerzierplatz, Hastedtstraße,Steinickestraße	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	abgeschlossen	4 Wochen	485.000,00 €	
16	Hörstener Straße	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2021	2 Wochen		noch nicht ermittelt
17	Beutnerring	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	abgeschlossen	2 Wochen	78.000,00 €	
18	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2021	2 Wochen		noch nicht ermittelt
19	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2021	4 Wochen	225.000,00 €	
								2.566.500,00 €	
1	Haltestelle Thörlstraße ÖPNV	MR 21	ÖPNV	2014	Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn	2021	3 Wochen	50.000,00 €	Fehlende Kapazitäten
								50.000,00 €	
1	Elfenwiese	MR 21	Er		Geländemodellierung für Erschließung	im Bau		650.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2021/2022		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Fernblick	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen		300.000,00 €	
4	Vogteistraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
5	Wattenbergstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		25.000,00 €	zurückgesetzt
6	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
7	Helmsweg Teil 1 + 2	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen	ca. 16 Wochen	380.000,00 €	
8	Am Hohen Knäbel	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2021	8 Wochen	650.000,00 €	Probleme mit Leitungsträgern