



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2023

Stand: 24.11.2022

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2023 = ~ 357.800,- €

1.0. Dauerprojekt Planung und Bau

16.382 €

Koordination Veranstaltungen Wandsbeker Marktplatz

Vergabe, Betreuung und Abnahme der jährlichen Veranstaltungen auf dem Wandsbeker Marktplatz
Betreuung erfolgt durch Ingenieur des Sachgebiets Planung und Bau Stadtgrün

1.1. Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar

308.858 €

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Parkanlagen inkl. Baumpflanzungen Park und Straße

11.485 €

Erstherstellung Platz- und Wegeflächen im Kaskadenpark

Entwicklung Wohnbauprojekt Jenfelder Au

Ziel: Ausschreibung u. Bau erster Teilmaßnahmen im Gesamtprojekt
(Grün um Kühnbachteich, Straßenbäume)
Stand: AU-Bau Park, Vorber. Ausschreibung

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Spielplätze

18.400 €

Erstherstellung Spielplätze Kaskadenpark, Sternpark
und Bolzplatz

Ziel: Ausschreibung und Baubeginn Kaskade, Parkanlage und Spielplatz
Stand: AU- Bau erstellt

Erneuerung Spielgeräte aus investiver Rahmenezuweisung und EMG- Mitteln

9.067 €

Erneuerung Spielgeräte - Fertigstellung Spielplatz Borcherting + Erneuerung Spielgeräte an einem weiteren Spielplatz

Ziel: Fertigstellung auf zwei Spielplätzen
Stand: Projekte tlw. in Planung.

Grünpatenschaften

6.079 €

Betreuung von Patenschaften in Park- und Straßengrünflächen

Ziel: fortlaufende Betreuung und Umsetzung von Patenschaften
Stand: aktuell 33 + 1 Patenschaften in Umsetzung neu

Projekte Naturcent 2023

21.117 €

Umsetzung diverser Einzelmaßnahmen zur Förderung der Natur in der Stadt

Ziel: Umsetzung weiterer Teilprojekte in 2023
Stand: Projekte 2021 Restarbeiten, Projekte 2022 in Planung/Bau

Spielplatz Walddörfer Straße ggü Nr. 389 (EMG-S Projekt)

19.764 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Farmsen
Spielplatz mit inklusiver Ausrichtung

Ziel: Bauausführung bis Fertigstellung
Stand: Ausschreibung und Vorbereitung Bauvergabe

Eichtalpark - Klimapark (Förder-Projekt)

87.299 €

Neu- und Umgestaltung der Parkanlage im Wandse- Grünzug,
zu Deutschlands ersten innerstädtischen Klimapark

Ziel: Fertigstellen der Entwurfsplanung(en), Start der
ersten kleinen Baumaßnahmen, weitere Beteiligung
Stand: Erste Beteiligung erfolgt, Vertrag Begleitungsbüro
erstellt, Vergabeverfahren VHV-Generalplaner

Jenfelder Moorpark - Umsetzung Bauabschnitt - Sport- und Jugendbereich

26.792 €

Teil- Umplanung Grünanlage nach Rückbau Unterkunft
Um- und Neubau Spielbereich Nord

Ziel: Fertigstellung bis Ende 2023
Stand: Fertigstellung Haushaltsunterlage (AU-Bau)



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2023

Stand: 24.11.2022

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2023 = ~ 357.800,- €

GA Tegelsberg inkl Spielplatz (RISE- Projekt)

42.164 €

Erarbeitung eines Masterplan als Basis für die Umgestaltung der übergeordneten Grünanlage in Hummelsbüttel mit umfassender Bürgerbeteiligung

Ziel: Baubeginn 1. BA
Stand: Entwurfsplanung erstellt

Ökologische Aufwertung Straßen- und Stadtgrün - Klimabeschluss

3.627 €

Umsetzung BV Beschluss 21-0743 zur Klimaverbesserung Budget 48.000,-€, Finanzierung gesichert

Ziel: Umsetzung aller Projekte im Budget
Stand: Zwei Maßnahmen beauftragt/ in Umsetzung. Weitere in Prüfung

Spielplatz Evastraße/ Jacobipark (EMG-S Projekt)

16.855 €

Erweiterung und Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek

Ziel: Ausführungsplanung, AU-Bau bis Bauvergabe
Stand: Entwurf erstellt, Vorbereitung AU-Bau

Hundenauslaufzone Kupferteich / Treudelberg

3.445 €

Neuordnung Hundenauslaufzone und Umsetzung gem. BV-Beschluss

Ziel: Abschluss des Projekts
Stand: Fertigstellung erste Teilmaßnahmen erfolgt

Spielplatz Hummelsbütteler Kirchenweg (EMG-S Projekt)

10.139 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Hummelsbüttel Spielplatz Höhe Lentersweg

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: Grundlagenermittlung (Haushaltsmittel übertragen)

Umsetzung und Realisierung Alternativ-Denkmal - Kriegerdenkmal Alter Teich

15.156 €

Neuanlage eines Denkmals aus dem Wettbewerbsentwurf Beschluss/ Drs. 21-3216

Ziel: Baubeginn Denkmal
Stand: Honorarvertrag vergeben

Parksport im Wandse-Grünzug

9.793 €

Umsetzung Drs. 21-0511 - Parksport in Wandsbek zzgl Drs 21-2533 Haushaltsmittel für Parksport 90.000,-€

Ziel: Fertigstellung der drei Parksportanlagen
Stand: Ausschreibung erfolgt, Auftragsvergabe Mitte Dez. 22

Aktivierung Zugang Grünanlage Bramfelder See zum Friedhof Ohlsdorf

3.868 €

Qualifizierung der Anbindung und Öffnung der Friedhofsanlage als Naherholung siehe Drs. 21-2185 und 21-2185.1

Ziel: Fertigstellung
Stand: Bauleistungen beauftragt, Ausschreibung Schlosserarb. erfolgt

Wegequerung (Brücke) Bramfelder See

3.808 €

Herstellung eines Durchlaß/ Brücke als Ersatz für abgebaute Brücke s. Drs. 21-3009

Ziel: Fertigstellung
Stand: Vorbereitung Bauvergabe



Bezirksamt Wandsbek
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2023

Stand: 24.11.2022

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2023 = ~ 357.800,- €

1.2. Maßnahmen zur Herstellung Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar

- €

In 2023 sind keine Wegesanierungen durch Planung und Bau Stadtgrün vorgesehen

0 €

Sanierung von Wegedecken erfolgt durch Unterhaltung Stadtgrün

Ziel: LEER

Stand: LEER

Gebundene Personalressource in 2023

325.240 €

Freie Personalressource für neue Projekte 2023

32.560 €



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2023 = ~ 357.800,- €

2. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

1. Priorität

Neuanlage Parkanlage August - Krogmann Straße mit KSP

Neuanlage einer kleinen Grünanlage in Rahmen des der B- Plan Umsetzung in Farmsen-Berne

Ziel: **bis Beginn Entwurfsplanung**
Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch BSW bestätigt bis 2024)

9.516 €

Spielplatz Aumühler Weg (EMG-S Projekt)

Grundinstandsetzung Spielplatz in Rahlstedt Ost
Co- Finanzierung durch RISE möglich

Ziel: **Haushaltsmittel RISE nur bis 2025!**
Fertigstellung Vorentwurf
Stand: nicht begonnen

9.053 €

Spielplatz Heinsonweg (EMG-S Projekt)

Grundinstandsetzung Alt- Spielplatz in Volksdorf

Ziel: **bis Beginn Entwurfsplanung**
Stand: Grundlagenermittlung (Haushaltsmittel anteilig übertragen)

6.414 €

Spielplatz Erweiterung Josephstraße

Erweiterung des Spielplatz in Wandsbek Kern auf angekaufter Fläche ab Mitte 2023

Ziel: **bis Entwurfsplanung**
Stand: nicht begonnen (Finanzierung bei BUKEA angemeldet)

6.806 €

3. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

2. Priorität

Wandsewanderweg - Bereich Mühlenteichpark Nord

Herstellung barrierefreie Wegeverbindung an der Wandse Projekt aktuell wg fehlender Finanzierung und hoher Baukosten gestoppt

Ziel: Abschluss Gutachten + Projektkostenvorlage
Stand: Entwurf mit Kosten

7.487 €

Wegeanbindung und KSP Bei den Höfen

Herstellung fehlender Wegeanbindung gem. B-Plan und Grundinstandsetzung und Erweiterung Spielplatz in Jenfeld

Ziel: **Haushaltsmittel RISE und BUKEA befrist. möglich**
bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen

14.789 €

Spielplatz und Grünanlage Wildgansstraße (hinter Bürgerhaus)

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Berne/ Meiendorf gem B- Plan

Ziel: **Fertigstellung Vorentwurf**
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel anteilig übertragen)

17.189 €

Spielplatz Eichtalpark

Grundinstandsetzung Spielplatz in Eichtalpark im Zuge der Umgestaltung der Grünanlage zum Klimapark

Ziel: **bis Beginn Entwurfsplanung**
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

10.674 €

Spielplatz Immenredder

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Hummelsbüttel gem. B- Plan

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)

19.504 €

Hanni Park/ Oldenfelder Bürgerpark

Aktivierung Grünanlage in Hamburg- Oldenfelder gem B- Plan (s. Drs 20-5149)

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

23.147 €



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2023

Stand: 24.11.2022

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2023 = ~ 357.800,- €

Spielplatz Stockrosenweg

9.711 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld

Ziel: bis AU-Bau
Stand: nicht begonnen nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)

Erneuerung Wegeanbindung Mellingburgredder

12.860 €

Mellingburgredder zur Schleuse
Erneuerung der fußläufigen Rampeanlage vom

Ziel: Baubeginn
Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch MR 2 zugesichert)

Hundeauslaufzone Edwin-Scharff- Ring

3.646 €

Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone
gem. Regio-Beschluss (Drs. 20-6541) und
BV Beschluss (Drs. 21-4634)

Ziel: Umsetzung Einfriedung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Spielplatz Kantstraße (EMG-S Projekt)

15.123 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek ggü. Schule Wielandstraße

Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau
Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)

Spielplatz Kielmannseggstraße im 4. Wandsbeker Gehölz (EMG-S Projekt)

22.744 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal

Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau
Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)

Umsetzung Reitwegkonzept Wandsbek

12.000 €

Prüfung und Umsetzung Abschnitte Reitwegkonzept
gem. BV-Beschluss (Drs. 20.6336.1)

Ziel: Planung und Ausschreibung des Konzepts
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Rückbau Unterkunft KSP Ölmühlenweg

7.130 €

Rückbau der leer stehenden Unterkunft und
und Vorbereitung Erweiterung Spielplatz

Ziel: Umsetzung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung aus EMG möglich)

Initialpflanzung Ausgleichfläche Oktaviostraße

6.482 €

Neupflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern als
Initialpflanzung

Ziel: Beginn Umsetzung ohne Pflegemaßnahmen
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. Noch unklar)

Spielplatz Haldesdorfer Straße (EMG-S Projekt)

12.054 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld

Ziel: bis Entwurfsplanung und AU- Bau
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Herstellung Wegeanbindung GA Maike Harder-Weg

11.343 €

Lückenschluß Wegeanbindung an die Straße Ohlendieck

Ziel: Planung bis Bauvergabe
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Lückenschluß Wandsewanderweg Wandsbeker Allee/ Litzowstraße

6.728 €

Lückenschluß Wegeverbindung im B-Plan Wandsbek 79

Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage
Stand: nicht begonnen (Finanzierung angemeldet und gesichert)

Lückenschluß Seebek - Grünzug - Heinrich-Helbing- Straße

13.657 €

Lückenschluß der fehlenden Grünverbindung entlang der Seebek
gem B-Plan Bramfeld 42

Ziel: bis Beginn Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung angemeldet und gesichert)



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2023 = ~ 357.800,- €

Lückenschluss Alsterwanderweg Mellingburger Schleife 12.002 €

Lückenschluß Wegeverbindung Mellingburger Stieg/ An der Alsterschl Ziel: Planung bis Fertigstellung Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Herstellung Spiel- und Freizeitraum Wiesenredder / Stellau 17.146 €

Herstellung der neuen Grünanlage nördlich des ehemaligen Ziel: Entwurf
Freibad Rahlstedt im B-Plan Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Lückenschluss Wandsewanderweg Bei der Hopfenkarre - Schafstieg 9.642 €

Lückenschluß südlich der Wandse Marienthal - Hinter Ahrensburger St Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage
Stand: nicht begonnen (Finanzierung angemeldet)

Qualifizierung Grünverbindung nördlich A 24 18.218 €

Entwicklung / Ausbau der Grünverbindung plus Erweiterung Freizeitar Ziel: Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)

Lückenschluss Rahlauwanderweg 1. Abschnitt 8.785 €

Herstellung Grünverbindung von der Rahlau bis Wöschenhof (Rahlaustieg) Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage
Stand: nicht begonnen (Finanzierung angemeldet und gesichert)

Spielplatz Massower Weg 10.031 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Oldenfelde Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen noch nicht gesichert

Wiederherstellung Fußwegeverbindung Bergstedter Markt 4.213 €

Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone gem. BV-Beschluss (Drs. 21-5775.2) Ziel: Umsetzung Wegebaumaßnahme
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Qualifizierung Seebek - Grünzug/ Heinrich Helbing Straße 10.925 €

Erweiterung des Seebek Grünzuges mit kleiner Parkanlage Ziel: Grunderweg Planung bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung bei VI hamburgs Grün erhalten angemeldet)