

Nr.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung <i>kritisch weil</i>	
					geplanter Zeitraum	Dauer			
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksstraßen Winterschäden Allg. Erschließung		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="background-color: #e67e22; padding: 2px;">ÖPNV</div> <div style="background-color: #f1c40f; padding: 2px;">FR</div> <div style="background-color: #3498db; padding: 2px;">NUA</div> <div style="background-color: #2ecc71; padding: 2px;">StrB/GI</div> <div style="background-color: #27ae60; padding: 2px;">eeH</div> <div style="background-color: #e91e63; padding: 2px;">Frost</div> <div style="background-color: #e74c3c; padding: 2px;">WS</div> <div style="background-color: #f39c12; padding: 2px;">Er</div> </div>						
1	Maßnahmen in Vorbereitung Nartenstraße, Veritaskai, Kanalplatz, Blomhstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01	Dkt./Nov. 2020 Start mit Blomhstraße H01.D	3 Jahre	1.820.000,00 €	Grundstücksankäufe notwendig	
2	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zwischen Blomhstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2024	12 Wochen	2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren durch DB	
3	Maßnahmen in Vorbereitung Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	April 2021 bis Aug. 2021	16 Wochen	2.400.000,00 €	Bürgerinitiative vor Ort, Versicherungsthematik, kleines Ing.- Bauwerk zum Abfangen Bahndamm	
4	Maßnahmen in Vorbereitung Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12	März 2022 bis März 2023	49 Wochen	6.247.000,00 €	Grunderwerb notwendig, Container- lagerplatz muss aufgegeben werden	
5	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06/ H 07/ H 08	H07 05/2020 H08 04/2020	ca. 10 Wochen	2.060.100,00 €	Grunderwerb notwendig (H06)	
6	Maßnahmen im Bau Cuxhavener Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09.1	Okt.2019 bis Okt.2020	13 Monate	3.744.645,00 €	eingeschränktes Bauzeitfenster	
7	Maßnahmen Waltershofer Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09.2	April 2020 bis Juli 2020	12 Wochen	1.155.000,00 €		
8	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 10	07/2020 weiterhin angestrebt	15 Wochen	1.833.241,00 €	Knoten Anpassung erforderlich, §125- Fläche in Grünanlage	
9	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 11	08/2020 weiterhin angestrebt	12 Wochen	598.100,00 €	Grunderwerb von P&R erforderlich	
11	Maßnahme Hannoversche Straße Süd	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14D	Nov. 2019 bis Sep. 2020	11 Monate	5.320.000,00 €	eingeschränktes Bauzeitfenster, Trassenumlegung notwendig (Leitungen Versorger)	
12	Maßnahme Hannoversche Straße (Knoten Alte Seevestraße)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14E	Okt.2020 bis März 2021	4 Monate	1.330.000,00 €		
13	Maßnahme Hannoversche Straße Nord/ Neuländer Hauptdeich	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14A	Sep. 2020 bis Sep. 2021	13 Monate	2.000.000,00 €	Neuer KVP	
14	Maßnahmen in Vorbereitung Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	ab 2021 ff.		1.236.700,00 €	Grunderwerb notwendig	
15	Maßnahmen in Vorbereitung Denickestraße (Fahrradstraße)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.A	2020	4 Monate	895.600,00 €	Realisierbarkeit der Fahrradstraße noch unklar. Letzte Abstimmungen mit PK 46 sind am Laufen!	
	Maßnahmen in Vorbereitung Denickestraße (KP Weusthoffstr.)	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.B	Jun 20	4 Monate	2.000.000,00 €		
	Maßnahmen in Vorbereitung Denickestraße bis Triffstr.	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03.C	2021	12 Monate	4.500.000,00 €		
16	Hainholzweg	MR22	FR	Rückbau Radweg Südseite	im Bau		406.000,00 €	voraussichtliches Bauende April 2020	
18	Verbindungsweg Winsener Straße- Kapellenweg	MR22	FR	Radweg	2020	2 Wochen	35.000,00 €		
							33.363.986,00 €		
1	Beerentalweg	MR 22	NUA	2012	Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen und Grünarbeiten	2020	2 Wochen	27.000,00 €	Personalbedingt
							27.000,00 €		
1	Femerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend. Str.	2020	3 Monate	160.000,00 €	Ressourcenbedingt
2	Heimfelder Straße	MR 22	StrB/GI	2014	Sanierung Fahrbahn	in Vorbereitung für 2020	1 Monat	60.000,00 €	abhängig von Leitungsverlegungen
3	Bissingstraße	MR 21	StrB/GI	2015	Querungshilfe KITA	2020/2021	2 Monate	70.000,00 €	Personalbedingt
4	Umbau Jäger-/Vogteistraße	MR 21	StrB/GI	2017	Bushaltestellen, Fahrbahn, Nebenflächen	Juli/Aug. 2020		noch nicht ermittelt	
5	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt		40.000,00 €	Personalbedingt
6	Kanzlershofer Weg	MR 22	StrB/GI	2018	Erneuerung Grabendurchlass	in Planung	2 Wochen	80.000,00 €	
7	Mercedesstraße	MR22	StrB/GI	2017	Sanierung Fahrbahn	2020	2 Wochen	63.000,00 €	Personalbedingt
8	Ostheide	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2020	2 Wochen	noch nicht ermittelt	Ausschreibung im Winter günstiger
9	Grumbrechtstraße	MR22	StrB/GI	2019	DSK	Ausschreibung	2 Wochen	noch nicht ermittelt	Ausschreibung im Winter günstiger
10	Noblestraße	MR22	StrB/GI	2017	Deckensanierung, Umplanung Parkraum	2020	2 Monate	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen
11	Wilseder Ring	MR22	StrB/GI	2019	Grundinstandsetzung	2020/2021	4 Monate	noch nicht ermittelt	Personalbedingt
12	Eißendorfer Pferdeweg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2020	3 Wochen	273.000,00 €	
13	Seestücken	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn Große Straße- Am Staubecken	Ausschreibung	2 Wochen	22.500,00 €	
14	Bendestorfer Ring	MR22	StrB/GI	2019	Parkstreifen, Fahrbahn	im Bau	3 Wochen	43.500,00 €	
15	Kapellenweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	Ausschreibung	2 Wochen	noch nicht ermittelt	Ausschreibung im Winter günstiger
16	Herrmannsbürger Weg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2020	2 Wochen	noch nicht ermittelt	Ausschreibung im Winter günstiger
17	Strucksberg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	Ausschreibung	2 Wochen	noch nicht ermittelt	Ausschreibung im Winter günstiger
18	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2020	6 Wochen	166.500,00 €	
19	Am Exerzierplatz, Hastedtstraße,Steinickestraße	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	Ausschreibung	4 Wochen	470.000,00 €	
20	Hörstener Straße	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2020	2 Wochen	noch nicht ermittelt	Personalbedingt
21	Beutnerring	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	in Planung	2 Wochen	78.000,00 €	
22	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2020	2 Wochen	noch nicht ermittelt	Ausschreibung im Winter günstiger
23	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2020	4 Wochen	225.000,00 €	
							1.832.500,00 €		
1	Haltestelle Thörstraße ÖPNV	MR 21	ÖPNV	2014	Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn	2020	3 Wochen	50.000,00 €	abhängig von Leitungsverlegungen
							50.000,00 €		
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2021/2022		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Fernblick	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Apr 20		300.000,00 €	wegen Leitungsträgern
4	Vogteistraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
5	Wattenbergstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		25.000,00 €	zurückgesetzt
6	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten		130.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
7	Helmsweg Teil 1	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Mrz 20	ca. 4 Wochen	230.000,00 €	
							970.000,00 €		
1	Am Hohen Knäbel	MR 21	Er		Erschließung	2020	8 Wochen	650.000,00 €	Probleme mit Leitungsträgern
							650.000,00 €		