

# 2024

**ARBEITSPROGRAMM PLANUNG**

**STRASSE UND MOBILITÄT**

Stand: 26.10.2023


Bezirksamt Altona, Fachamt Management des öffentlichen Raumes  
A/MR2 – Abteilung Straßen, Mobilität und Gewässer  
[strassen-mobilitaet@altona.hamburg.de](mailto:strassen-mobilitaet@altona.hamburg.de)

## Inhalt

1	Prognose Bearbeitungskapazität 2024 .....	2
2	Projekte – Prioritäten und Einteilung .....	3
3	Projekte: Aktuell in Bearbeitung (Planung) .....	4
3.1	Verkehrssicherung / EMS .....	4
3.2	Senatsprogramm .....	5
3.3	Beschluss / Drucksache .....	7
3.4	Erschließung/ÖRV .....	8
3.5	Weitere Objektplanung Verkehrsanlagen .....	9
3.6	Mobilitätsprojekt/Konzept .....	9
4	Folgeprojekte (Themenspeicher) Empfehlung .....	11
4.1	Verkehrssicherung / EMS .....	11
4.2	Senatsprogramm .....	13
4.3	Beschluss / Drucksache .....	16
4.4	Erschließung/ÖRV .....	19
4.5	Weitere Objektplanung Verkehrsanlagen .....	20
4.6	Mobilitätsprojekt/Konzept .....	23

## 1 Prognose Bearbeitungskapazität 2024

Jahr, Quartal	2023, 4Q	2024, 1Q	2024, 2Q	2024, 3Q	2024, 4Q
Bearbeitungskapazität (h) insgesamt	3850	3850	3850	3850	3850
Projekte in Bearbeitung (h)	3900	3825	3950	3675	3625
Rest (h)	-50	25	-100	175	225



## 2 Projekte – Prioritäten und Einteilung

Grundsätzlich: Fortführung und Abschluss laufender / bereits begonnener Projekte hat Priorität.

- Priorität 1
  - **Verkehrssicherung / EMS:** Projekte, die der Herstellung bzw. Erhaltung der Verkehrssicherheit dienen (Erhaltungsmanagement)
  - **Senatsprogramme** (z.B. Ausbau Velorouten)
  - **Beschlüsse / Drucksachen:** Umsetzung politischer Beschlüsse der Bezirksversammlung Altona
  - **Erschließung/ÖRV:** Projekte, die Erschließungszwecken dienen bzw. einen Hochbaubezug haben
  
- Priorität 2
  - **Weitere Objektplanungen Verkehrsanlagen** aus diversen Anlässen
  - **Mobilitätsprojekt/Konzept:** Konzeptionelle Projekte, Forschungsvorhaben, EU-Projekte

### 3 Projekte: Aktuell in Bearbeitung (Planung)

#### 3.1 Verkehrssicherung / EMS

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Aufwand (h/Quartal)
Bernadottestraße - Arnoldstraße	Einmündungsbereich Bernadottestraße/Arnoldstraße	Sanierung Platzfläche	50
Bernadottestraße 2. BA	Hohenzollernring - Arnoldstr.	Grundinstandsetzung und Bushaltestelle	50
Blankeneser Hauptstraße	Elbchaussee - Am Eiland	Fahrbahnsanierung, Nebenflächen und Bushaltestellen	100
Böttcherkamp	von Bornheide bis Binsenort	Instandsetzung und Rückbau der Radwege (T30 Zone)	50
Grandkuhlenweg	Westlich Kressenweg, Bereich Supermarkt	Versackung durch ehem. Mülldeponie unter der Straße. Sanierungsgutachten und weitere Schritte	100
Kaiser-Wilhelm-Denkmal		Sanierung des Denkmals	50
Rotmarkierung Knotenpunkte		Rotmarkierung von Knotenpunkten, primär Knotenpunkt mit RiM	50
Schlankweg - Gutachten		Gutachten zum Straßenzustand im Zusammenhang mit angrenzenden Grünflächen, Entwässerungsgräben und Bäumen	50

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Sülldorfer Kirchenweg, Grundinstandsetzung Fahrbahn und Nebenflächen	Hsnr. Bis Babendiekstraße	Grundinstandsetzung und teilweise Straßenentwässerung	50
Sülldorfer Kirchenweg, Herstellung Straßenentwässerungsanlage mit Staukanal	Hsnr. 192 - Blütenweg	Herstellung Straßenentwässerung, Staukanal und teilweise Grundinstandsetzung	50

### 3.2 Senatsprogramm

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Fahrradbügelprogramm		Budget	50
Radweg S-Bahn Ottensen (BR-A038)	Geh- und Radweg zwischen Thomasstraße und Daimlerstraße (+ Anschluss an neue Brücke über Daimlerstraße)	Bezirksroute	100
Rissener Busch	Alte Sülldorfer Landstraße bis Rissener Landstraße	Verkehrsberuhigung und erstmalig endgültige Herstellung	100
RZ RISE Nobistor	westl. Hausnummer 40	Rückbau Nobistor, Errichtung Wendeanlage	100

Arbeitsprogramm Planung Straße und Mobilität 2024

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
S-Bahn Bahrenfeld Bike and Ride + Hegarstraße (BR-A035)	Friedensallee bis Bahrenfelder Kirchenweg	Straßenumbau; Errichtung B+R-Anlage	100
Schenefelder Landstraße	Holtkamp bis Isfeldstraße	eeh Gehwege + BV Beschluss Parkflächen	50
Sülldorfer Kirchenweg, erstmalige endgültige Herstellung	Blütenweg - Hsnr. 101	eeH mit GI	50
VR. 1 Parkstraße / Gr. Flottbeker Straße	gesamte Länge	Wiederherstellung der Nebenflächen nach Leitungsarbeiten (FW)	100
VR. 13 Provisorium Haubachstraße (A28)	Theodor-Haubach-Schule bis Holstenstraße	Teilasphaltierung der Fahrbahn, Einrichtung Fahrradstraße	50
VR.1 Am Sorgfeld (A15.1)	Am Sorgfeld, Überfahrt Friedhof Blankenese	Herstellung Veloroute 1	50
VR.1 Bleickenallee West (A11.2)	Bleickenallee und Othmarscher Kirchenweg, Hohenzollernring bis Othmarscher Mühlenweg	Herstellung Veloroute 1	100
VR.1 Knotenpunkt Elbchaussee / Schenefelder Landstraße (A22.2)	Knotenpunkt	Herstellung Veloroute 1	150
VR.1 Manteuffelstraße (A22.1)	gesamte Länge	Herstellung Veloroute 1	100
VR.1 Othmarschen Lückenschlüsse (A17)	Jungmannstr (Parkstr. bis Reventlow.), Emkendorfstraße (Reventlowstr. Bis Agathe Lasch Weg), Übergang A7	Herstellung Veloroute 1	100

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Aufwand (h/Quartal)
VR.1 Reventlowstraße Nord (A12.1)	Walderseestraße bis Statthalterplatz	Herstellung Veloroute 1	100
VR.1 Reventlowstraße Süd (A12.2)	Walderseestraße bis Agathe-Lasch-Weg	Herstellung Veloroute 1	100

### 3.3 Beschluss / Drucksache

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Drucksache	Aufwand (h/Quartal)
Bahrenfelder Straße (als Teil von freiRaum Ottensen)	von kleine Reinstraße bis Klausstraße/Eulenstraße	Grundsanierung zur Herstellung eines autoarmen Quartiers	21-4298.3B "freiRaum Ottensen – Das autoarme Quartier: Der Umbau kommt!"	150
freiRaum Ottensen - weiteres Projektgebiet	freiRaum Ottensen Projektgebiet	Umsetzung eines autoarmen Quartiers	21-0689 "Autoarmes Ottensen: Verkehrswende gemeinsam gestalten"	50
Ottenser Hauptstraße (als Teil von freiRaum Ottensen)	von Große Brunnenstraße bis Bahrenfelder Straße	Grundsanierung zur Herstellung eines autoarmen Quartiers	21-4298.3B "freiRaum Ottensen – Das autoarme Quartier: Der Umbau kommt!"	150
Verkehrsberuhigung Gerichtsviertel + Abschluss und Umsetzungen aus Konzept Gerichtsviertel	Quartier	(N.N. Fußverkehrsbeauftragten-Stelle)	21-3643.1B "Verkehrsberuhigung im Gerichtsviertel"	50
Waitzstraße Sicherheitsaudit			21-3976.1B "Die Waitzstraße für alle sicher machen!" - Punkt 3	25



**3.4 Erschließung/ÖRV**

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Alsenplatz	Alsenplatz Nebenfahrbahn und Nebenflächen	Azubi-Wohnheim	100
Areal West (Große Elbstraße)	Twin Towers bis Große Elbstraße 145f	Erschließung Wohnen, Gewerbe, Büros	100
B-Plan Othmarschen 42	Othmarscher Mühlenweg	Erschließung Wohnungsbau	50
B-Plan Ottensen 67 (Euler Hermes)	Nebenflächen Bahrenfelder Kirchenweg/Friedensallee		50
B-Plan Rissen 45 / Suurheid	ehem. Kaserne / Technisches Hilfswerk-Gelände	innere und äußere Erschließung	50
Elly-See-Straße (Innovationspark - techHHub)	von Elly-See-Straße abgehende Verkehrsflächen	Planung eines Gewerbebetriebs	100
Gasstraße 9	Nebenflächen im Bereich der neuen Gewerbeimmobilie Baufeld B (zukünftig Gasstraße 9)	Anpassung Nebenflächen	50
Luruper Chaussee 1-11	Südliche und westliche Nebenfahrbahnen der Luruper Chaussee sowie Nebenflächen rund um das Gebäude Nr. 1-11	Erschließung Wohnen, Gewerbe, Büros	50

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Marschweg	Achtern Sand bis zur Kehre	Gehwegherstellung und Entwässerung	25
Von-Sauer-Straße	Straußstraße bis Bahrenfelder Chaussee	Erschließung Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel	50

### 3.5 Weitere Objektplanung Verkehrsanlagen

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Düppelplatz Umgestaltung	Platzfläche	Umgestaltung im Rahmen von RISE	100
Holstenplatz Umgestaltung	Platzfläche	Umgestaltung im Rahmen von RISE	50
RZ RISE Kehre Glückstädter Weg	Kehre Glückstädter Weg	Umgestaltung	100

### 3.6 Mobilitätsprojekt/Konzept

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
BATS			100

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Betriebliches Mobilitätsmanagement BA Altona			50
Darker Sky			100
MOVE21			100
Metropolregion Hamburg - Reallabor Schnackenburgallee			100
SMALA - Smarte Ladezonen			100
Urban Alcove		Bau eines Urban Alcove Stadtmöbels	50

## 4 Folgeprojekte (Themenspeicher) Empfehlung

### 4.1 Verkehrssicherung / EMS

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn	Aufwand (h/Quartal)
Am Landpflegeheim		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	Gesammeltes Planungsverfahren -Details siehe einzelne Straßen	Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	100
Gehwegüberfahrten Taubnesselweg		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Große Bergstraße		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Kleiberweg		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Neißestraße		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Netzestraße		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Ohlestraße		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Otto Ernst Straße		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Rolandswort		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Schlankweg (VORBEHALTLICH GUTACHTEN-ERGEBNIS)		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Sibeliussstraße		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Warthestraße		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Weistrizstraße			2024, 1Q	50
Zickzack Weg		Erhaltungsmanagement Straßen und Nebenflächen 2024	2024, 1Q	
Bahrenfelder Steindamm	Stahlwiete bis Stresemannstraße	Deckensanierung	derzeit nicht absehbar	
Borselstraße	Gaußstraße bis Friedensallee	Sanierung Nebenflächen	derzeit nicht absehbar	
Dörpfeldstraße	S-Bhf Hochkamp bis Reichskanzlerstraße	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	

Arbeitsprogramm Planung Straße und Mobilität 2024

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Droysenstraße	Bernadottestraße bis Walderseestraße	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Ebertallee	Kalckreuthweg bis Osdorfer Weg	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Eichenallee	Droysenstraße bis Parkstraße	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Gaußstraße	Bahrenfelder Straße bis Barnerstraße, Borselstraße bis Helmholtzstraße	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Hasenhöhe	Dockenhuder Straße bis S Bahn	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Haubachstraße	Walther Kunze Straße bis Holstenstraße	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Hohenzollernring	Friedensallee bis DB-Brücke Daimlerstr.	Deckensanierung	derzeit nicht absehbar	
Jenischstraße	Friedensweg bis Ohnhorststraße	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Jürgensallee	Baron Voght Straße bis Ohnsorgweg	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Leunastraße	Bornkampsweg bis Ruhrstraße	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Mendelssohnstraße		EMS Fahrbahn und Gehwege --> Erhaltungsmanagement	derzeit nicht absehbar	
Nienstedtener Straße	Rupertistraße bis S Bahn	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Röhrigstraße	Hohenzollernring bis Grünebergstraße	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Schenefelder Landstraße	Elbchaussee bis S Bahn	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	

Arbeitsprogramm Planung Straße und Mobilität 2024

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Stockkamp	Alexander-Zinn-Str. bis Rilkeweg	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Süllbergsterrasse	Haus Nr. 35 bis Krumdals Weg	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Weistrizstraße	ganze Länge Teilbereiche	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Wilhelmstraße	Baron-Voght-Str. bis Ohnsorgweg	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Winckelmannstraße	Elbchaussee bis Schliemannstraße	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	
Wittenbergener Weg	Haus Nr. 2 bis Haus Nr. 26	Sanierung Nebenflächen --> gesammeltes Paket zur Planung	derzeit nicht absehbar	

**4.2 Senatsprogramm**

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Bushaltestellen 2024	Langenfelder Straße, Ohnsorgweg, Überlieger Övelgönne etc.		2024, 2Q	50
VR.1 Blankenese Süd (A22.3)	Godeffroystraße, Gätgensstraße, Manteuffelstraße	Herstellung Veloroute 1	2024, 2Q	100
VR.12 Mörkenstraße	gesamte Länge	Herstellung Veloroute 1	2024, 2Q	50
Jessenstraße	Lawaetzweg bis Altonaer Poststraße	Bezirksroute	2024, 3Q	50

Arbeitsprogramm Planung Straße und Mobilität 2024

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Radweg entlang der S-Bahn Bahrenfeld (BR-A036)	Neuer Geh- und Radweg zwischen Bahrenfelder Kirchenweg und Daimlerstraße entlang der S-Bahntrasse (inkl. Neubau Brücke über Daimlerstraße)	Bezirksroute: Neubau eines Geh- und Radweges (Umsetzung Brücke durch LSBG)	2024, 3Q	100
Kleine Freiheit, Bernstorffstraße, Juliusstraße		Folgeprojekt Radverkehr, Bezirksroute	2025, 2Q	100
BR.A Friedensallee 1. BA (A03)	Von-Sauer-Straße bis Friesenweg	Bezirksroute A	derzeit nicht absehbar	100
BR.A Friedensallee 2. BA	Friesenweg bis Behringstraße	Bezirksroute A	derzeit nicht absehbar	100
Elberadweg West (BR-A034)	Leuchtturm Wittenbergen bis Landesgrenze Wedel	Bezirksroute	derzeit nicht absehbar	100
Farnstieg	ganze Länge	eeH Entwässerung und Fahrbahn teilweise	derzeit nicht absehbar	100
Friedrichshulder Weg (RS-A040)	Limosenweg bis Elbgaustraße	Radschnellweg	derzeit nicht absehbar	100
Geh- und Radweg Baurstraße (Sportplatz/Deckel A7)	Geh- und Radweg von der A7 entlang des Sportplatzes und der S-Bahn Trasse	Vorerst nur Beleuchtung (Planung folgt nach Fertigstellung Deckel A7)	derzeit nicht absehbar	25
Gehlenkamp	ganze Länge	eeH Entwässerung und Fahrbahn gesamt	derzeit nicht absehbar	100
Gerichtstraße (BR-A030)	Haubachstraße bis Harkortstraße	Bezirksroute	derzeit nicht absehbar	100

Arbeitsprogramm Planung Straße und Mobilität 2024

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Ginsterstieg	ganze Länge	eeH Entwässerung und Fahrbahn gesamt	derzeit nicht absehbar	100
Horandstieg	ganze Länge	eeH Entwässerung und Fahrbahn gesamt	derzeit nicht absehbar	100
Thomasstraße (BR-A039)	gesamte Länge	Straßenumbau; Gestaltung Vorplatz S-Bahn; Platzgestaltung	derzeit nicht absehbar	100
VR.1 Hempbarg (A15.2)	Hempbarg	Herstellung Veloroute 1	derzeit nicht absehbar	100
VR.1 Nienstedten Hochkamp (A24)	Einzelstellen, Lückenschlüsse	Herstellung Veloroute 1	derzeit nicht absehbar	100
VR.2 Sternstraße (A26)	Einzelstellen	Herstellung Veloroute 2	derzeit nicht absehbar	100
VR1.1 Parkeingang Flottbeker Drift (A23.1)		Herstellung Veloroute 1	derzeit nicht absehbar	50
Wateweg	ganze Länge	eeH Ergänzung Entwässerung und Nebenfläche	derzeit nicht absehbar	100



## 4.3 Beschluss / Drucksache

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Drucksache	Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn	Aufwand (h/Quartal)
Altonaer Poststraße / Lawaetzweg	Querungssituation	Prüfung / Bau Querungshilfe (N.N. Fußverkehrsebauftragten-Stelle)	21-3940.1B "Mehr Sicherheit an der Kreuzung Lawaetzweg/ Alte Poststraße"	2024, 1Q	25
Einfärbung Kreisverkehrsinseln	Kreisverkehre Schanzenstraße / Lagerstraße und Langenfelder Straße / Alsenplatz	Einfärbung der überfahrbaren Betoninseln	21-0588 "Altonas Straßenkreisel optisch aufwerten!"	2024, 1Q	25
Laubsängerweg	Gesamte Straße	Fußverkehr, Absenkung von Gehwegen an Querungsstellen	21-3070.1B "Laubsängerweg – Absenkung der Gehwege – Barrierefreiheit schaffen"	2024, 1Q	25
Nebenstraße Luruper Chaussee Theodorstr	gesamte Straße	als Fahrradstraße	21-1392.1 "Nebenstraße zur Fahrradstraße?"	2024, 1Q	50
Schule Arnkielstraße	Schulumfeld	Fußverkehr, Finalisierung Anpassungen im Schulumfeld	21-3247.1B "Grundschule Arnkielstraße – erste Maßnahmen zur Schulwegsicherung umsetzen"	2024, 1Q	25
Schule Goosacker, Beleuchtung	Schulumfeld	(N.N. Fußverkehrsebauftragten-Stelle)	21-3735B "Schulwege für Schüler:innen der Grundschule Goosacker müssen auch in der dunklen Jahreszeit sicher sein"	2024, 1Q	25
Beleuchtung Bullnwich, Ellernholt und Schlankweg			21-4074.2B "Sicherheitsrisiken durch fehlende Beleuchtung"	2024, 2Q	25

Arbeitsprogramm Planung Straße und Mobilität 2024

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Drucksache	Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn	Aufwand (h/Quartal)
Gehwege / Gehwegparken südöstliches Ottensen		Prüfung Gehwege, Gehwegparken, Fahrradbügel ergänzen etc.	21-4179.1B "Es gibt viel zu tun im südöstlichen Ottensen! Fußwege, Gehwegparken und Infrastruktur gründlich überprüfen"	2024, 2Q	100
Max-Emden-Weg und Buskehre S Klein Flottbek (Ohnhorststraße)		Hoher Aufwand, Radverkehr, Verlegung Radweg sowie ÖPNV: Anpassung Buskehre inkl. Instandsetzung, Weg liegt in Grünfläche (keine Tiefbaufläche).	21-1427.1 "Verlängerung des Max- Emden-Weges in Flottbek bis an das Biozentrum Klein Flottbek in der Ohnhorststraße und Verlegung des Radweges auf die Nordseite der Buswarteschleife"	2024, 2Q	100
Tempo 30 Nienstedten			21-3577.1B "Erweiterung der Tempo 30- Zone in Nienstedten"	2024, 2Q	25
Tempo 30 S-Hochkamp, Langelohstraße, etc			21-4131B "Erweiterung der Tempo 30- Zone an der S-Hochkamp und in der Langelohstraße"	2024, 2Q	25
Waitzstraße Engstellen Fußverkehr	gesamte Straße	(N.N. Fußverkehrsebauftragten-Stelle)	21-3976.1B "Die Waitzstraße für alle sicher machen!" - Punkt 2	2024, 2Q	50
Blankeneser Treppenviertel - Fahrradinnen / Treppenanlagen	Quartier, Treppenanlagen	Sehr hoher Aufwand, erst grundsätzliche Betrachtung der Treppen notwendig. (N.N. Fußverkehrsebauftragten-Stelle)	21-1324.1 "Fahrradinnen für Treppen im Bezirk Altona"	2024, 3Q	50

Arbeitsprogramm Planung Straße und Mobilität 2024

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Drucksache	Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn	Aufwand (h/Quartal)
Borchlingweg	gesamte Straße	Hoher Aufwand, Fußverkehr / Verkehrsberuhigung und Baumschutz, Gehwegausbuchtungen im Baumbereich? (N.N. Fußverkehrsebauftragten-Stelle)	21-3115.1B "Sicherung des alten Baumbestandes des Borchlingweges mit Verkehrsberuhigungseffekt"	2024, 3Q	50
Langbargheide Verkehrsberuhigung und Schule Langbargheide - Moorwisch		Hoher Aufwand, Fußverkehr, RISE, Schulumfeld-Anpassung	21-4042.1B "Verkehrsberuhigung in der Langbargheide"	2024, 3Q	100
Ottenser Hauptstraße	Bahrenfelder Straße bis Bustrasse Hahnenkamp	Instandsetzung des Belags in der Fußgängerzone	21-3937B "Fußgänger:innenzone Ottenser Hauptstraße: Die Klinkerpflasterung muss dringend erneuert werden!"  21-4297.1B "Fußgänger:innenzone Ottenser Hauptstraße: Erneuerung des Bodenbelags"	2024, 3Q	25
Quartiersbetrachtung / Verkehrsführung Sternschanze	Quartier	Hoher Aufwand, hier muss eine Gesamtbetrachtung des Quartiers erfolgen. Aufwand wird ähnlich hoch eingeschätzt wie bei freiRaum Ottensen. Bearbeitung daher erst nach Abschluss freiRaum Ottensen	Drs. 21-1429.1 "Eine Chance für die Schanze"	2024, 4Q	100
Holländische Reihe / Bernadottestraße		Prüfung Bezirksroute, Alternative zur Elbchaussee	21-1255 "Altona braucht eine komfortable und sichere Fahrradstraße auf der Ost- West- Verbindung parallel zur Elbe"	2025, 1Q	100

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Drucksache	Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn	Aufwand (h/Quartal)
Quartiersbetrachtung / Verkehrsführung Blankenese - Verkehrsführung Elbufer	Quartier	Hoher Aufwand, hier muss eine Gesamtbetrachtung des Quartiers erfolgen. Aufwand wird ähnlich hoch eingeschätzt wie bei freiRaum Ottensen. Bearbeitung daher erst nach Abschluss freiRaum Ottensen und dem vergleichbaren Projekt für die Sternschanze möglich.	Drs. 21-1845E "Sichere Mobilität für alle Menschen am Elbufer"	2025, 4Q	100

#### 4.4 Erschließung/ÖRV

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn	Aufwand (h/Quartal)
Barnerstraße 42	Nebenflächen neben Neubau am Knotenpunkt	Anpassungsarbeiten Nebenflächen	derzeit nicht absehbar	50
Baurstraße (Wendeanlage)	vor Sportplätzen, am Ende der Baurstraße	kein Antrag durch Sportstättenbau vorliegend, Mittel von MR2 nicht eingeworben	derzeit nicht absehbar	25
B-Plan Lurup 63		Brücke Fußverkehr	derzeit nicht absehbar	50
B-Plan Ottensen 66 u. 67 (äußere Erschließung)	Kreuzungsbereich Bahrenfelder Chaussee/Friedensallee	ggf. Anpassungsarbeiten (Schaltung, Markierung, Umbau)	derzeit nicht absehbar	50
B-Plan Ottensen 71	Griegstraße - Adolf-Jäger-Kampfbahn (umliegende Straßen)	Umbaumaßnahme - äußere Erschließung	derzeit nicht absehbar	50
Elbchaussee 507	Nebenflächen Elbchaussee und Mühlenberg	Anpassungsarbeiten Nebenflächen	derzeit nicht absehbar	50

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Haubachstraße	Vereinsweg bis Holstenstraße	Fahrradstraße, Erschließung Holstenareal. Ruht derzeit.	derzeit nicht absehbar	100
Holsten-Quartier (äußere Erschließung)	Holstenstraße, Gerichtsviertel, umliegende Knoten	Ruht derzeit	derzeit nicht absehbar	100
Holsten-Quartier (innere Erschließung)	ehem. Holstenbrauerei	Ruht derzeit	derzeit nicht absehbar	100
Holstenstraße	Nebenflächen zur ehem. Holstenbrauerei	Anpassung der Nebenflächen, ruht derzeit	derzeit nicht absehbar	50
RZ Baurstraße Othmarschen 46/Wohnungsb.	vor Wohnbebauung	Erschließung Wohnungsbau	derzeit nicht absehbar	50

#### 4.5 Weitere Objektplanung Verkehrsanlagen

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Schule Eduardstraße		Fußverkehr, Schulumfeldanpassungen	2024, 2Q	25

Arbeitsprogramm Planung Straße und Mobilität 2024

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Schule Gymnasium Blankenese - Karstenstraße		Bezirksroute, aber auch Schulumfeldbetrachtung	2024, 2Q	25
Schule Iserbrook		Schulumfeldschau	2024, 2Q	25
Schule Sternschanze (2 Standorte)		Anfrage Elternrat inkl. Befragungsergebnisse	2024, 2Q	25
Schule Wesperloh und Taubnesselweg		Gehwegüberfahrten, Schulumfeld....	2024, 2Q	25
Flurstraße/Stadteilschule		Fußverkehr, Prüfung Querungshilfe	2024, 3Q	25
Osdorfer Landstraße/Stiller Weg		Radverkehr, Verbesserung Sichtbeziehung Radverkehr - MIV	2024, 4Q	25
Rissener Landstraße/Anne-Frank-Straße		Fußverkehr, Querungshilfe	2024, 4Q	25
Ruhrstraße		Fußverkehr, Querungshilfe	2024, 4Q	25
Schule Goethe Gymnasium - Rispenweg Kehre		Fußverkehr, RISE, Schulumfeld-Anpassung	2024, 4Q	50
Einmündung Oesterleystraße/Am Kiekeberg		Einmündung sehr groß, Anpassung im Sinne des Schulumfeldes	2025, 1Q	50

Arbeitsprogramm Planung Straße und Mobilität 2024

<b>Maßnahme</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	<b>Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn</b>	<b>Aufwand (h/Quartal)</b>
Ibsenweg - Fußverkehr und Parken		Neuordnung Parken und Querungshilfe prüfen	2025, 1Q	25
Iserbrook Straßen: Lütt-I.; Musäusstr.; ....		Themen aus Eingabe prüfen	2025, 1Q	25
Kösterbergstraße "Bikelane Falkenstein / Wittenbergen" bis Tinsdaler Kirchenweg		Folgeprojekt Radverkehr, Verkehrsberuhigung durch Fahrbahneinengungen, Prüfung zudem: Bezirksroute Radverkehr	2025, 1Q	100
Schule Rothestraße		Schulhoferweiterung nach Vorbild Theodor Haubach Schule	2025, 1Q	100
Spreestraße Querungshilfe	höhe Friedrichshulder Weg		2025, 1Q	50
Viktoria Kaserne		Fußverkehr, Gehwege rund um die Viktoria Kaserne neu gestalten	2025, 1Q	25
Ausbau eScooter Stellplätze		Weiterer Ausbau von eScooter Stellplätzen, zunächst an Schnellbahnhaltestellen	2025, Q1	50
Bahrenfelder Kirchenweg / Woyschweg / Gasstraße		Hoher Aufwand. Umbau Knoten zu Minikreisverkehr?	derzeit nicht absehbar	100
Bernadottestraße / Halbmondsweg		Hoher Aufwand. Anpassung der Einmündung / LSA	derzeit nicht absehbar	100
Große Elbstraße/ Van-Der-Smissen- Straße/Rotkl.weg	Ausbau zur Stadtstraße (Übergabe Flächen HPA an Bezirk)	Umbaumaßnahme	derzeit nicht absehbar	100

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn	Aufwand (h/Quartal)
Holztwiete	Holztwiete	Amphibiendurchlässe- und leitsysteme	derzeit nicht absehbar	50
RZ Stahltwiete - Verkehrsberuhigung	gesamte Länge	Verkehrsberuhigenden Maßnahmen mit Pflanzinseln	derzeit nicht absehbar	50

#### 4.6 Mobilitätsprojekt/Konzept

Maßnahme	Abschnitt	Kurzbeschreibung	Empfehlung Priorität / möglicher Planungsbeginn	Aufwand (h/Quartal)
Verkehrszählungen / Evaluation / Forschung Verkehrsgeschehen			2024, 2Q	100
FABIRA			derzeit nicht absehbar	100
Fahrradparkkonzept Gerichtsviertel		Erstellung Fahrradparkkonzept inkl. Objektplanung	derzeit nicht absehbar	100
Fußverkehrscheck Ottensen und Lurup			derzeit nicht absehbar	100
Quartiersbetrachtung / Verkehrsführung Mendelssohnstraße, Woyrschweg, Silberstraße		Hoher Aufwand, hier muss eine Gesamtbetrachtung des Quartiers erfolgen. Bearbeitung erst möglich, wenn bereits beschlossene Quartiers-Projekte abgeschlossen sind.	derzeit nicht absehbar	100