



Projekt „Brücken Volksdorf 2025“

Der aktuelle Planungsstand

Agenda

Das Projekt im Überblick

Die einzelnen Bauwerke – Baumaßnahmen und Auswirkungen

Der Zeitplan

U1-Sperrungen 2025

Kommunikationsmaßnahmen

Legende

-  **Unterführung Ahrensburger Weg**
Erneuerung der Brücke und Sanierung der Betonwiderlager
-  **Unterführung Lerchenberg**
Erneuerung der Brücke und Sanierung der Betonwiderlager
-  **Abstellanlage Vörn Barkholt**
Erneuerung der Stützwand
-  **Haltestelle Volksdorf**
Grundinstandsetzung mit Bahnsteig- und Schalterhallendeckensanierung
2026: Sanierung der Dachschale der Bahnsteighalle bei laufendem U-Bahn-Betrieb
-  **Unterführungen Farmsener Landstraße und Meiendorfer Weg**
Grundinstandsetzung
-  **Gleisbauarbeiten**
auf den Abschnitten
Meiendorfer Weg ↔ Volksdorf,
Volksdorf ↔ Buckhorn und
Volksdorf ↔ Ahrensburg West



Brücken Volksdorf 2025

Das Projekt im Überblick

Kundendialog:
040/32 88-27 23
hochbahn.de





Unterführung Ahrensburger Weg (1921)
Neue Brücke und Widerlagersanierung



Unterführung Ahrensburger Weg (1921)
Neue Brücke und Widerlagersanierung



Unterführung Ahrensburger Weg (1921)
Neue Brücke und Widerlagersanierung



Unterführung Lerchenberg (1921)
Neue Brücke und Widerlagersanierung



Unterführung Lerchenberg (1921)
Neue Brücke und Widerlagersanierung



Unterführung Lerchenberg (1921)
Neue Brücke und Widerlagersanierung

Brücken Lerchenberg und Ahrensburger Weg

In 2024: Leitungsarbeiten und Kabelhilfsbrücken

- Blockverkehr oder Vollsperrungen im Brückenbereich mit kleinräumigen Umleitungen
- Baumfällungen



Kabelhilfsbrücken und Brückeneinhub

- Projekt Wandsbek-Gartenstadt 2023 -




Auf Minimum reduzierte Baumfällungen

Zahl zu fällender Bäume durch 3D-
Vermessungsverfahren auf Minimum reduziert:


- exakte Erfassung des aktuellen Grünbewuchses
- zentimetergenaue Modellierung des
Kraneinsatzes für die Brückenerneuerung

Baumfällungen vom 19. bis 29. Februar 2024.
Neupflanzungen nach Projektabschluss 2026.





U1-Haltestelle Volksdorf
Bahnsteig- und Schalterhallendeckensanierung



Schalterhallendecke

(Abdichtung einzelner Bereiche)

Gleis 3

Bahnsteig 2

Gleis 2

Gleis 1


Aufzug

U1-Haltestelle Volksdorf
Bahnsteig- und Schalterhallendeckensanierung




U1-Haltestelle Volksdorf
Bahnsteig- und Schalterhallendeckensanierung

Schnitt



U1-Haltestelle Volksdorf
Haltestellenkonstruktion



U1-Haltestelle Volksdorf

2026: Dachschalensanierung Bahnsteighalle



Unterführung Farmsener Landstraße
Grundinstandsetzung



Unterführung Farmsener Landstraße
Grundinstandsetzung



Unterführung Meiendorfer Weg
Grundinstandsetzung




Unterführung Meiendorfer Weg
Grundinstandsetzung



Abstellanlage Vörn Barkholt
Erneuerung der Stützwand



Abstellanlage Vörn Barkholt
Erneuerung der Stützwand



Abstellanlage Vörn Barkholdt
Erneuerung der Stützwand

Legende



-  **Unterführung Ahrensburger Weg**
Erneuerung der Brücke und Sanierung der Betonwiderlager
-  **Unterführung Lerchenberg**
Erneuerung der Brücke und Sanierung der Betonwiderlager
-  **Abstellanlage Vörn Barkholt**
Erneuerung der Stützwand
-  **Haltestelle Volksdorf**
Grundinstandsetzung mit Bahnsteig- und Schalterhallendeckensanierung
2026: Sanierung der Dachschale der Bahnsteighalle bei laufendem U-Bahn-Betrieb
-  **Unterführungen Farmsener Landstraße und Meiendorfer Weg**
Grundinstandsetzung
-  **Gleisbauarbeiten**
auf den Abschnitten
Meiendorfer Weg ↔ Volksdorf,
Volksdorf ↔ Buckhorn und
Volksdorf ↔ Ahrensburg West




Gleisbauarbeiten
auf unterschiedlichen Streckenabschnitten
parallel: neue Stellwerke U1

Baumaßnahmen im Projekt „Brücken Volksdorf 2025“ der HOCHBAHN

(aktueller Planungsstand Februar 2024)


2024												2025												2026												2027		
Quartal 1			Quartal 2			Quartal 3			Quartal 4			Quartal 1			Quartal 2			Quartal 3			Quartal 4			Quartal 1														
Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.	Feb.	Mär.
Leitungsarbeiten Ahrensburger Weg April – Dezember 2024																																						
Leitungsarbeiten Lerchenberg Februar – September 2024																																						
Standzeit Kabelhilfsbrücke Lerchenberg Juni 2024 – Dezember 2025																																						
Standzeit Kabelhilfsbrücke Ahrensburger Weg Juli 2024 – Dezember 2025																																						
Brückenerneuerung und Widerlagersanierung Ahrensburger Weg und Lerchenberg Januar – November 2025																																						
						Brückenaus-/Brückeneinhub Juni 2025 – August 2025																																
Brückensanierung Meiendorfer Weg und Farmsener Landstraße Februar 2025 – Januar 2026																																						
										Sanierung Haltestelle  Volksdorf Oktober – Dezember 2025																												
								Oberbaumaßnahmen auf unterschiedlichen Streckenabschnitten Juni – Dezember 2025																														
								Stützwandenerneuerung Abstellanlage Vörn Barkholt August – Dezember 2025																														
												Haltestellendach  Volksdorf Februar 2026 – Januar 2027																										

Betriebliche Einschränkungen 2025 im Überblick




U1-Sperrungen 2025 im Überblick

15.06.-19.07.
(5 Wochen)




20.07.-25.07.
(6 Tage)




26.07.-17.08.
(knapp 3,5 Wochen)




18.08.-08.10.
(knapp 7,5 Wochen)



09.10.-12.10.
(4 Tage)



13.10.-29.11.
(knapp 8 Wochen)



2026: Wochenendsperrungen für Gerüst U Volksdorf

Kommunikationsmaßnahmen

Vereinbarungen mit Grundstückseigentümern

Pressearbeit

Social Media

Anwohnerinfos

Informationsmedien an den Baustellen

Projekt-Landingpage

Zusammenarbeit mit Institutionen und lokalen Akteuren (Schulen usw.)

Fahrgastinformationsmaßnahmen

...

> Fokus: 2025 (Hauptausführungsjahr)

Zeit für Ihre Fragen

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**