



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2024

Stand: 31.01.2024

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2024 = **350.568,- €**

1.0. Dauerprojekt Planung und Bau

16.382 €

Koordination Veranstaltungen Wandsbeker Marktplatz

16.382 €

Vergabe, Betreuung und Abnahme der jährlichen Veranstaltungen auf dem Wandsbeker Marktplatz
Betreuung erfolgt durch Ingenieur des Sachgebiets Planung und Bau Stadtgrün

1.1. Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar

300.786 €

284.404 €

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Parkanlagen inkl. Baumpflanzungen Park und Straße

19.142 €

Erstherstellung Begrünung Kuehnbachteich, Kaskade im Kaskadenpark u. Straßenbaumpflanzungen
Entwicklung Wohnbauprojekt Jenfelder Au
Ziel: Ausschreibung u. Bau erster Teilmaßnahmen im Gesamtprojekt (Grün um Kühnbachteich, Straßenbäume, Kaskade)
Stand: Erstellung AU-Bau 1. BA Park und Kaskade, Vorber. Ausschreibung

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Spielplätze + Parkanlage 2. BA

12.266 €

Erstherstellung Spielplätze Kaskadenpark, Ludwig-Baumann-Park (Sternpark) und südl. Bolzplatz
Ziel: Au-Bau, Ausschreibung und Baustart 2. BA Park u. 1. BA Spielplätze
Stand: Beteiligung und Entwurfsplanung erstellt, AU-Bau in Vorbereitung

Erneuerung Spielgeräte aus investiver/ konsumtiven EMG- Sondermitteln

6.891 €

Teilerneuerung Spielgeräte - Spielplätze Lentersweg, Josthöhe + Spielgeräteausstattung A24 Grünzug Jenfeld (RISE-Mittel)
Ziel: Fertigstellung auf drei Spielplätzen
Stand: Projekte tlw. in Planung.

Grünpatenschaften

6.079 €

Betreuung von Patenschaften in Park- und Straßengrünflächen
Ziel: fortlaufende Betreuung und Umsetzung von Patenschaften
Stand: aktuell 33 + 1 Patenschaften in Umsetzung neu

Spielplatz Walddörfer Straße ggü Nr. 389

21.740 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Farmsen
Spielplatz mit inklusiver Ausrichtung
Ziel: Vergabe und Bauausführung bis Fertigstellung Frühj. 2025
Stand: Ausschreibung aufgehoben, Neuausschreibung



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2024

Stand: 31.01.2024

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2024 = **350.568,- €**

Eichtalpark - Klimapark (Förder-Projekt)

96.999 €

Neu- und Umgestaltung der Parkanlage im Wandse- Grünzug, zu Deutschlands ersten innerstädtischen Klimapark

Ziel: Genehmigung AU-Bau, Ausschreibung und Umsetzung der Baumaßnahmen, weitere
Beteiligungstermine
Stand: Entwurf erstellt, AU-Bau erstellt und z. externen Prüfung, Ausschreibung vorber. Maßnahmen

Jenfelder Moorpark - Umsetzung Bauabschnitt - Sport- und Jugendbereich

12.365 €

Teil- Umplanung Grünanlage nach Rückbau Unterkunft
Um- und Neubau Spielbereich Nord

Ziel: Ausschreibung Frühj. 2024, Bauausführung
Stand: Erstellung u. externe Prüfung AU-Bau

GA Tegelsberg inkl Spielplatz (RISE- Projekt)

25.298 €

Erarbeitung eines Masterplan als Basis für die Umgestaltung der übergeordneten Grünanlage in Hummelsbüttel mit umfassender Bürgerbeteiligung

Ziel: Ausschreibung u. Bau 1. BA
Stand: AU-Bau erstellt u. Abgabe z. externen Prüfung

Ökologische Aufwertung Straßen- und Stadtgrün - Klimabeschluss

4.352 €

Umsetzung BV Beschluss 21-0743 zur Klimaverbesserung
Budget 48.000,-€, Finanzierung gesichert

Ziel: Umsetzung weiterer Projekte im Budget
Stand: Zwei Maßnahmen umgesetzt/ 3 weitere in Planung

Spielplatz Evastraße/ Jacobipark (EMG-S Projekt)

12.769 €

Erweiterung und Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek

Ziel: Ausschreibung, Vergabe und Bau
Stand: Ausführungsplanung, AU-Bau erstellt

Hundenauslaufzone Kupferteich / Treudelberg

976 €

Neuordnung Hundenauslaufzone und Umsetzung gem. BV-Beschluss

Ziel: Abrechnung u. Abschluss des Projekts
Stand: Ausschreibung Schilder + Badestelle bis Ende 2023

Spielplatz Hummelsbütteler Kirchenweg (EMG-S Projekt)

10.139 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Hummelsbüttel
Spielplatz Höhe Lenterweg

Ziel: Beteiligung, Planung, AU-Bau
Stand: Grundlagenermittlung, Start Eigenplanung

Umsetzung und Realisierung Alternativ-Denkmal - Kriegerdenkmal Alter Teich

10.306 €

Neuanlage eines Denkmals aus dem Wettbewerbsentwurf
Beschluss/ Drs. 21-3216

Ziel: Ausschreibung, Vergabe und Bau
Stand: Ausführungsplanung



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2024

Stand: 31.01.2024

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2024 = **350.568,- €**

Parksport im Wandse-/Berner Au-Grünzug **6.529 €**

Umsetzung **Drs. 21-0511** - Parksport in Wandsbek
zzgl **Drs 21-2533** Haushaltsmittel für Parksport 90.000,-€
Ziel: Ausschreibung und Bau d. letzten Parksportanlage
Stand: Fertigstellung einer Parksportanlage "Heuorts- Land",
alle weiteren beauftragt

Wegequerung (Brücke) Bramfelder See **3.173 €**

Neubau einer FG-Brücke als Ersatz für rückgebaute Alt-Brücke
s. **Drs. 21-3009**
Ziel: Fertigstellung Anfang 2024
Stand: Baubeginn Okt 2023 erfolgt

Neuanlage Parkanlage August - Krogmann Straße mit KSP **9.516 €**

Neuanlage einer kleinen Grünanlage in Rahmen des
der B- Plan Umsetzung in Farmsen-Berne
Ziel: **Entwurf, AU-Bau, Ausführungsplanung**
Stand: Grundlagenermittlung, Beteiligung und Vorentwurf

Spielplatz Aumühler Weg (EMG-S Projekt) **11.316 €**

Grundinstandsetzung Spielplatz in Rahlstedt Ost
Co- Finanzierung durch RISE Rahlstedt-Ost
Ziel: **Haushaltsmittel RISE nur bis 2025!**
Beteiligung, Planung, Erstellen AU-Bau
Stand: Grundlagenermittlung, Vergabe Planung

Spielplatz Heinsonweg (EMG-S Projekt) **7.742 €**

Grundinstandsetzung Alt- Spielplatz in Volksdorf
Ziel: **Entwurf, AU-Bau, Ausführungsplanung**
Stand: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Vorentwurf

Spielplatzenerweiterung Josephstraße **6.806 €**

Erweiterung des Spielplatz in Wandsbek Kern
auf angekaufter Fläche
Ziel: **Entwurf, AU-Bau, Ausführungsplanung**
Stand: Vorentwurf erstellt

1.2. Maßnahmen zur Herstellung Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar

16.415 €

Lückenschluss Rahlauwanderweg 1. Abschnitt **8.637 €**

Erstm. Herstellung Wegeverbindung Singelmannsweg bis Jenfelder Allee
nach Flächenankauf aus dem AGV- Vermögen
Ziel: Planung bis Bauvergabe, Baustart
Stand: nicht begonnen (Finanzierung angemeldet und gesichert)

Rückbau Unterkunft KSP Ölmühlenweg **7.778 €**

Rückbau der leer stehenden Unterkunft und
und Vorbereitung Erweiterung Spielplatz
Ziel: Grundlagenermittlung, Ausschreibung und Bau bis Ende 2024
Stand: nicht begonnen (Finanzierung aus VI Hamburgs Grün gesichert)

Gebundene Personalressource in 2024 **317.201 €**

Freie Personalressource für neue Projekte 2024 **33.367 €**



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2024

Stand: 31.01.2024

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2024 = **350.568,- €**

2. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

33.937 €

1. Priorität

Spielplatz Eichtalpark		11.193 €
Grundinstandsetzung Spielplatz in Eichtalpark im Zuge der Umgestaltung der Grünanlage zum Klimapark	Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung bis Vorentwurf Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)	
Freianlagenplanung Anschlussflächen Verwaltungsneubau Botanischer Sondergarten		3.664 €
Planung der Anschlussflächen an den in 2025 fertigzustellenden Neubau an der Walddörfer Straße	Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Finanzierung aus Rahmenzuweisung)	
Spielplatz Immenredder		8.131 €
Erstmalige Herstellung Spielplatz in Hummelsbüttel gem. B-Plan, einschließl. Möglicher Hundefreilaufzone	Ziel: Grundlagenermittlung und 1.Beteiligung Start 4. Quartal 2024 Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)	
Wegeanbindung und KSP Bei den Höfen		10.949 €
Herstellung fehlender Wegeanbindung gem. B-Plan und Grundinstandsetzung und Erweiterung Spielplatz in Jenfeld	Ziel: Grundlagenermittlung und 1.Beteiligung Start 4. Quartal 2024 Stand: nicht begonnen RISE u. BUKEA-Mittel befrist. nur bis 2025 möglich	



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2024

Stand: 31.01.2024

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2024 = **350.568,- €**

3. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

2. Priorität

Spielplatz Ohlstedt Erstmalige Herstellung Spielplatz in Ohlstedt in Bahnhofsnähe gem. BV- Beschluss	Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung bis Entwurf Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)	6.816 €
Grünanlage Schimmelreiterweg Grunderneuerung/ Vitalisierung Überarbeitung Grünanlage im Rahmen des RISE- Projekts Rahlstedt- Ost	Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung bis Vorentwurf Stand: nicht begonnen (anteilige Finanzierung RISE gesichert)	4.635 € Haushaltsmittel RISE nur bis 2025!
Restaurierung der histor. Sandstein-Vasen v. Wandsb. Schloss - Teil 1 Maßnahmenkonzept in Abstg. m. d. KB, Restaurierungskosten, Finanzierungsmodell, mögl. Fördermittel, Zeitplan, Gesamtkonzept s. Drs. 21-6805.1; Drs. 21-7063	Ziel: bis Vorlage Sanierungskonzept bezirk. Gremien Stand: Recherche begonnen (Finanzierung noch offen)	3.550 €
Qualifizierung Grünverbindung nördlich A 24 Entwicklung / Ausbau der Grünverbindung plus Erweiterung Freizeitar	Ziel: Entwurf Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)	18.218 € RISE Mittel befristet bis 2026 möglich
Spielplatz und Grünanlage Wildgansstraße (hinter Bürgerhaus) Erstmalige Herstellung Spielplatz in Berne/ Meiendorf gem B- Plan	Ziel: Planung bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel anteilig übertragen)	23.319 €
Wandsewanderweg - Bereich Mühlenteichpark Nord Herstellung barrierefreie Wegeverbindung an der Wandse Projekt aktuell wg fehlender Finanzierung und hoher Baukosten gestoppt	Ziel: Abschluss Gutachten + Projektkostenvorlage Stand: Entwurf mit Kosten	7.487 €
Hanni Park/ Oldenfelder Bürgerpark Aktivierung Grünanlage in Hamburg- Oldenfelde gem B- Plan (s. Drs 20-5149)	Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	23.147 €
Spielplatz Stockrosenweg Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld	Ziel: bis AU-Bau Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)	9.711 €



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase

Phase 1: Grundlagenermittlung

Phase 2: Vorplanung

Phase 3: Entwurfsplanung

Phase 4: Genehmigungsplanung

Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)

Ausführungsphase

Phase 6: Vorbereiten der Vergabe

Phase 7: Vergabe

Phase 8: Bauausführung / Bauleitung

Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2024 = **350.568,- €**

Erneuerung Wegeanbindung Mellingburgredder

12.860 €

Mellingburgredder zur Schleuse
Erneuerung der fußläufigen Rampenanlage

Ziel: Baubeginn
Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch MR 2 zugesichert)

Hundeauslaufzone Edwin-Scharff- Ring

3.646 €

Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone
gem. Regio-Beschluss (Drs. 20-6541) und
BV Beschluss (Drs. 21-4634)

Ziel: Umsetzung Einfriedung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2024

Stand: 31.01.2024

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2024 = **350.568,- €**

Spielplatz Kantstraße (EMG Projekt)

15.123 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek ggü. Schule Wielandstraße

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)

Spielplatz Kielmannseggstraße im 4. Wandsbeker Gehölz (EMG- Projekt)

22.744 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)

Umsetzung Reitwegkonzept Wandsbek

12.000 €

Prüfung und Umsetzung Abschnitte Reitwegkonzept gem. BV-Beschluss (Drs. 20.6336.1)

Ziel: Planung und Ausschreibung des Konzepts
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Initialpflanzung Ausgleichfläche Oktaviostraße

6.482 €

Neupflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern als Initialpflanzung

Ziel: Beginn Umsetzung ohne Pflegemaßnahmen
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. Noch unklar)

Spielplatz Haldesdorfer Straße (EMG Projekt)

12.054 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Herstellung Wegeanbindung GA Maike Harder-Weg

11.343 €

Lückenschluß Wegeanbindung an die Straße Ohlendieck

Ziel: Planung bis Bauvergabe
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Lückenschluß Wandsewanderweg Wandsbeker Allee/ Litzowstraße

6.728 €

Lückenschluß Wegeverbindung im B-Plan Wandsbek 79

Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage
Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI angemeldet und gesichert)

Lückenschluß Seebek - Grünzug - Heinrich-Helbing- Straße

10.925 €

Lückenschluß der fehlenden Grünverbindung entlang der Seebek gem B-Plan Bramfeld 42

Ziel: bis Vorentwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI angemeldet und gesichert)

Lückenschluß Alsterwanderweg Mellingburger Schleife

12.002 €

Lückenschluß Wegeverbindung Mellingburger Stieg/ An der Alsterschl

Ziel: Planung bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Herstellung Spiel- und Freizeitraum Wiesenredder / Stellau

17.146 €

Herstellung der neuen Grünanlage nördlich des ehemaligen Freibad Rahlstedt gem. B-Plan

Ziel: bis Vorentwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch Investoren)

Lückenschluß Wandsewanderweg Bei der Hopfenkarre - Schafstieg

34.321 €

Lückenschluß südlich der Wandse Marienthal - Hinter Ahrensburger St

Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage
Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI Grün erhalten angemeldet)



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2024

Stand: 31.01.2024

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2024 = **350.568,- €**

Lückenschluss Rahlauwanderweg 2. Abschnitt Herstellung Grünverbindung von Wöschenhof bis Wilsonstraße	Ziel: Planung bis Entwurf Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	15.945 €
Spielplatz Massower Weg Grundinstandsetzung Spielplatz in Oldenfelde	Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen Finanzierung nicht gesichert	10.031 €
Wiederherstellung Fußwegeverbindung Bergstedter Markt Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone gem. BV-Beschluss (Drs. 21-5775.2)	Ziel: Umsetzung Wegebaumaßnahme Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	4.213 €
Parksportinsel Hohenbuchenpark Herstellung einer Bewegungsinsel für Senioren*innen im Bereich der Reckanlage gem. BV-Beschluss (Drs. 21-6649)	Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	5.906 €
Spielplatz Heidstückenkehre Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld Nord gem. BV- Beschluss (Drs.21-3119)	Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	6.215 €
Spielplatz Spitzbergenweg Grundinstandsetzung Spielplatz in Meiendorf gem. BV-Beschluss (Drs. 21-7302)	Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	12.474 €
Spielplatz Fabriciusstraße Grundinstandsetzung und Erweiterung Grundinstandsetzung/ Erweiterung Spielplatz in Bramfeld nach Flächenankauf des nördl. Flurstücks	Ziel: bis Entwurfsplanung Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)	20.173 €
Freiraumkonzept Wandsbeker Marktplatz (Wettbewerb) Betreuung Wettbewerbsverfahren Umgestaltung Marktplatz hinter dem Quarree	Ziel: Abschluss Wettbewerb Stand: nicht begonnen	7.000 €
Restaurierung der histor. Sandstein-Vasen v. Wandsb. Schloss - Teil 2 Durchführung der Restaurierung in Abstg. m. d. KB, Wiederaufstellung am Wandsb. Markt gem. Gesamtkonzept s. Drs. 21-6805.1; Drs. 21-7063	Ziel: Durchführung und Umsetzung Stand: nicht begonnen (Finanzierung noch nicht gesichert)	7.312 €
Errichtung Geschichtslehrpfad in Grünanlage Am Husarendenkmal Aufarbeitung und Information der Geschichte beiden Denkmäler Melderreiter und Der Trauernde Husar (s. Drs. 21-7127.1)	Ziel: bis Entwurf Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)	5.269 €