



Stand 20.08.16

Radverkehrsmaßnahmen

unter Berücksichtigung des Radverkehrskonzeptes

1. Folgemaßnahmen bezirk. Radverkehrskonzept
DS 19- 4376 vom 19.09.13
 - Ing.-Vertrag im Unterschriftengang, Beauftragung Lp 1 und Lp 2
 - Fertigstellung Variantenvergleich, Empfehlung und Bericht Dezember 2016
2. Schutzstreifen Steilshooper Straße
(zw. Richeystraße und Steilshooper Allee)
(laufendes Projekt)
 - Planung wurde im April 2016 schlussverschiedt
 - Erarbeiten der Ausführungsplanung
 - Ausschreibung im Dezember 2016
3. StadtRAD, Ausbaustufe 4, Auswahl geeigneter Standorte
(laufendes Projekt)
 - zurzeit keine neuen Maßnahmen in Planung
4. Schutzstreifen Fabriciusstraße
(zw. Richeystr/Buschrosenweg und Olewischtwiet)
(neue Maßnahme)
 - Ing.-Auftrag erteilt, Vermessung abgeschlossen
 - Abschluss der Vorplanung im Oktober 2016
5. Ausbau der Velorouten 5, 6 und 7
(neue Maßnahme)
Veloroute 5, Abschnitt 2 (Steilshooper Allee-Gustav-Seitz-Weg-Leeschenblick-Fabriciusstraße-Bramfelder Chaussee)
 - Ing.-Auftrag erteilt, Vermessung erfolgt zurzeit, Fertigstellung Mitte Oktober
 - Abschluss der Vorplanung Ende November
 - 1.Verschickung 50.KW

Radverkehrsmaßnahmen - Nachrücker

6. Erneuerung Fahrradständer Walddörfer
Bike & Ride, DS 20-1407.1
 - noch nicht begonnen
7. Verbesserung der Radwegesituation „Walddörferstraße zw. altem Friedhof bis Wendemuthstraße“ DS-XIX 4713.1
(neue Maßnahme)
 - noch nicht begonnen

8. Kielmannseggstraße, (zw. Ernst-Albers-Str. – Nöppts) Öffnung des Radverkehrs in Gegenrichtungen, Antrag PK 37
 - Umsetzung zurzeit wg. Bauarbeiten im Umfeld nicht möglich
9. Puvogelstraße (Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung) Antrag PK 37
 - In Arbeit, Anordnung steht kurz bevor
10. Radfahrstreifen Richardstraße Hinweis PK 31
 - noch nicht begonnen
11. Radfahrstreifen am Bezirksamt DS-XIX-4336.1
 - Erledigt seit Juli 2016
12. Radv. Fabriciusstr. (nördl. Steilshooper Allee) DS-20-0791 + 20-0698 + 20-0241
 - noch nicht begonnen