



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2025

Stand: 06.03.2025

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2025 = **343.302,- €**

1.0. Dauerprojekt Planung und Bau

16.515 €

Koordination Veranstaltungen Wandsbeker Marktplatz

16.515 €

Vergabe, Betreuung und Abnahme der jährlichen Veranstaltungen auf dem Wandsbeker Marktplatz
Betreuung erfolgt durch Ingenieur des Sachgebiets Planung und Bau Stadtgrün

1.1. Begonnene Projekte Planung und Bau / nicht mehr zurückstellbar

329.616 €

313.101 €

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Parkanlagen inkl. Baumpflanzungen Park und Straße

19.923 €

Erstherstellung Begrünung Kuehnbachteich, Baustart Kaskade u. Straßenbaumpflanzungen
Entwicklung Wohnbauprojekt Jenfelder Au
Ziel: Ausschreibung u. Bau weitere Teilmaßnahmen im Gesamtprojekt
(Eingangsplatz Jenfelder Straße, Start Bau Kaskade)
Stand: Erstellung AU-Bau 1. BA Park und Kaskade, Bau Kuehnbachteich, Straßenbäume 1. BA gepflanzt.

Jenfelder Au (B-Plan Jenfeld 23) - Spielplätze + Parkanlage 2. BA

14.311 €

Erstherstellung Spielplätze Kaskadenpark, Ludwig-Baumann-Park (Sternpark) und südl. Bolzplatz
Ziel: Au-Bau, Ausschreibung und Baustart 2. BA Park u. 1. BA Spielplätze
Stand: Entwurfsplanung erstellt, AU-Bau in Vorbereitung

Erneuerung Spielgeräte aus investiver/ konsumtiven EMG- Sondermitteln

4.881 €

Teilerneuerung Spielgeräte - Spielgeräteausstattung A24 Grünzug Jenfeld (RISE-Mittel) + zweiter Spielplatz
Ziel: Fertigstellung Spielgeräte auf zwei Spielplätzen
Stand: Projekte tlw. in Planung.

Grünpatenschaften

4.939 €

Betreuung von Patenschaften in Park- und Straßengrünflächen
Ziel: fortlaufende Betreuung und Umsetzung von Patenschaften
Stand: aktuell 34 + 2 Patenschaften in Umsetzung neu

Spielplatz Walddörfer Straße ggü Nr. 389

10.761 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Farmsen
Spielplatz mit inklusiver Ausrichtung
Ziel: Bauausführung und Fertigstellung Sommer 2025
Stand: nach erfolgter Neuausschreibung seit 10/24 im Bau



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2025

Stand: 06.03.2025

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase

Phase 1: Grundlagenermittlung

Phase 2: Vorplanung

Phase 3: Entwurfsplanung

Phase 4: Genehmigungsplanung

Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)

Ausführungsphase

Phase 6: Vorbereiten der Vergabe

Phase 7: Vergabe

Phase 8: Bauausführung / Bauleitung

Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2025 = **343.302,- €**

Eichtalpark - Klimapark (Förder-Projekt)

87.299 €

Neu- und Umgestaltung der Parkanlage im Wandse-Grünzug,
zum innerstädtischen Klimapark

Ziel: Ausschreibung und Umsetzung der einzelnen

Baumaßnahmen, Fertigstellung u. Einweihung in
2025

Stand: Umsetzung Ausschreibung und Baubeginn erfolgt

Jenfelder Moorpark - Umsetzung Bauabschnitt - Sport- und Jugendbereich

13.820 €

Teil- Umpfanlage Grünanlage nach Rückbau Unterkunft
Um- und Neubau Spielbereich Nord

Ziel: Ausschreibung Frühj. 2025, Baubeginn vor. Ende 2. Quartal

Stand: geprüfte AU-Bau, Vorbereitung Ausschreibung

GA Tegelsbarg inkl. Spielplatz (RISE- Projekt)

54.216 €

Umgestaltung der übergeordneten Grünanlage in Hummels-
büttel mit umfassender Bürgerbeteiligung zuzüglich

Ziel: Fertigstellung Öffentl. Beleuchtung; Ausschreibung u. Bau 2-5. BA
Park + KSP

Planung und Umsetzung der öffentl. Beleuchtung gem. BV-Beschl.

Stand: Ausschreibung 1. BA; Baustart 1. BA Skateanlage u. Pumptrack
Ausschreibung und Baustart Öffentliche Beleuchtung

Ökologische Aufwertung Straßen- und Stadtgrün - Klimabeschluss

2.611 €

Umsetzung BV Beschluss 21-0743 zur Klimaverbesserung
Budget-Rest 9.000,-€, Finanzierung gesichert

Ziel: Umsetzung letzter Projekte im Budget

Stand: Drei Maßnahmen umgesetzt/ 2 in Planung

Spielplatz Evastraße/ Jacobipark (EMG-S Projekt)

11.747 €

Erweiterung und Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek

Ziel: Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn 2025

Stand: Ausführungsplanung, AU-Bau erstellt

Hundeauslaufzone Kupferteich / Treudelberg

689 €

Neuordnung Hundeauslaufzone und Umsetzung
gem. BV-Beschluss

Ziel: Restarbeiten u. Abschluss des Projekts

Stand: Ausschreibung Badestelle

Spielplatz Hummelsbütteler Kirchenweg (EMG-S Projekt)

8.450 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Hummelsbüttel
Spielplatz Höhe Lentersweg

Ziel: Planung, AU-Bau, ggf. Ausschreibung

Stand: Beteiligung, Entwurf, Ausführungsplanung als Eigenplanung

Umsetzung und Realisierung Alternativ-Denkmal - Kriegerdenkmal Alter Teich

10.306 €

Neuanlage eines Denkmals aus dem Wettbewerbsentwurf
Beschluss/ Drs. 21-3216

Ziel: **Ausschreibung, Vergabe und Baubeginn in 2025**

Stand: Ausführungsplanung



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2025

Stand: 06.03.2025

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase

Phase 1: Grundlagenermittlung

Phase 2: Vorplanung

Phase 3: Entwurfsplanung

Phase 4: Genehmigungsplanung

Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)

Ausführungsphase

Phase 6: Vorbereiten der Vergabe

Phase 7: Vergabe

Phase 8: Bauausführung / Bauleitung

Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2025 = **343.302,- €**

Parksport Grünanlage Hempenkamp

2.599 €

Umsetzung **Drs. 21-0511** - Parksport in Wandsbek
zzgl **Drs 21-2533** Haushaltsmittel für Parksport 90.000,-€

Ziel: Ausschreibung und Bau d. letzten Parksportanlage
Stand: Gelder eingeworben, Planung abgeschlossen.

Neuanlage Parkanlage August - Krogmann Straße mit KSP

9.859 €

Neuanlage einer kleinen Grünanlage in Rahmen des
der B- Plan Umsetzung in Farmsen-Berne
nach Ankauf Flurstück

Ziel: **AU-Bau, Ausführungsplanung, Ausschreibung, Bau in 2026**
Stand: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Ausführungsplanung, Ankauf

Spielplatz Aumühler Weg (EMG-S Projekt)

35.323 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Rahlstedt Ost
Co- Finanzierung durch RISE Rahlstedt-Ost und aus
Zusatzmitteln d. BUKEA Spielen in HH 2030 - Naturnahes Spielen

Ziel: **Haushaltsmittel RISE nur bis 2026!**
Planung inkl. Monitoring, AU-Bau, Vorbereitung Ausschreibung
Stand: Grundlagenermittlung, Vergabe Planung, Beteiligungsverfahren, Vorentwurf,
Vorbereitung Ausschreibung der erforderl. Fachgutachter

Spielplatz Heinsonweg (EMG-S Projekt)

8.379 €

Grundinstandsetzung Alt- Spielplatz in Volksdorf

Ziel: **AU-Bau, Ausführungsplanung und Ausschreibung, Baustart in 2026**
Stand: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung bis einschl. Entwurf

Spielplatzenerweiterung Josephstraße

6.709 €

Erweiterung des Spielplatz in Wandsbek Kern
auf angekaufter Fläche

Ziel: **Erstellen AU-Bau, Ausschreibung und Baubeginn Ende 2025**
Stand: Ausführungsplanung erstellt

Freianlagenplanung Anschlussflächen Verwaltungsneubau Botanischer Sondergarten

6.279 €

Planung der Anschlussflächen an den in 2025
fertigzustellenden Neubau an der Walddörfer Straße

Ziel: AU-Bau, Afü-Planung und Ausschreibung
Stand: **Entwurf fertig, Ausführungsplanung und LV in Bearbeitung**

1.2. Maßnahmen zur Herstellung Verkehrssicherheit / nicht zurückstellbar

10.559 €

Lückenschluss Rahlauwanderweg 1. Abschnitt

4.725 €

Erstm. Herstellung Wegeverbindung Singelmannsweg bis Jenfelder Allee
nach Flächenankauf aus dem AGV- Vermögen

Ziel: Baufertigstellung und Abrechnung
Stand: Planung, Ausschreibung und Baustart erfolgt

Rückbau Unterkunft KSP Ölmühlenweg

5.834 €

Rückbau der leer stehenden Unterkunft und
und Vorbereitung Erweiterung Spielplatz

Ziel: **Ausschreibung und Bau bis Ende 2025**
Stand: Abbruch erfolgt, Wiederherstellung KSP in 2025

Gebundene Personalressource in 2025

340.175 €

Freie Personalressource für neue Projekte 2025

3.127 €



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2025

Stand: 06.03.2025

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2025 = **343.302,- €**

2. Priorisierte Projekte aus AP 2024 Stadtgrün u. Maßnahmen a. politischen

38.136 €

1. Priorität

Wegeanbindung und KSP Bei den Höfen

12.191 €

Herstellung fehlender Wegeanbindung gem. B-Plan und Grundinstandsetzung und Erweiterung Spielplatz in Jenfeld

Ziel: Grundlagenerm., Beteiligung, Planung bis Entwurf, **Start in 2025**
Stand: nicht begonnen
RISE u. BUKEA-Mittel befrist. nur bis 2026 möglich

Spielplatz Eichtalpark

14.526 €

Neu- und Umgestaltung des KSP im Eichtalpark im Zuge der Umgestaltung des Parks zum Klimapark mit Schwerpunkt Integratives Spielen (Ko-Finanzierung aus BUKEA-Mitteln des Programms "Spielen in Hamburg 2030 - Integratives Spielen")

Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung **bis Vorentwurf**
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)

Spielplatz Immenredder

11.419 €

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Hummelsbüttel gem. B- Plan, einschließl. Möglicher Hundefreilaufzone

Ziel: Grundlagenerm., Beteiligung, Planung bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)



MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase

Phase 1: Grundlagenermittlung

Phase 2: Vorplanung

Phase 3: Entwurfsplanung

Phase 4: Genehmigungsplanung

Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)

Ausführungsphase

Phase 6: Vorbereiten der Vergabe

Phase 7: Vergabe

Phase 8: Bauausführung / Bauleitung

Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2025 = 343.302,- €

3. Priorisierte Projekte Stadtgrün und Maßnahmen aus politischen Beschlüssen

2. Priorität

Spielplatz Ohlstedt

11.153 €

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Ohlstedt in Bahnhofsnähe
gem. BV- Beschluss

Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung **bis Entwurf**
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel aus EMG)

Grünanlage Schimmelreiterweg

Grunderneuerung/

Vitalisierung

Haushaltsmittel RISE nur bis 2028!

4.635 €

Überarbeitung Grünanlage im Rahmen des RISE- Projekts
Rahlstedt- Ost

Ziel: Grundlagenermittlung, Beteiligung, Planung **bis Vorentwurf**
Stand: nicht begonnen (**anteilige Finanzierung RISE gesichert**)

Restaurierung der histor. Sandstein-Vasen v. Wandsb. Schloss - Teil 1

3.550 €

Maßnahmenkonzept in Abstg. m. d. KB, Restaurierungskosten,
Finanzierungsmodell, mögl. Fördermittel, Zeitplan, Gesamtkonzept
s. Drs. 21-6805.1; Drs. 21-7063

Ziel: bis Vorlage Sanierungskonzept bezirk. Gremien
Stand: Recherche begonnen (Finanzierung noch offen)

Qualifizierung Grünverbindung nördlich A 24

RISE Mittel befristet bis 2028 möglich

18.218 €

Entwicklung / Ausbau der Grünverbindung plus Erweiterung Freizeitanlage

Ziel: Planung bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)

Multifunktionsspielfeld Gleiwitzer Bogen - A 24 Grünzug

RISE Mittel befristet bis 2028 möglich

12.251 €

Entwicklung / Erweiterung Freizeitangebot

Ziel: Planung bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung gesichert)

Spielplatz und Grünanlage Wildgansstraße (hinter Bürgerhaus)

24.219 €

Erstmalige Herstellung Spielplatz in Berne/ Meiendorf
gem B- Plan

Ziel: Planung bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel anteilig übertragen)

Wandsewanderweg - Bereich Mühlenteichpark Nord

7.487 €

Herstellung barrierefreie Wegeverbindung an der Wandse
Projekt aktuell wg fehlender Finanzierung und
hoher Baukosten gestoppt

Ziel: Abschluss Gutachten + Projektkostenvorlage
Stand: Entwurf mit Kosten

Hanni-Schult-Park/ Oldenfelder Bürgerpark

23.147 €

Aktivierung Grünanlage in Hamburg- Oldenfelde
gem B- Plan (s. Drs 20-5149)

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatz Stockrosenweg

13.700 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld

Ziel: bis AU-Bau
Stand: nicht begonnen (Haushaltsmittel ggf. übertragbar)



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2025

Stand: 06.03.2025

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2025 = **343.302,- €**

Erneuerung Wegeanbindung Mellingburgredder

12.860 €

Mellingburgredder zur Schleuse
Erneuerung der fußläufigen Rampenanlage

Ziel: Baubeginn
Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch MR 2 zugesichert)

Hundeauslaufzone Edwin-Scharff- Ring

3.646 €

Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone
gem. Regio-Beschluss (Drs. 20-6541) und
BV Beschluss (Drs. 21-4634)

Ziel: Umsetzung Einfriedung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Spielplatz Kantstraße (EMG Projekt)

26.825 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Eilbek ggü. Schule Wielandstraße

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)

Spielplatz Kielmannseggstraße im 4. Wandsbeker Gehölz (EMG- Projekt)

22.744 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Marienthal

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung BUKEA möglich)

Umsetzung Reitwegekonzept Wandsbek

12.000 €

Prüfung und Umsetzung Abschnitte Reitwegekonzept
gem. BV-Beschluss (Drs. 20.6336.1)

Ziel: Planung und Ausschreibung des Konzepts
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Initialpflanzung Ausgleichfläche Oktaviostraße

6.482 €

Neupflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern als
Initialpflanzung

Ziel: Beginn Umsetzung ohne Pflegemaßnahmen
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. Noch unklar)

Spielplatz Haldesdorfer Straße (EMG Projekt)

16.203 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Herstellung Wegeanbindung GA Maike Harder-Weg

11.343 €

Lückenschluß Wegeanbindung an die Straße Ohlendieck

Ziel: Planung bis Bauvergabe
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Lückenschluss Wandsewanderweg Wandsbeker Allee/ Litzowstraße

6.728 €

Lückenschluß Wegeverbindung im B-Plan Wandsbek 79

Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage
Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI angemeldet und gesichert)

Lückenschluss Seebek - Grünzug - Heinrich-Helbing- Straße

10.925 €

Lückenschluß der fehlenden Grünverbindung entlang der Seebek
gem B-Plan Bramfeld 42

Ziel: bis Vorentwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI angemeldet und gesichert)

Lückenschluss Alsterwanderweg Mellingburger Schleife

12.002 €

Lückenschluß Wegeverbindung Mellingburger Stieg/ An der Alsterschlei

Ziel: Planung bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2025

Stand: 06.03.2025

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase

Phase 1: Grundlagenermittlung

Phase 2: Vorplanung

Phase 3: Entwurfsplanung

Phase 4: Genehmigungsplanung

Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)

Ausführungsphase

Phase 6: Vorbereiten der Vergabe

Phase 7: Vergabe

Phase 8: Bauausführung / Bauleitung

Phase 9: Dokumentation / Abrechnung

Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2025 = **343.302,- €**

Herstellung Spiel- und Freizeitraum Wiesenredder / Stellau

17.146 €

Herstellung der neuen Grünanlage nördlich des ehemaligen Freibad Rahlstedt gem. B-Plan

Ziel: bis Vorentwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung durch Investoren)

Lückenschluss Wandsewanderweg Bei der Hopfenkarre - Schafstieg

15.394 €

Lückenschluß südlich der Wandse Marienthal - Hinter Ahrensburger Str.

Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage
Stand: nicht begonnen (Finanzierung in VI Grün erhalten angemeldet)

Lückenschluss Rahlauwanderweg 2. Abschnitt

15.945 €

Herstellung Grünverbindung von Wöschenhof bis Wilsonstraße

Ziel: Planung bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Spielplatz Massower Weg

12.911 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Oldenfelde

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen Finanzierung nicht gesichert

Wiederherstellung Fußwegeverbindung Bergstedter Markt

4.213 €

Herstellung Stabgitterzaun um Hundeauslaufzone
gem. BV-Beschluss (Drs. 21-5775.2)

Ziel: Umsetzung Wegebaumaßnahme
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Parksportinsel Hohenbuchenpark

5.906 €

Herstellung einer Bewegungsinsel für Senioren*innen im Bereich der Reckanlage
gem. BV-Beschluss (Drs. 21-6649)

Ziel: Planung bis Haushaltsunterlage
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Spielplatz Heidstückenkehre

7.630 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Bramfeld Nord
gem. BV- Beschluss (Drs.21-3119)

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Spielplatz Spitzbergenweg

15.432 €

Grundinstandsetzung Spielplatz in Meiendorf
gem. BV-Beschluss (Drs. 21-7302)

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Spielplatz Fabriciusstraße Grundinstandsetzung und Erweiterung

24.905 €

Grundinstandsetzung/ Erweiterung Spielplatz in Bramfeld
nach Flächenankauf des nördl. Flurstücks

Ziel: bis Entwurfsplanung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung z.Zt. nicht gesichert)

Restaurierung der histor. Sandstein-Vasen v. Wandsb. Schloss - Teil 2

7.312 €

Durchführung der Restaurierung in Abstg. m. d. KB,
Wiederaufstellung am Wandsb. Markt gem. Gesamtkonzept
s. Drs. 21-6805.1; Drs. 21-7063

Ziel: Durchführung und Umsetzung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung noch nicht gesichert)

Errichtung Geschichtslehrpfad in Grünanlage Am Husarendenkmal

5.269 €

Aufarbeitung und Information der Geschichte beiden Denkmäler
Melderreiter und Der Trauernde Husar (s. Drs. 21-7127.1)

Ziel: bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)



Bezirksamt Wandsbek

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Arbeitsprogramm 01.01. - 31.12.2025

Stand: 06.03.2025

MR 31 - Stadtgrün

HOAI-Phasen im Bereich Freianlagen

Planungsphase	Ausführungsphase
Phase 1: Grundlagenermittlung	Phase 6: Vorbereiten der Vergabe
Phase 2: Vorplanung	Phase 7: Vergabe
Phase 3: Entwurfsplanung	Phase 8: Bauausführung / Bauleitung
Phase 4: Genehmigungsplanung	Phase 9: Dokumentation / Abrechnung
Phase 5: Ausführungsplanung (=Planungsabschluss)	Projekt abgeschlossen

Projektgruppe / Projektbezeichnung

Personalressource MR 311 in 2025 = **343.302,- €**

Freiraumkonzept Rahlau - Grünzug von der Jenfelder Allee bis Ellerneck

9.000 €

Entwicklung und Qualifizierung des Rahlau - Grünzuges zu einer nutzbaren und ökolog. Grünverbindung
s. Drs. 21-8875

Ziel: Grundlagenarbeit, Ankauf Flurstücke,
Vergabe Planungsleistung, Erste Beteiligungen
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Erweiterung des KGV Grunewaldstraße

13.203 €

Schaffung zusätzlicher Parzellen im Bereich des KGV
Grundstücksankäufe erforderlich

Ziel: bis Entwurf
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)

Erneuerung Belag Streetballanlage Spielplatz Bengelsdorfstraße

3.700 €

Herstellung von rund 100qm Kunststoffbelag unter
vorhandenem Basketballkorb
s. Drs 22-0687.1

Ziel: Ausschreibung, Bau und Fertigstellung
Stand: nicht begonnen (Finanzierung nicht gesichert)