

Bauprogramm Stadtgrün Hamburg-Mitte Laufende Einzelprojekte

Stand: 25. März 2026

[illegible]

Pl Inst Neu Umgest. Grünanl Spielpl. 2-20803010-00006.- inv. / 3-20803010-000013. - kons.

16	GA Hammer Park: Sanierung Minigolfanlage	dringender Sanierungsbedarf	Sanierung	Hamm	800.000	1.128.000	neuer Stromanschluss zu Saisonbeginn; Sanierungsoptionen Kiosk-Gebäude ist zu klären			?		
----	--	-----------------------------	-----------	------	---------	-----------	--	--	--	---	--	--

Bauprogramm Stadtgrün Hamburg-Mitte Laufende Einzelprojekte																	Stand: 25. März 2026									
																	2025			2026				2027		
lfd. Nr.	Laufende Einzelprojekte	Anlass / Finanzierung	Art	Stadtteil	Mittel vorhanden/ zugewiesen	Gesamtkosten geschätzt	Änderungen zum Vorbericht	April - Juni	Juli - Sept.	Okt. - Dez.	Jan. - März	April - Juni	Jul-Sept.	Okt. - Dez.	Jan. - März	April - Juni										
17	KSP Steinbeker Markt	Pilotprojekt inklusiver Spielplatz Gutachten Spielen in Hamburg 2030 - inklusiv	inklusive Herrichtung	Billstedt	500.000	500.000 450000	Mittel über vEMG 26 erhalten; Grundlagenermittlung läuft, Ausschreibung Freiraumplaner in Erstellung; Zeitplanung nach Vergabe mögl.; KJüBe ausstehend																			
18	Spielplätze Havighorster Redder I (nördl.)	Pilotprojekt inklusiver Spielplatz Gutachten Spielen in Hamburg 2030 - inklusiv	inklusive Herrichtung	Billstedt	1.200.000	1.200.000	LP2 abgeschlossen; Verschiebung zur Beteiligung läuft bis KW15; im Anschluss Kinder- und Jugendbeteiligung																			
19	Hundeauslaufzone Finkenwerder	Drs. 23-0340; inv. Mittel 25.500,- € aus Gestaltungsfo für Investitionen, kons. Mittel 2.000,- € aus Förderfond Bezirke	Umbau / Ausbau	Finkenwerder	135.000	135.000	Mehrbedarf durch Nutzung Restmittel gedeckt; Ausschreibung läuft; Baustart bei erfolgreicher Ausschreibung ggf. ab Mai möglich, Bauzeit ca. 2 Monate																			
20	Grillstationen im Öjendorfer Park	Drs. 21-4050.3	Sanierung / Neubau	Billstedt	36.400	116.400	Mehrbedarf für Befestigung der Fläche, für Sitzmöblierung; zur Beantragung in der RegioA Billstedt; Planung ist erstellt; Weiterfphrung zusammen mit Projekt Wegesanierung, um Kosten effizient zu verteilen (BE-Flächen, Anfahrten, Mengen)			?																
21	Outdoor-Fitnessgeräte (Schiffbeker Moor)	BV-Beschluss, Drs. 22-4604, Mittel aus dem Masterplan Sport investiv	Neubau	Billstedt	51.550	51.550	Auftrag Bauleistungen am 02.03.2026 vergeben; Sportgeräte sind bestellt (aktuelle Lieferzeit ca. 6-8 Wochen); Fertigstellung im 2. Quartal 2026																			
22	Outdoor-Fitnessgeräte (Schleemer Park)	BV-Beschluss, Drs. 22-4605, Mittel aus dem Masterplan Sport investiv	Umbau	Billstedt	24.200	24.200	Auftrag Bauleistungen am 02.03.2026 vergeben; Sportgeräte sind bestellt (aktuelle Lieferzeit ca. 6-8 Wochen); Fertigstellung im 2. Quartal 2026																			
23	Outdoor-Sportgeräte Neustadt	BV-Beschluss, Drucksache 22-0627.1, vEMG 2024	Neubau	Neustadt	50.000	85.000	Standort wird derzeit abgestimmt, weitere Entwicklung unklar (Stw. Rettungswege der angrenzenden Gebäude); Mitteilung für RegioA ist vorbereitet							?												
24	Bewegungsinsel im Dratel'schen Park in Horn	BV-Beschluss, Drucksache 22-1440.1 (Mittel aus dem Masterplan Sport investiv), vEMG 2024	Neubau	Horn	64.703	62.500	Ausschreibung war erfolgreich; Auftrag wird vorbereitet; Fertigstellung im 2. Quartal 2026																			
25	Outdoor-Sportgeräte Lohmühlenpark II	BV- / KUMS-Beschluss, Drucksache 22-1792; vMG EMG 2025	Neubau	St.Georg	80.000	80.000	fertiggestellt und eröffnet																			
26	Lohmühlenpark, 2. BA - Teilbereich 3 (Höhe Berliner Tor)	Wohnungsbaufolgemeßnahme	Umgestaltung / Instandsetzung	St.Georg	899.000	899.000	SR und Abnahme der Pflege ausstehend																			
27	Lohmühlenpark, 2. BA -Teilbereich 1a (nördlich Steindamm)	Wohnungsbaufolgem. / Sanierungsfonds 2020	Umgestaltung / Instandsetzung	St.Georg	2.200.000	2.200.000	Einbindung Verkehrsplaner zur Umplanung Brennerstraße, Abstimmung Parkplatzmoratorium ausstehend; Vorabstimmung mit PK, FW ist erfolgt, aktuell sind weitere Abstimmungen mit der SRHH erforderlich zur Größe des Wendehammers							?												
28	August-Bebel-Park am Drob Inn	Revitalisierung aufgrund zunehmender Beschwerdelage	Umgestaltung / Instandsetzung	St. Georg	2.650.000	2.650.000	kleinere Maßnahmen und Pflege laufen; Folgemaßnahme GA Besenbinderhof in Abstimmung																			
29	GA Horner Moor	Zweckzuweisung BUKEA / RISE	Umgestaltung / Instandsetzung	Billstedt	155.000	155.000	Entwässerungsrinne ist eingebaut, untere Stufe aktuell noch nicht saniert aufgrund d. hohen Wasserstandes Horner Moor																			
30	Bolzplatz Aue-Insel	Drucksache 22-1540. Gemäß Drucksache 22-3062 des Hauptausschuss prioritär abzuarbeiten. Finanzierung über EMG und Sommergeldrucksache 2018	Instandsetzung	Finkenwerder	620.000	620.000	Mittel sind vorhanden; aktuell Ausschreibung Planungsleistung; 1-phasige KJü-Beteiligung ist vorgesehen; Mittelmehrbedarf über vEMG26 gedeckt																			
						9.406.650																				
Landschaftsachse Horner Geest 2-20803010-00022. - inv. / 3-20803010-00023-. - kons.																										
31	LA Horner Geest, Leitsystem	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	Horn		284.000	läuft noch länger, da Teilflächen noch nicht verfügbar																			
32	LA Horner Geest, Abschnitt 14 - Schiffbeker Friedhof	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Umgestaltung / Neubau	Billstedt	400.000	400.000 (250.000)	Baumaßnahme am 04.03., Bauzeit bis ca. Ende Mai																			
33	LA HG, Bürgerprojekte - Markt und Kultur	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	Horn		103.000	-																			
34	Ersatz Spielcontainer im Bürgerprojekt Horner.Markt.Freiheit als Folgeprojekt Markt und Kultur	Ersatz für den Anfang 23 abgebrannten Spielcontainer des Bürgerprojektes	tlw. inklusive Herrichtung	Horn	46.000	46.000 inv.	Abnahme nach Einbau Fallschutzfläche; Zeitpunkt aktuell unklar aufgrund der kalten und nassen Witterung																			
35	LA HG, Bürgerprojekte - Spray & Dance	Bundesförderprogramm + Kooperationsvereinbarung mit BUKEA	Neubau	Horn		140.150	-																			
EMG 2-20803010-00025. - inv. / 3-20803010-000026.- kons.																										
36	Teil-Wegesanierung Öjendorfer Park	vEMG 2024	Sanierung	Billstedt	115.000	115.000	Planung ist gestartet							?												

Bauprogramm Stadtgrün Hamburg-Mitte Laufende Einzelprojekte

Stand: 25. März 2026

[illegible]

WB Inseipark / Lückenschluss 2-20803010-00025. -inv.

41	Lückenschluss Wb. Reichsstraße / Inselpark 1.BA	EMG + Deges + HWSP 2021/2022	Neubau	Wilhelmsburg		2.563.000	Fertiggestellt		
42	Lückenschluss Wb. Reichsstraße / Inselpark 2.BA (Neubau Brücken durch den LSBG)	EMG + Deges + HWSP 2021/2022	Neubau	Wilhelmsburg		3.000.000	Ausführung läuft, Brückenneubau von 2 Fuß- und Radwegbrücken durch den LSBG bis Spätsommer 2026.		

PuB, Infrastruktur, 2-20803010-00025. -inv. u. 3-20803010-000009. -kons.

43	Pflanzen und Blumen, Infrastruktur (Wegesanierung, Abfallbehälter, Beleuchtung, Beschilderung etc.	EMG	Instandsetzung / Aufwertung	Neustadt		845.000	Ausführung läuft	
----	---	-----	-----------------------------	----------	--	---------	------------------	--

Vertrag für Hamburgs Stadtgrün

44	GA Billbrookdeich 265	B-Plan-Ausweisung GA / Vorkaufsrecht	Gebäudeabbruch / vorl. Flächensicherung	Billbrook	100.000	100.000	Gebäudeabbruch ist erfolgt; Flächenübertragung durch den LIG ausstehend				
45	GA Kirchdorfer Str / Bullertweg (Bullertwiesen)	B-Plan-Ausweisung GA / Vorkaufsrecht	Neubau	Wilhelmsburg	25.000	25.000					
46	Kompensationsfläche Blohms Park	Erforderliche Kompensation durch B-Plan Horn 49, neue Fläche auf ehemaligem Betriebshof	Neubau	Horn	160.000	160.000	Gebäudeabbruch ist beauftragt Herstellung GA 2026			Gebäudeabbruch	Herstellung GA
47	GA Rüschart, Arrondierung (südlich ZAL / Hein-Saß-Weg)	vertraglich gesicherte öffentliche Grünfläche (Tauschfläche ZAL), Vertrag f. HH Stadtgrün / Poolmaßnahme	Aufwertung / Umgestaltung als naturnahe Parkanlage	Finkenwerder	600.000	750.000	Landschaftsarchitekturbüro ist beauftragt.				
48	Baumpflanzung Steendieckkanal (in Ergänzung zur Radroute, geplant durch MR2)	B-Plan Finkenwerder 30, 2. Grüner Ring, Fläche Leegerwall - Hein-Saß-Weg 1	Aufwertung	Finkenwerder	200.000	321.000	Pflanzung kann aufgrund der im Untergrund vorhandenen Belastungen nicht im Frühjahr erfolgen; aktuell sind weitere Probebohrungen aufgrund der vorhandenen Bodenbelastung notwendig; folgend werden Optionen besprochen;				
49	Erweiterung Horner Park	GE im Rahmen vorbereitender GI	Aufwertung	Horn			Flächenübertragung durch LIG ausstehend.				

Begleitung externer Maßnahmen / Weiteres	

50	Begleitung IBA-Planung und Bau	IBA	Neubau	Wilhelmsburg			laufend			
51	U5 Planung Abschnitt M2000-6000 Beethovestraße bis Arenen	Neubau der U5 durch die HOCHBAHN/U5 GmbH	Begleitung einer externen Baumaßnahme	div.		noch keine	Abstimmungen der Flächeninanspruchnahmen, Varianten, Wiederherstellung der Flächen			
52	U5 Wettbewerb Haltestelle Stephansplatz	Neubau der U5 durch die HOCHBAHN/U5 GmbH	Begleitung einer externen Baumaßnahme	div.		noch keine	Abstimmungen der Flächeninanspruchnahmen, Varianten, Wiederherstellung der Flächen			
53	GA Callabrack, Begleitung Neubau Brücke durch LSBG, Herstellung der Wegeanschlüsse	Abriss der alten gesperrten Brücke, Neubau Brücke	Begleitung einer externen Baumaßnahme	Wilhelmsburg		Finanzierung Brücke durch DB (LSBG); Finanzierung Wege durch BA-M	Folgemaßnahme von LSBG-Projekt			
54	Wiederherstellung der BE-Fläche Jürgen-W. Scheutzow-Park	Vertragliche Vereinbarung für Nutzung als Baustelleneinrichtungsfläche	Begleitung einer externen Baumaßnahme	St. Georg		Finanzierung durch die DB	Folgemaßnahme von DB-Projekt, läuft bereits, aber schleppend; Weg, Baum- und Strauchpflanzungen erneuert/hergestellt, noch keine Abnahme			
55	Wiederherstellung BE-Flächen der U 4 (Stellplatzanlage am Gojenboom) und Herstellung Marktplatz Horner Freiheit	Mündliche Vereinbarung für Nutzung als Baustelleneinrichtungsfläche	Begleitung einer externen Baumaßnahme	Horn		Finanzierung durch die Hochbahn	Maßnahme der HOCHBAHN läuft; Begleitung durch BAM; Entwurf zur Wiederherstellung ist abgestimmt			
56	Denkort Sexuelle Vielfalt	Planung der BKM	Begleitung einer externen Planungs- und/ggf. Baumaßnahme				aktuell Klärung ggf. notwendiger Neuaufteilung der Flächen			

Bauprogramm Stadtgrün Hamburg-Mitte Laufende Einzelprojekte

Stand: 25. März 2026

							2025			2026				2027		
lfd. Nr.	Laufende Einzelprojekte	Anlass / Finanzierung	Art	Stadtteil	Mittel vorhanden/ zugewiesen	Gesamtkosten geschätzt	Änderungen zum Vorbericht	April - Juni	Juli - Sept.	Okt. - Dez.	Jan. - März	April - Juni	Jul-Sept.	Okt. - Dez.	Jan. - März	April - Juni
57	Qualifizierung Antonipark	KoaV, BUKEA-Planung		St. Pauli			aktuell keine Begleitung durch MR, da Betroffenheit unklar; zum aktuellen Zeitpunkt keine Flächen im Planungsumgriff; spätere Zuordnung der Flächen noch ausstehend und abhängig von Ergebnissen aus Werkstattverfahren; Verfahren ist entschieden									

Projekte der Grünunterhaltung									
58	Spielplatzschilder aufstellen	Unterhaltungsmittel	Unterhaltung	Bezirk		50.000			
59	GA Öjendorfer Park_Sanierung nach Unwetter_Wegeschäden, Schäden an Entwässerungseinrichtungen (Gräben,Rinnen, Trummen, Leitungen)	Unterhaltungsmittel	Sanierung	Billstedt		137.500			
60	GA Grünzug Glinder Au_Sanierung nach Unwetter_Wegeschäden, Schäden an Entwässerungseinrichtungen (Rinnen, Trummen, Leitungen)	Unterhaltungsmittel	Sanierung	Billstedt		145.000			
61	GA Waldpark Steinfurth_Wegesanierung	Unterhaltungsmittel	Sanierung	Billstedt		52.500			
62	GA Norderkirchenweg-Nordmeerstr._Wegesanierung	Unterhaltungsmittel	Sanierung	Finkenwerder		18.000			
63	GA Neustädter Neuer Weg - Schaarmarkt	Unterhaltungsmittel	Sanierung	Neustadt		12.000			
64	KSP Perlstieg_Wegesanierung	Unterhaltungsmittel	Sanierung	Wilhelmsburg		13.000			

Projektstände

Planung
Bauausführung prognostiziert
Bauausführung
Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege bei Anpflanzungen)

11.097.650