

Übersicht: Liste der Maßnahmen der Gebietsentwicklung Osdorfer Born / Lurup 2015 – 2021 (Stand 30. April 2021)

auf der Grundlage der Zwischenbilanzierung und des fortgeschriebenen Integrierten Entwicklungskonzepts (IEK) 2019

Die Liste enthält:

- alle umgesetzten / abgeschlossenen Maßnahmen
- alle laufenden Maßnahmen oder dauerhafte Projekte mit laufender Umsetzung
- alle Maßnahmen in Planung *.....
- Projektideen (konkrete Planung liegt noch nicht vor).....



Die Liste ist nach Handlungsfeldern geordnet:

- Handlungsfeld Beteiligung und Aktivierung
- Handlungsfeld Bildung / Ausbildung / Qualifizierung
- Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum

Zu den Maßnahmen ist in dieser Liste aufgeführt:

- Spalte 1: der Titel der Maßnahme
- Spalte 2: eine kurze Erläuterung des Inhalts
- Spalte 3: der Träger oder Maßnahmenverantwortliche
- Spalte 4: die Gesamtkosten der Maßnahme
- Spalte 5: der Anteil der Förderung durch das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE)
- Spalte 6: der Status der Maßnahme: abgeschlossen / läuft (und Umsetzungsgrad in %: 25%, 50%, 75 %) / in Planung / Projektidee

* Alle Maßnahmen in Planung:











Das Integrierte Entwicklungskonzept 2019 unterscheidet die geplanten Maßnahmen noch einmal in zwei Kategorien:











Diese Kategorien werden **Zeit-Maßnahme-Kosten-Plan 1** und **2** genannt, kurz **ZMKP 1** und **ZMKP2**










Das **ZMKP 1** enthält: umsetzungsreife Maßnahmen, aber auch Maßnahmen, die in Umsetzung sind bzw. länger laufen (z.B. Verfügungsfonds):









Das **ZMKP 2** enthält: Maßnahmen in Vorbereitung / in Planung / noch weiter zu konkretisierende Maßnahmen.










Das ZMKP befindet sich im IEK 2019 unter Kap. C.2, S. 73 – 78.










Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Beteiligung, Aktivierung					
OsBorn – Kantine, Café, Catering im Bürgerhaus	Ausbau für den Betrieb mit Mittagstisch, Cafébetrieb und Catering. Schaffung von ausreichend Arbeitsfläche und Anschaffung einer angemessenen Ausstattung mit professionellen Gastronomiegeräten.	KoALA e.V.	40.000,00	20.000,00	 2017
Stadtteiljubiläum 50 Jahre Osdorfer Born	Der Born wird 50: Förderung von etwa 60 vielfältigen Jubiläumsprojekten, die den Born aus ganz verschiedenen Perspektiven erlebbar machen Finanzierung der Öffentlichkeitsarbeit und Printmedien.	KLICK Kindermuseum e.V.	60.000,00	32.500,00	 2017 / 2018
Bildungsband Osdorfer Born/Lurup – Aktion Born Loop	Mit Kinder- und Jugendlichen wurden im Rahmen der Mitmachaktion „Born-Loop“ Anforderungen an eine potentielle Strecke zum Skaten, Rollskifahren, Longboarden und Inlineskaten erarbeitet und im Rahmen des Jubiläumsfestes am 01.07.2017 ein Rollski-Rennen veranstaltet.	Studio Urbane Landschaften	15.114,95	8.114,95	 2017
Bürgerhaus Bornheide – Pflasterung und Beleuchtung	Beleuchtung und Pflasterung einer Wegstrecke zur Senioreneinrichtung AWO auf dem Gelände des Bürgerhaus Bornheide.	Bezirksamt Altona	12.801,42	7.000,00	 2018
Bürgerhaus Bornheide – Schließanlage	Einbau einer elektronischen Schließanlage mit Transpondern und Software im Bürgerhaus Bornheide (Haus Rot) - sowie die Beschaffung eines (Transponder-)Tresors und eines Laptops.	Diakonisches Werk Hamburg-West / Südholstein	22.000,00	11.000,00	 2018
Bürgerhaus Bornheide – Vordach	Schaffung eines Witterungsschutzes, um einen Aufenthaltsort im Freien zu ermöglichen, der sowohl die Zusammenkunft der Nutzer/innen als auch die Außengastronomie des Bürgercafés fördert. Vorplatznutzung ist auch bei Regen und an heißen Sommertagen nutzbar.	Bezirksamt Altona	124.424,49	50.000,00	 2018











Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Beteiligung, Aktivierung					
Bürgerhaus Bornheide – Behebung funktionaler Mängel	Befestigung der Feuerwehrezufahrt (einschließlich einer Zufahrtsbeschränkung) und Integration in den Bewegungsparcours „Born Loop“. Herrichtung bisher unbefestigter Flächen auf dem Bürgerhaus Parkplatz	Bezirksamt Altona	150.000,00	112.012,85	 2020
Verfügungsfonds	2015-2021: 15.000 Euro/ Jahr, insges. 120.000 Euro	Lawaetz-Stiftung	15.000,00 pro Jahr	15.000,00 pro Jahr	 laufende Umsetzung
Stadtteilzeitung	Stadtteilzeitung Westwind 2016 – 2021: 25.000 Euro/ Jahr, insges. 150.000 Euro, Kofinanzierung durch Quartiersfonds 10.000 Euro/ Jahr	Diakonisches Werk Hamburg-West / Südholstein	25.000,00 pro Jahr	15.000,00 pro Jahr	 laufende Umsetzung
Quartiersmitte für Jugendliche auf dem Bürgerhausgelände, Beteiligung	Beteiligungsprozess mit Jugendlichen und Akteuren rund um das Themenfeld Mehrere dokumentierte Veranstaltungen mit Akteur*innen und 3 Workshops mit Jugendlichen haben in der 2. Hälfte 2019 stattgefunden. Eine geplante externe Prozessbegleitung (z.B. Durchführung von Kreativ-Workshops) steht noch aus. Wegen der Corona- Rahmenbedingungen auf 2021 verschoben.	Bezirksamt Altona	Noch nicht beziffert	Noch nicht beziffert	 25% Fortsetzung in 2021 geplant
Quartiersmitte für Jugendliche auf dem Bürgerhausgelände, Umsetzung	Umsetzung von Ergebnissen des Beteiligungsprozesses mit Jugendlichen und Akteuren rund um das Themenfeld (s.o.)	Bezirksamt Altona	Noch nicht beziffert	Noch nicht beziffert	
OsBorn -Kantine, Café, Catering im Bürgerhaus Neugestaltung/Ausstattung	Erarbeitung eines Gestaltungs- und Angebotskonzepts für das Café sowie Neugestaltung des Gastraumes	KoALA e.V.	50.000,00	40.000,00	2019
BVE Gemeinschafts- und Wascheinrichtung Osdorfer Born	Modernisierung der vorhandenen Wascheinrichtungen und Ergänzung der Räumlichkeiten zu einem Gemeinschaftstreff	BVE	96.000,00	48.500,00	 2020












Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Beteiligung, Aktivierung					
Evaluation Bürgerhaus	Externe Evaluation nach 7-jähriger Betriebszeit des Bürgerhauses Bornheide zur Ermittlung von Nachsteuerungsbedarf und Optimierungsmöglichkeiten für eine Fortschreibung des Grundlagenkonzeptes. Vorarbeiten, z.B. Fragen an die Evaluation, sind abgeschlossen (mehrere Gremientermine 2019)	Bezirksamt Altona	40.000,00	40.000,00	 Ausschreibung Mai/Juni 2021 und Umsetzung ab Mitte 2021 vorgesehen
Stadtteilplan Osdorfer Born	Erstellung eines neuen und aktuellen Stadtteilplans vom Osdorfer Born mit Beteiligung von Borner Runde, Stadtteilkonferenz und weiteren Akteuren	Lawaetz-Stiftung	20.000,00	20.000,00	
Beschilderungskonzept und Umsetzung	Überarbeitung des vorhandenen Beschilderungskonzeptes und Umsetzung. Zielt auf verbesserte Orientierung und leichteres Auffinden der Einrichtungen durch einheitliche und attraktive Beschilderung ab.	Bezirksamt Altona MR2	50.000,00	50.000,00	 75% Umsetzung 2. Halbj. 21 vorgesehen
Beschilderungskonzept und Umsetzung Bürgerhausgelände	Überarbeitung des vorhandenen Beschilderungskonzeptes und Umsetzung. Zielt auf verbesserte Orientierung und leichteres Auffinden der Einrichtungen durch einheitliche und attraktive Beschilderung ab.	Diakonisches Werk Hamburg-West / Südholstein	Noch nicht beziffert	Noch nicht beziffert	
„Zukunft bleibt“, Zukunftsdenkmal Skulptureninstallation Dino-Wiese	Eine raumgreifende Skulptureninstallation mit Sitz- und Aufenthaltselemente soll die zentrale öffentliche Grünfläche an der Bornheide - „Die Dinowiese“ - aufwerten und ein optisches Ausrufezeichen in der Quartiersmitte setzen. Beteiligungsprozesse sind im Rahmen des Stadtteiljubiläums „Der Born wird 50“ angelaufen und dauern an.	KL!CK Kindermuseum e.V.	125.000,00	62.500,00	 75% Umsetzung ist in der Startphase











Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Beteiligung, Aktivierung					
Öffentlichkeits- und Kommunikationskonzept Osdorfer Born und Umsetzung	Konzepterstellung und Umsetzungsmaßnahmen für ein nachhaltig verbessertes Informations-, Kommunikations- und Orientierungssystem im Osdorfer Born. Das mögliche Produktspektrum umfasst Websitegestaltung für das Quartier, Infotafeln, Veranstaltungskalender, Bild- und Dachmarke für den Born, Printmedien, Social Media. Das Konzept soll mit Stadtteilakteuren prozesshaft erarbeitet werden. Ggf. externe Vergabe v. Konzeptbestandteilen möglich.	Lawaetz-Stiftung	noch nicht beziffert	noch nicht beziffert	 <p style="text-align: right;">50% Teilprojekte: Infotafeln, Beschilderung sind tw. bereits umgesetzt.</p>
Öffentlichkeits- und Kommunikationskonzept Osdorfer Born und Umsetzung Teilprojekt Stadtteilwebseite	Entwicklung und Umsetzung einer neuen Stadtteilwebseite in Verbindung mit neuer Bürgerhauswebseite zur Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit im Quartier, besseren Auffindbarkeit der Angebote im Born, Terminfunktionen und Verlinkungen	Diakonisches Werk Hamburg-West / Südholstein	10.000,00	10.000,00	 <p style="text-align: right;">25% Umsetzung 2021 geplant</p>
Fassadensanierung der Häuser auf dem Bürgerhausgelände - Gutachten	Gutachtenerstellung zur nachhaltigen Sanierung der Gebäudefassaden auf dem Bürgerhausgelände unter Klimaschutzaspekten	Diakonisches Werk Hamburg-West / Südholstein	20.000,00	20.000,00	
Fassadensanierung der Häuser auf dem Bürgerhausgelände - Umsetzung	Umsetzung der Sanierung der Gebäudefassaden auf dem Bürgerhausgelände unter Klimaschutzaspekten	Diakonisches Werk Hamburg-West / Südholstein	Noch nicht beziffert	Noch nicht beziffert	
Gebietsentwickler, Stadtteilbüro, Druckkosten Gebietsentwicklung werden im IEK (Integriertes Entwicklungskonzept ebenfalls diesem Handlungsfeld zugeordnet.					










Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Bildung / Ausbildung / Qualifizierung					
Kita Immenbusch Neugestaltung des Außengeländes	Baumaßnahme	Vereinigung Hamb. Kindertagesstätten gGmbH	279.816,39	70.000,00	 2017/2018
Community School Lurup - Machbarkeitsstudie Campus	Entwicklung von Varianten zur Ausbildung eines Stadtteil Campus unter Einbeziehung der benachbarten Schul- und Sportfläche im Zuge des Baus der Community School Lurup.	Schulbau Hamburg (SBH)	25.000,00	20.000,00	 2016/2017
Geschwister-Scholl-Stadteilschule Dreifeldhalle, Tribüne	Planung und Bau einer Zuschauertribüne und der dazugehörigen Zugänge und Sanitäreinrichtungen für bis zu 199 Personen, um die neue Schulsporthalle auch für die Vereins- und Freizeitsportnutzung adäquat nutzbar zu machen.	Schulbau Hamburg (SBH)	500.000,00	215.000,00	 75%
Konzeptentwicklung Community School Lurup	Entwicklung eines Konzepts einschließlich Betriebs- und Trägerkonzept unter Beteiligung der Luruper Akteure für den Community-Bereich der Community School Lurup	BA Altona, Lawaetz-Stiftung	Durchführung im Rahmen des Gebietsentwicklerauftrages	Durchführung im Rahmen des Gebietsentwicklerauftrages	2019
Community School Lurup – Baumaßnahme Community-Bereich	Planung und Bau eines Community-Bereichs (rd. 348 qm) sowie der Außenanlagen im Zuge des Neubaus der Stadteilschule Lurup, Kofinanzierung erfolgt durch die BASFI (Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (1.000.000 Euro).	BA Altona SBH	1.650.000,00	650.000,00	 2020
Stadtteilmütter Osdorfer Born/Lurup	Richtet sich an Familien mit Migrationshintergrund und an Geflüchtete. Geschulte Bewohner/innen mit Migrationshintergrund unterstützen diese Zielgruppen bei der Suche nach Hilfs- und Beratungsangeboten. Kofinanzierung durch BASFI (Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration): 60.000€/Jahr	Diakonie Hamburg	278.297,75	71.957,89	 2017-2019 läuft weiter ohne RISE










Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Bildung / Ausbildung / Qualifizierung					
KLICK Kindermuseum Machbarkeitsstudie	Durchführung einer Machbarkeitsstudie bezüglich der zukünftigen Sicherung des Kindermuseums am Osdorfer Born	BA Altona	nicht öffentlich.	nicht öffentlich.	 Ende 2019
Kita Glückstädter Weg Neugestaltung des Außengeländes	Baumaßnahme	Vereinigung Hamb. Kindertagesstätten gGmbH	400.000,00	200.000,00	
Kita Achtern Born Neugestaltung des Außengeländes	Baumaßnahme	Vereinigung Hamb. Kindertagesstätten gGmbH	200.000,00	100.000,00	Maßnahme zurückgezogen
Sanierung KLICK Kindermuseum	Baumaßnahme zur zukünftigen Sicherung des Kindermuseums am Osdorfer Born	KLICK Kindermuseum	7.200.000,00	5.400.000,00 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	 25%
ESF-Projekte im Handlungsfeld Bildung / Ausbildung / Qualifizierung					
ESF-RISE Jobclub Soloturn Osdorfer Born	Qualifizierte Unterstützung/Coaching beim beruflichen (Wieder-)Einstieg für alleinerziehende Frauen und Männer, insb. mit Migrationshintergrund im ALG-II-Bezug	einfal GmbH	41.300,00	2.300,00	 2014-2016
ESF-RISE Jobclub Soloturn + Osdorfer Born/Lurup	Folgeprojekt	einfal GmbH	115.600,00	6.100,00	 laufende Umsetzung












Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
ESF-Projekte im Handlungsfeld Bildung / Ausbildung / Qualifizierung					
ESF-RISE Schulmentoren/Innen (Qualifizierungsprojekt)	Qualifizierung der von Schüler und Eltern der Geschwister-Scholl- Stadteilschule sowie der externen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz als Mentoren, die Schüler und deren Eltern, insbesondere mit Migrationshintergrund, im Schulleben, beim Lernen und Übergang in den Beruf unterstützen.	Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)	62.000,00	22.600,00	 2014-2016
ESF-RISE Schulmentoren/innen (Qualifizierung) 2 Osdorfer Born/Lurup	Folgeprojekt	Koordinierungsstelle Weiterbildung u. Beschäftigung e.V. (KWB)	43.757,58	12.454,55	 2017 - 2020
ESF-RISE Schulmentoren/innen (Mantelprojekt) 2 Osdorfer Born/Lurup	Schulische Koordinatorinnen und Koordinatoren werden mit Zeitkontingenten ausgestattet, sowie von der BSB durch Angebote zum Austausch und zur Qualifizierung, individuelle Betreuung und die Übernahme zentraler Projektaufgaben wie Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.	Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)	56.484,85	0,00	 2017 - 2020
ESF-RISE Frühstart für Erfolg + Osdorfer Born/Lurup	Eltern werden zu Multiplikatorinnen/Multiplikatoren ausgebildet, Eltern werden über frühkindliche Förder- und Bildungslandschaft informiert.	Unternehmer ohne Grenzen e.V.	168.000,00	16.000,00	 2017 - 2020
ESF-RISE LokalChance Osdorfer Born/Lurup	Zur Stärkung der lokalen Ökonomie: Individuelle Qualifizierung von Betriebsinhaber/innen, Existenzgründer/innen und Beschäftigten zur Stärkung der lokalen Ökonomie.	Unternehmer ohne Grenzen e.V.	151.640,00	84.240,00	 2014-2016
ESF-RISE LokalChance + Osdorfer Born/Lurup	Folgeprojekt	Unternehmer ohne Grenzen e.V.	224.736,84	129.515,01	 laufende Umsetzung







Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum					
Wegeverbindung Bürgerhaus	Planung und Umsetzung der neugestalteten Wegeverbindung zum Haupteingang des Bürgerhausgeländes.	Bezirksamt Altona MR3	122.000,00	60.000,00	 2016
Spielplatz Bornheide	Planung und Umsetzung der Neugestaltung des Spielplatzes.	Bezirksamt Altona MR3	210.000,00	105.000,00	 2016/2017
Wohnumfeld Kroonhorst 95 – 109	Aufwertung der Außenanlagen durch die Erneuerung/Verbesserung von Wegen und barrierearmen Zugängen, Beleuchtung, Spielplätzen, Bepflanzung, Fahrrad - und Müllplätzen.	SAGA	210.000,00	63.000,00	 2017
Wohnumfeld Depenkampsiedlung Böttcherkamp 141-163	Aufwertung der Außenanlagen durch die Erneuerung/Verbesserung von Wegen und barrierearmen Zugängen, Beleuchtung, Spielplätzen, Bepflanzung, Fahrrad - und Müllplätzen.	SAGA	445.000,00	133.000,00	 2017
Wohnumfeld Hochhaus Achtern Born 80-94	Aufwertung der Außenanlagen durch die Erneuerung/Verbesserung von Wegen und barrierearmen Zugängen, z.B. durch Rampenkonstruktionen, von Beleuchtung, Spielplätzen, Bepflanzung, Fahrrad - und Müllplätzen.	SAGA	470.000,00	140.000,00	 2017
Wohnumfeld Hochhaus Achtern Born 27-39 / Bornheide 25-43	Neugliederung des Platzes Achtern Born 27-39, Neugestaltung der Hausvorflächen	SAGA	235.000,00	71.000,00	 2018
Wohnumfeld Hochhaus Immenbusch 1-31	Neugestaltung der Außenanlagen im Zuge der Gebäudesanierung.	SAGA	550.000,00	165.000,00	 2019

Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum					
Wohnumfeld Kroonhorst 56-76	Modernisierung des Spielbereichs	BVE	76.050,00	38.025,00	 2020
Spielplatz Bornpark	Neugestaltung der zentralen Spielfläche im Bornpark mit Spielangeboten (Bachlauf, Feuerstelle, Geräte für alle Altersgruppen) und Schaffung von Aufenthaltsmöglichkeiten.	Bezirksamt Altona MR3	362.000,00	181.000,00	 2018
Bildungsband Osdorfer Born/Lurup – Wegequalifizierung Am Barls	Neugestaltung des Fußwegs „Am Barls“ auf Höhe des Bürgerhauses sowie Schaffung des ersten Abschnitts eines Bewegungsparcours („Born Loop“).	Bezirksamt Altona MR2	280.000,00	165.000,00	 2020
Bildungsband Osdorfer Born/Lurup – Machbarkeitsstudie Umgestaltung Kehre Glückstädter Weg	Erarbeitung von möglichen Umgestaltungsvarianten der Kehre Glückstädter Weg unter Einbeziehung der Nachbargrundstücke (privat). Die Vorstellung in der Borner Runde steht noch aus	Bezirksamt Altona MR2	nicht öffentlich	nicht öffentlich.	 2019 Vorbehaltlich von Präsentationsterminen
Bildungsband Osdorfer Born/Lurup – Kehre Glückstädter Weg Neugestaltung	Planung und Umsetzung der Verbesserung der Wegeverbindungen und des Straßenraumes auf Basis der Ergebnisvariante der Machbarkeitsstudie	Bezirksamt Altona MR2	975.000,00	975.000,00	 25% Umsetzung 2. Hälfte 2022 geplant
Bildungsband Community Platz, Außenbereich Geschwister-Scholl-Stadtteilschule	Aufwertung Community-Bereiche des Schulgeländes	Schulbau Hamburg	1.316.000,00	140.000,00	 Im Zuge der Geländegestaltung mit Fertigstellung des Schulbaus

Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum					
Spielplatz Achtern Born / Feldweg 55	Neugestaltung des Spielplatzes und der anschließenden Grünfläche (Ausgleichsfläche DESY).	Bezirksamt Altona MR3	500.000,00	250.000,00	 April 2021 fertiggestellt
Spielachse Immenbusch und Wegeverbindung / Loop	Neugestaltung der Spielachse, des Spielplatzes und des Fußweges entlang des Bürgerhausgeländes. Weiterführung des Bewegungsparcours für u.a. Rollsportgeräte / Rollski („Born Loop“) entlang des Weges auf das Bürgerhausgelände (östlich der Sporthalle). Die Entwurfsphase ist abgeschlossen. Planung ist in der Borner Runde und in der Konzeptgruppe des Bürgerhauses vorgestellt worden	Bezirksamt Altona MR3/MR2	785.000,00	471.000,00	 25% 2 Beteiligungsveranstaltungen 2019 Vorstellung des Entwurfs im März 2021 Umsetzung geplant ab Herbst 2021
Stadtteil-Campus Lurup	Realisierung eines Bildungs- und Bewegungs-Campus im Zuge des Neubaus der Stadtteilschule Lurup, zur Einbindung des Bildungsortes in das Stadtteilzentrum Lurup. Der Stadtteil-Campus mit einer integrierten Parksport-Fläche ermöglicht einen niedrighschwelligigen Zugang zur künftigen Community School und soll einen lebendigen integrativen Ort für den Stadtteil entstehen lassen.	SBH Bezirksamt Altona	3.000.000,00	2.100.000,00 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	 50%
Kunstrasenplatz Sportanlage Kroonhorst	Aufwertung der Sportanlage durch die Umwandlung von zwei Naturrasenplätzen + Nebenfläche in Kunstrasenplätze mit Flutlichtanlage. Maßnahmenenerweiterung Modernisierung räumlichen Infrastruktur in Vorbereitung.	Bezirksamt Altona	2.515.000,00	1.209.000,00	 25% Geplante Umsetzung ab Mitte 2021
Kunstrasenplatz Sportanlage Kroonhorst Bestandsgebäude u. Eingangsbereich	Modernisierung der baulichen Infrastruktur (Umkleiden, Sanitärbereiche etc.) und des Parkplatzes / Eingangsbereichs und damit weitere Aufwertung der Sportanlage	Bezirksamt Altona	400.000,00	200.000,00	

Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum					
Verbindungswege im Osdorfer Born	Umgestaltung und Erneuerung der Wegeabschnitte: <ul style="list-style-type: none"> • Katerwohrd - Feldweg 55 • Weg Am Barls, 2. Bauabschnitt • Verbindungswege Achtern Born – Kroonhorst • Verbindungsweg Barlskamp – Glückstädter Weg • Fußweg Glückstädter Weg – Eingang Bornpark 	Bezirksamt Altona MR2	800.000,00	600.000,00	
Bornpark – 2. Bauabschnitt	Neukonzeption und Überarbeitung der Grünanlage, u.a. des Wegenetzes, Auslichtung des waldartigen Baumbestandes und Ausbesserung von größeren Wiesenflächen. Ergänzung: Unterstand - läuft	Bezirksamt Altona MR3	330.000,00	180.000,00	
Konzeptstudie Luruper Moorgraben / Bornpark	Erarbeitung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes als Grundlage für nachgelagerte Maßnahmen zur künftigen Entwicklung des Bornparks und des Gewässerschauweges entlang des Luruper Moorgrabens. Vorstellung in der Borner Runde steht noch aus.	Bezirksamt Altona MR3	nicht öffentlich.	Zahl steht noch nicht fest.	 2020 Vorbehaltlich von Präsentationsterminen
Naturnahe Entwicklung des Luruper Moorgrabens und Grünverbindungen	Maßnahmenumsetzung der vorangegangenen Konzeptstudie zur naturnahen Entwicklung und ökologischen Aufwertung des Luruper Moorgrabens mit den angrenzenden Grünverbindungen. Zwei Teilräume: Luruper Moorgraben West (westlich der Bornheide zum Bornpark / Helmuth-Schack-See), Luruper Moorgraben Ost (östlich der Bornheide)	Bezirksamt Altona MR	Zahl steht noch nicht fest	Zahl steht noch nicht fest.	
Spielplatz Glückstädter Weg	Umgestaltung des öffentlichen Spielplatzes östl. der Geschwister-Scholl-Stadteilschule	Bezirksamt Altona MR3	420.000,00	210.000,00	 erste Beteiligung (online) März/ April 2021)

Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum					
Spielplatz Glückstädter Weg / Böttcherkamp	Umgestaltung des öffentlichen Spielplatzes westlich des heutigen Eingangs der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule	Bezirksamt Altona MR3	240.000,00	Zahl steht noch nicht fest.	
Verlängerung Fußwegeverbindung Grönenweg	Herstellung einer neuen Wegeverbindung vom Spielplatz Feldweg 55 Richtung Süden (Rugenbarg)	Bezirksamt Altona MR2			
Quartiersmitte Osdorfer Born / Freiraumgestaltung	Entwicklung und Betonung einer wahrnehmbaren Quartiersmitte mit Aufenthalts- u. Nutzungsqualitäten zur Abmilderung der räumlichen Trennung der Funktionseinheiten Born Center (ökonom. Zentrum) und Bürgerhaus Bornheide (sozio-kultur. Zentrum)				
Wohnumfeld Glückstädter Weg 82 / Parkplatz Bornheide 80-100	Neugestaltung der Spielflächen, Aufwertung der Außenanlagen	SAGA	300.000,00	90.000,00	 75%
Wohnumfeld Hochhaus Bornheide 79-83 / Kroonhorst 128/130	Aufwertung des Wohnumfeldes, Sanierung des Bolzplatzes, Aufwertung des Spielplatzes, Sanierung des Kunstwerkes in der Grünanlage,	SAGA	300.000,00	120.000,00	 Umsetzung 2021 geplant
Wohnumfeld Achtern Born 16-24, 20-42 Hofbereich	Aufwertung der Außenanlagen Erweitertes Konzept „Blühoase“ in der Borner Runde vorgestellt	SAGA	742.000,00	rd. 300.000,00.	 in der Startphase
Wohnumfeld Hochhaus Immenbusch 33 Gartengrundstück naturnahe Neugestaltung	Neugestaltung des Gartengrundstücks (um den Standort des Blockhauses)	SAGA			

Titel	Erläuterung	Projektverantwortlicher / Träger	Gesamtkosten in Euro	RISE-Förderung bewilligt durch BSW (Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen) in Euro	Umsetzungsstand <ul style="list-style-type: none"> • abgeschlossen  • läuft  • in Planung  • Projektidee 
Handlungsfeld Wohnumfeld und öffentlicher Raum					
Wohnumfeld Hochhaus Immenbusch 33 Wandbild	Gestaltung und Erstellung eines neuen Wandbildes nach der Sanierung Entwurfswettbewerb hat im März 21 stattgefunden.	SAGA	zu 100% durch SAGA finanziert		 Umsetzung Mitte 2021 geplant
Quartiersplatz LeNa Kroonhorst (gegenüber Kroonhorst 130)	Gestaltung der öffentlich nutzbaren Fläche vor dem Neubau der Wohnanlage (für Senioren mit Nachbarschaftsraum), einschließlich attraktivem Licht- oder Kunstobjekt.	SAGA	Erste Schätzung: 220.000 €		 Prognostizierte Umsetzung: 3. Quartal 2022 – 2. Quartal 2023