

## Übersicht Baumaßnahmen

2018

Stand

31.01.2019

lfd. Nr.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung	ca. Kosten	Bemerkung kritisch weiß	
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksstraßen Winterschäden Allg. Erschließung		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 1px 2px; background-color: #cccccc;">ÖPNV</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 1px 2px; background-color: #cccccc;">FR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 1px 2px; background-color: #cccccc;">NUA</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 1px 2px; background-color: #cccccc;">StrB/GI</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 1px 2px; background-color: #cccccc;">eeH</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 1px 2px; background-color: #cccccc;">Frost</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 1px 2px; background-color: #cccccc;">WS</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 1px 2px; background-color: #cccccc;">Er</div> </div>			<div style="background-color: yellow; border: 1px solid black; padding: 2px;">Änderungen zum Vormonat</div>		
					geplanter Zeitraum   Dauer			
1	Maßnahmen in Vorbereitung	MR21	FR	Veloroute 10	2019/2020	800.000,00 €		
2	Maßnahmen in Vorbereitung	MR21	FR	Veloroute 11	2019/2020	3.800.000,00 €		
						4.600.000,00 €		
1	Beerentalweg	MR 22	NUA	2012	Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen und Grünarbeiten	2019	27.000,00 € Personalbedingt 27.000,00 €	
1	Rehrstieg	MR 22	StrB/GI	2014/2018	Deckenerneuerung mit Umbau der Nebenflächen	2019	510.000,00 € hängt mit RISE-Projekt zusammen	
2	Femerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str.	2019	160.000,00 € Personalbedingt	
3	Schwarzenbergstraße	MR 21	StrB/GI	2016	Deckensanierung	2019	60.000,00 € Personalbedingt/Finanzierung unsicher	
4	Heimfelder Straße	MR 22	StrB/GI	2014	Sanierung Mittelnaht	2019	60.000,00 € abhängig von Leitungsverlegungen	
5	Schlachthofstraße	MR 22	StrB/GI	2015	Deckschichterneuerung im Kreisverkehr	2019	30.000,00 € Umleitung Hannoversche Brücke	
6	Bissingstraße	MR 21	StrB/GI	2015	Querungshilfe KITA	2019	70.000,00 € Personalbedingt	
7	Kirchenhang	MR 22	StrB/GI	2016	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	25.000,00 € Personalbedingt	
8	Langenberg	MR 21	StrB/GI	2016	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	55.000,00 € Personalbedingt	
9	Umbau Jäger-/Vogteistraße	MR 21	StrB/GI	2017	Bushaltestellen, Fahrbahn, Nebenflächen	in Planung	300.000,00 €	
10	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenentwässerung	Vermessung beauftragt	40.000,00 € Personalbedingt	
11	Beerentalweg (2 Abschnitte)	MR 21	StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	81.000,00 €	
12	Lürader Weg	MR 21	StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	30.000,00 €	
13	Hainholzweg	MR 21	StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	100.000,00 €	
14	Hoppenstedtstraße	MR 21	StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	25.000,00 €	
15	Vahlenkampfweg	MR 21	StrB/GI	2017	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	100.000,00 €	
16	Bauernweide	MR 22	StrB/GI	2017	Querungshilfe, Rückbau Radweg	abgeschlossen	30.000,00 €	
1	diverse kleinere Maßnahmen	MR 22	StrB/GI	2018	Gräben, Trummen, Schächte usw.	durchgängig 2018	25.000,00 €	
2	kleinere Maßnahmen	MR 22	StrB/GI	2018	Beseitigung Frostschäden	2. - 3. Quartal	330.000,00 €	
3	Kanzlershofer Weg	MR 22	StrB/GI	2018	Erneuerung Grabendurchlass	in Planung	80.000,00 €	
4	Moorburger Burgweg	MR 22	StrB/GI	2018	Grundinstandsetzung Gehweg	abgeschlossen	80.000,00 €	
5	Mergellstraße	MR 22	StrB/GI	2018	Grundinstandsetzung Gehweg (Hirschfeldstr. - Hastedtstr.)	abgeschlossen	50.000,00 €	
6	Langenbeker Weg	MR 22	StrB/GI	2018	GI Gehweg Südseite (Marmstorfer Weg - Feuerteichweg)	abgeschlossen	35.000,00 €	
7	Hasselwerder Str., Vierzigstücken, Hohenwischer Str.	MR 22	StrB/GI	2018	GI von 15 Deichstegeln	abgeschlossen	240.000,00 €	
8	Am Staubecken	MR 22	StrB/GI	2018	GI Parkbucht	abgeschlossen	40.000,00 €	
9	Hölscherweg	MR 22	StrB/GI	2018	Aufweitung Kurvenbereich	abgeschlossen	10.000,00 €	
10	Äppelbütteler Weg	MR 22	StrB/GI	2018	Ausbesserung Fahrbahn und Nebenflächen	2019	51.440,00 €	
11	Kanzlershofer Weg	MR 22	StrB/GI	2018	Ausbesserung Fahrbahn	abgeschlossen	20.000,00 €	
12	Handweg	MR 22	StrB/GI	2018	Verbesserung Entwässerung (Feuerteichweg - Haanbalken)	abgeschlossen	65.000,00 €	
13	Garbersweg, Hitzbergen, Hülsenstieg	MR 22	StrB/GI	2018	DSK (Dünnschicht kalt)	abgeschlossen	60.000,00 €	
						2.762.440,00 €		
1	Haltestelle Thörstraße ÖPNV	MR 21	ÖPNV	2014	Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn	2019 3 Wochen	50.000,00 € abhängig von Leitungsverlegungen 50.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2019	265.000,00 € in Zusammenhang mit Am Hohen Knäbel	
2	Fernblick	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2019 Ausschreibung und Bau	300.000,00 €	
3	An der Falkenbek	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2018 Ausschreibung, Bau 2019	850.000,00 €	
4	Vogteistraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung	20.000,00 € derzeit nur Planungsmittel vorhanden	
5	Wattenbergstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung	25.000,00 € zurückgesetzt	
6	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten	130.000,00 € derzeit nur Planungsmittel vorhanden	
7	Helmweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2019 Ausschreibung, Bau	230.000,00 € 1.820.000,00 €	
6	Am Hohen Knäbel	MR 21	Er		Erschließung	2019 8 Wochen	650.000,00 € Probleme mit Grundstücksübertragung 650.000,00 €	