

Übersicht Baumaßnahmen

2019

Stand

04.11.2019

Ifd.	Maßnahme	MR 21 MR 22	aus Jahr	Inhalt	Ausführung		ca. Kosten	Bemerkung <i>kritisch weil</i>	
					geplanter Zeitraum	Dauer			
	Förderung ÖPNV Förderung Radverkehr Neu-, Um- und Ausbau Straßenbauprogramm Erstmalige Herstellung Frost Bezirksstraßen Winterschäden Allg. Erschließung		<div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">ÖPNV</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">FR</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">NUA</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">StrB/GI</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">eeH</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">Frost</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">WS</span> <span style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">Er</span> </div>						
Nr.									
1	Maßnahmen in Vorbereitung Nartenstraße, Vertaskai, Kanalplatz, Blohmstraße	MR21	FR	Veloroute 10 - H 01	2020		1.820.000,00 €	Grundstücksankäufe notwendig	
2	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zwischen Blohmstraße und Am Radeland	MR21	FR	Veloroute 10 - H 04/ H 05	2024		2.217.600,00 €	Planfeststellungsverfahren durch DB	
3	Maßnahmen in Vorbereitung Am Radeland (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 12	2021		2.553.600,00 €	Grunderwerb notwendig, Containerlagerplatz muss aufgegeben werden	
4	Maßnahmen in Vorbereitung Am Radeland (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 13	2020		2.234.400,00 €	Bürgerinitiative vor Ort	
5	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zwischen Am Radeland und Waltershofers Straße	MR21	FR	Veloroute 10 - H06/ H 07/ H 08	H07 05/2020 H08 06/2020		2.394.000,00 €	Grunderwerb notwendig (H06)	
6	Maßnahmen in Vorbereitung Waltershofers Straße/Teilstück B73	MR21	FR	Veloroute 10 - H 09	2019/2020		1.949.220,00 €	KOST-Konflikt, eingeschränktes Bauzeitfenster	
7	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (Ost)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 10	07/2020		1.833.241,00 €	Knoten Anpassung erforderlich, §125- Fläche in Grünanlage	
8	Maßnahmen in Vorbereitung Grünverbindung an den Gleisen (West)	MR21	FR	Veloroute 10 - H 11	08/2020		598.100,00 €	Grunderwerb von P&R erforderlich	
9	Maßnahmen in Vorbereitung Verbindung zur Altwiedenthaler Twiete	MR21	FR	Veloroute 10 - H17	2019		30.000,00 €	Maßnahme wird in November 2019 ausgeschrieben	
10	Maßnahmen in Vorbereitung Hannoversche Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 14	2019/2020		2.268.000,00 €	KOST-Konflikt, eingeschränktes Bauzeitfenster, Trassenumlegung notwendig (Leitungen Versorger)	
11	Maßnahmen in Vorbereitung Eißendorfer Straße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 02	ab 2021 ff.		1.236.700,00 €	Grunderwerb notwendig	
12	Maßnahmen in Vorbereitung Denickestraße	MR21	FR	Veloroute 11 - H 03	2019/2020		895.600,00 €	Realisierbarkeit der Fahrradstraße noch unklar. Letzte Abstimmungen mit PK 46 sind am Laufen!	
13	Hainholzweg	MR22	FR	Rückbau Radweg Südseite	im Bau		406.000,00 €		
14	Verbindungsweg Scheeßeler Kehre- Meckelfelder Weg	MR22	FR	Radweg	abgeschlossen		35.000,00 €		
15	Verbindungsweg Winsener Straße- Kapellenweg	MR22	FR	Radweg	Herbstferien		35.000,00 €		
							20.506.461,00 €		
1	Beerentalweg	MR 22	NUA	2012	Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen und Grünarbeiten	2020	27.000,00 €	Personalbedingt	
							27.000,00 €		
1	Rehrstieg	MR 22	StrB/GI	2014/2018	Deckenerneuerung mit Umbau der Nebenflächen	im Bau	510.000,00 €	hängt mit RISE-Projekt zusammen	
2	Fernerlingstraße	MR 21	StrB/GI	2013	Grundinstandsetzung Rustrst. - Eißend.Str.	2020	160.000,00 €	Ressourcenbedingt	
4	Heimfelder Straße	MR 22	StrB/GI	2014	Sanierung Fahrbahn	in Planung	60.000,00 €	abhängig von Leitungsverlegungen	
5	Schlachthofstraße	MR 22	StrB/GI	2015	Deckschichterneuerung im Kreisverkehr	abgeschlossen	30.000,00 €	Umleitung Hannoversche Brücke	
6	Bissingstraße	MR 21	StrB/GI	2015	Querungshilfe KITA	2020/2021	70.000,00 €	Personalbedingt	
9	Umbau Jäger-/Vogteistraße	MR 21	StrB/GI	2017	Bushaltestellen, Fahrbahn, Nebenflächen	in Planung Bau 2020	300.000,00 €		
10	Moorburger Kirchdeich	MR 21	StrB/GI	2017	Planung Straßenelementwässerung	Vermessung beauftragt	40.000,00 €	Personalbedingt	
3	Kanzlerhofer Weg	MR 22	StrB/GI	2018	Erneuerung Grabendurchlass	in Planung	80.000,00 €		
10	Appelbütteler Weg	MR22	StrB/GI	2018	Ausbesserung Fahrbahn und Nebenflächen	abgeschlossen	100.000,00 €		
11	Mercedesstraße	MR22	StrB/GI	2017	Sanierung Fahrbahn	2020	63.000,00 €	Personalbedingt	
12	Ostheide	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2020		noch nicht ermittelt Ausschreibung im Winter günstiger	
13	Grumbrechtstraße	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2020		noch nicht ermittelt Ausschreibung im Winter günstiger	
14	Noblesstraße	MR22	StrB/GI	2017	Deckensanierung, Umplanung Parkraum	2020	81.000,00 €	wegen umfangreicher Planungen	
15	Wiseder Ring	MR22	StrB/GI	2019	Grundinstandsetzung	2019/2020		noch nicht ermittelt Personalbedingt	
16	Eißendorfer Pferdeweg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2020	273.000,00 €		
17	Seestücken	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn Große Straße- Am Staubecken	in Planung	22.500,00 €		
18	Bendestorfer Ring	MR22	StrB/GI	2019	Parkstreifen, Fahrbahn	in Planung	43.500,00 €		
19	Kapellenweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2020		noch nicht ermittelt Ausschreibung im Winter günstiger	
20	Herrmannsburger Weg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2020		noch nicht ermittelt Ausschreibung im Winter günstiger	
21	Strucksberg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2020		noch nicht ermittelt Ausschreibung im Winter günstiger	
22	Schneverdingen Weg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	abgeschlossen	60.000,00 €		
23	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019	Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2020	166.500,00 €		
24	Am Exerzierplatz, Hastedtstraße,Steinickestraße	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	in Planung	470.000,00 €		
25	Scheeßeler Kehre	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	abgeschlossen	60.000,00 €		
26	Hörstener Straße	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2020		noch nicht ermittelt Personalbedingt	
27	Beutnering	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	in Planung	78.000,00 €		
28	Marmstorfer Poststraße	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	beauftragt	50.000,00 €		
29	Kreietorring	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Gehweg	abgeschlossen	50.000,00 €		
30	Hilshain	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Gehweg	abgeschlossen	150.000,00 €		
31	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019	DSK	2020		noch nicht ermittelt Ausschreibung im Winter günstiger	
32	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019	Sanierung Fahrbahn	2020	225.000,00 €		
							3.142.500,00 €		
1	Haltestelle Thörstraße ÖPNV	MR 21	ÖPNV	2014	Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn	2020	3 Wochen	50.000,00 €	abhängig von Leitungsverlegungen
								50.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2020	265.000,00 €	in Zusammenhang mit Am Hohen Knäbel	
2	Fernblick	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2019 Ausschreibung und Bau 2020	300.000,00 €	wegen Leitungsträgern	
3	An der Falkenbek	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	abgeschlossen	720.000,00 €		
4	Vogteistraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung	20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden	
5	Wattenbergstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung	25.000,00 €	zurückgesetzt	
6	Sudermannstraße	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	Planung, Baumgutachten	130.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden	
7	Helmsweg	MR 21	eeH		Erstmalige endgültige Herstellung	2019 Ausschreibung, Bau ab März 2020	230.000,00 €		
							1.690.000,00 €		
1	Hausbruch 35	MR21	Er		Erschließung, Emmi-Ruben-Weg	abgeschlossen	260.000,00 €		
2	Am Hohen Knäbel	MR 21	Er		Erschließung	2020	8 Wochen	650.000,00 €	Probleme mit Leitungsträgern
								910.000,00 €	