

| Nr. | Maßnahme  | MR 21<br>MR 22 | aus Jahr  | Inhalt                         | Ausführung   |                            | ca. Kosten      | Bemerkung<br><i>kritisch weil</i>  |                                  |
|-----|---|----------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------|--|----------------------------------|
|     |   |                |   |                                | geplanter Zeitraum   | Dauer                      |                 |  |                                  |
|     | Förderung ÖPNV<br>Förderung Radverkehr<br>Neu-, Um- und Ausbau<br>Straßenbauprogramm<br>Erstmalige Herstellung<br>Frost Bezirksstraßen<br>Winterschäden<br>Allg. Erschließung |                | <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 2px;"> <div style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">ÖPNV</div> <div style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">FR</div> <div style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">NUA</div> <div style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">StrB/GI</div> <div style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">eeH</div> <div style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">Frost</div> <div style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">WS</div> <div style="background-color: #ccccff; padding: 2px;">Er</div> </div> |                                | Anderungen zum Vormonat  |                            |                 |  |                                  |
| 1   | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Nartenstraße, Vertaskai, Kanalplatz,<br>Blomhstraße  | MR21           | FR  | Veloroute 10 - H 01            | 2020   |                            | 1.820.000,00 €  | Grundstücksankäufe notwendig   |                                  |
| 2   | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Verbindung zwischen Blomhstraße und<br>Am Radeland   | MR21           | FR  | Veloroute 10 - H 04/ H 05      | 2024   |                            | 2.217.600,00 €  | Planfeststellungsverfahren durch DB  |                                  |
| 3   | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Am Radeland (West)   | MR21           | FR  | Veloroute 10 - H 12            | 2021   |                            | 2.553.600,00 €  | Grunderwerb notwendig,<br>Containerlagerplatz muss aufgegeben<br>werden                              |                                  |
| 4   | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Am Radeland (Ost)  | MR21           | FR  | Veloroute 10 - H 13            | 2020   |                            | 2.234.400,00 €  | Bürgerinitiative vor Ort   |                                  |
| 5   | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Verbindung zwischen Am Radeland und<br>Waltershofer Straße   | MR21           | FR  | Veloroute 10 - H06/ H 07/ H 08 | H07 05/2020<br>H08 06/2020   |                            | 2.394.000,00 €  | Grunderwerb notwendig (H06)  |                                  |
| 6   | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Waltershofer Straße/Teilstück B73  | MR21           | FR  | Veloroute 10 - H 09            | 2019/2020  |                            | 1.949.220,00 €  | KOST-Konflikt, eingeschränktes<br>Bauzeitfenster   |                                  |
| 7   | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Grünverbindung an den Gleisen (Ost)  | MR21           | FR  | Veloroute 10 - H 10            | 07/2020  |                            | 1.833.241,00 €  | Knoten Anpassung erforderlich, §125-<br>Fläche in Grünanlage   |                                  |
| 8   | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Grünverbindung an den Gleisen (West)   | MR21           | FR  | Veloroute 10 - H 11            | 08/2020  |                            | 598.100,00 €    | Grunderwerb von P&R erforderlich   |                                  |
| 9   | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Verbindung zur Altwiedenthaler Twiete  | MR21           | FR  | Veloroute 10 - H17             | 2019   |                            | 30.000,00 €     | Maßnahme wird in November 2019<br>ausgeschrieben   |                                  |
| 10  | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Hannoversche Straße  | MR21           | FR  | Veloroute 11 - H 14            | 2019/2020  |                            | 2.268.000,00 €  | KOST-Konflikt, eingeschränktes<br>Bauzeitfenster, Trassenumlegung<br>notwendig (Leitungen Versorger) |                                  |
| 11  | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Eißendorfer Straße   | MR21           | FR  | Veloroute 11 - H 02            | ab 2021 f.   |                            | 1.236.700,00 €  | Grunderwerb notwendig  |                                  |
| 12  | Maßnahmen in Vorbereitung<br>Denickestraße  | MR21           | FR  | Veloroute 11 - H 03            | 2019/2020  |                            | 895.600,00 €    | Realisierbarkeit der Fahrradstraße<br>noch unklar. Letzte Abstimmungen mit PK<br>46 sind am Laufen!  |                                  |
| 13  | Hainholzweg   | MR22           | FR  | Rückbau Radweg Südseite        | im Bau   |                            | 406.000,00 €    |  |                                  |
| 14  | Verbindungsweg Scheeßeler Kehre-<br>Meckelfelder Weg  | MR22           | FR  | Radweg                         | abgeschlossen  |                            | 35.000,00 €     |  |                                  |
| 15  | Verbindungsweg Winsener Straße-<br>Kapellenweg  | MR22           | FR  | Radweg                         | Herbstferien   |                            | 35.000,00 €     |  |                                  |
|     |   |                |   |                                |  |                            | 20.506.461,00 € |  |                                  |
| 1   | Beerentalweg  | MR 22          | NUA   | 2012                           | Verkehrsberuhigung Tempo-30, Kleine Änderungen<br>und Grünarbeiten | 2019                       | 27.000,00 €     | Personalbedingt  |                                  |
|     |   |                |   |                                |  |                            | 27.000,00 €     |  |                                  |
| 1   | Rehrstieg   | MR 22          | StrB/GI   | 2014/2018                      | Deckenerneuerung mit Umbau der Nebenflächen                        | im Bau                     | 510.000,00 €    | hängt mit RISE-Projekt zusammen  |                                  |
| 2   | Fernerlingstraße  | MR 21          | StrB/GI   | 2013                           | Grundinstandsetzung Ruststr. - Eißend.Str.                         | 2020                       | 160.000,00 €    | Ressourcenbedingt  |                                  |
| 4   | Heimfelder Straße   | MR 22          | StrB/GI   | 2014                           | Sanierung Fahrbahn   | 2019                       | 60.000,00 €     | abhängig von Leitungsverlegungen   |                                  |
| 5   | Schlachthofstraße   | MR 22          | StrB/GI   | 2015                           | Deckschichterneuerung im Kreisverkehr                              | abgeschlossen              | 30.000,00 €     | Umleitung Hannoversche Brücke  |                                  |
| 6   | Bissingstraße   | MR 21          | StrB/GI   | 2015                           | Querungshilfe KITA   | 2020/2021                  | 70.000,00 €     | Personalbedingt  |                                  |
| 9   | Umbau Jäger-/Vogteistraße   | MR 21          | StrB/GI   | 2017                           | Bushaltestellen, Fahrbahn, Nebenflächen                            | in Planung Bau 2020        | 300.000,00 €    |  |                                  |
| 10  | Moorburger Kirchdeich   | MR 21          | StrB/GI   | 2017                           | Planung Straßenentwässerung  | Vermessung beauftragt      | 40.000,00 €     | Personalbedingt  |                                  |
| 3   | Kanzlershofer Weg   | MR 22          | StrB/GI   | 2018                           | Erneuerung Grabendurchlass   | in Planung                 | 80.000,00 €     |  |                                  |
| 10  | Appelbütteler Weg   | MR22           | StrB/GI   | 2018                           | Ausbesserung Fahrbahn und Nebenflächen                             | abgeschlossen              | 100.000,00 €    |  |                                  |
| 11  | Mercedesstraße  | MR22           | StrB/GI   | 2017                           | Sanierung Fahrbahn   | 2020                       | 63.000,00 €     | Personalbedingt  |                                  |
| 12  | Ostheide  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | DSK  | 2020                       |                 | noch nicht ermittelt<br>Ausschreibung im Winter günstiger  |                                  |
| 13  | Grumbrechtstraße  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | DSK  | 2020                       |                 | noch nicht ermittelt<br>Ausschreibung im Winter günstiger  |                                  |
| 14  | Noblestraße   | MR22           | StrB/GI   | 2017                           | Deckensanierung, Umlanung Parkraum                                 | 2020                       | 81.000,00 €     | wegen umfangreicher Planungen  |                                  |
| 15  | Wiseder Ring  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Grundinstandsetzung  | 2019/2020                  |                 | noch nicht ermittelt<br>Personalbedingt  |                                  |
| 16  | Eißendorfer Pferdeweg   | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Fahrbahn   | 2019                       | 273.000,00 €    |  |                                  |
| 17  | Seestücken  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Fahrbahn Große Straße- Am Staubecken                     | in Planung                 | 22.500,00 €     |  |                                  |
| 18  | Bendestorfer Ring   | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Parkstreifen, Fahrbahn   | in Planung                 | 43.500,00 €     |  |                                  |
| 19  | Kapellenweg   | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | DSK  | 2020                       |                 | noch nicht ermittelt<br>Ausschreibung im Winter günstiger  |                                  |
| 20  | Herrmannsburger Weg   | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | DSK  | 2020                       |                 | noch nicht ermittelt<br>Ausschreibung im Winter günstiger  |                                  |
| 21  | Strucksberg   | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | DSK  | 2020                       |                 | noch nicht ermittelt<br>Ausschreibung im Winter günstiger  |                                  |
| 22  | Schneverdingen Weg  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Fahrbahn   | abgeschlossen              | 60.000,00 €     |  |                                  |
| 23  | Rönneburger Straße  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Fahrbahn, teilweise Nebenflächen                                   | 2019                       | 166.500,00 €    |  |                                  |
| 24  | Am Exerzierplatz, Hastedtstraße, Göh-<br>bachtal, Steinickestraße   | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Fahrbahn   | 2019                       | 470.000,00 €    |  |                                  |
| 25  | Scheeßeler Kehre  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Fahrbahn   | abgeschlossen              | 60.000,00 €     |  |                                  |
| 26  | Hörstener Straße  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Fahrbahn   | 2020                       |                 | noch nicht ermittelt<br>Personalbedingt  |                                  |
| 27  | Beutnerring   | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Fahrbahn   | 2019                       | 78.000,00 €     |  |                                  |
| 28  | Marmstorfer Poststraße  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Fahrbahn   | in Planung                 | 50.000,00 €     |  |                                  |
| 29  | Kreietorring  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Gehweg   | abgeschlossen              | 50.000,00 €     |  |                                  |
| 30  | Hilshain  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Gehweg   | abgeschlossen              | 150.000,00 €    |  |                                  |
| 31  | Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg  | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | DSK  | 2020                       |                 | noch nicht ermittelt<br>Ausschreibung im Winter günstiger  |                                  |
| 32  | Reeseberg   | MR22           | StrB/GI   | 2019                           | Sanierung Fahrbahn   | 2019                       | 225.000,00 €    |  |                                  |
|     |   |                |   |                                |  |                            | 3.142.500,00 €  |  |                                  |
| 1   | Haltestelle Thörstraße ÖPNV   | MR 21          | ÖPNV  | 2014                           | Buskap mit Rollbord ohne Betonfahrbahn                             | 2020                       | 3 Wochen        | 50.000,00 €  | abhängig von Leitungsverlegungen |
|     |   |                |   |                                |  |                            |                 | 50.000,00 €  |                                  |
| 1   | Singdrosselweg  | MR 21          | eeH   |                                | Erstmalige endgültige Herstellung                                  | 2020                       | 265.000,00 €    | in Zusammenhang mit Am Hohen Knäbel  |                                  |
| 2   | Fernblick   | MR 21          | eeH   |                                | Erstmalige endgültige Herstellung                                  | 2019 Ausschreibung und Bau | 300.000,00 €    |  |                                  |
| 3   | An der Falkenbek  | MR 21          | eeH   |                                | Erstmalige endgültige Herstellung                                  | abgeschlossen              | 720.000,00 €    |  |                                  |
| 4   | Vogteistraße  | MR 21          | eeH   |                                | Erstmalige endgültige Herstellung                                  | Anhörung/Bürgerbeteiligung | 20.000,00 €     | derzeit nur Planungsmittel vorhanden   |                                  |
| 5   | Wattenbergstraße  | MR 21          | eeH   |                                | Erstmalige endgültige Herstellung                                  | Planung                    | 25.000,00 €     | zurückgesetzt  |                                  |
| 6   | Sudermannstraße   | MR 21          | eeH   |                                | Erstmalige endgültige Herstellung                                  | Planung, Baumgutachten     | 130.000,00 €    | derzeit nur Planungsmittel vorhanden   |                                  |
| 7   | Helmsweg  | MR 21          | eeH   |                                | Erstmalige endgültige Herstellung                                  | 2019 Ausschreibung, Bau    | 230.000,00 €    |  |                                  |
|     |   |                |   |                                |  |                            | 1.690.000,00 €  |  |                                  |
| 1   | Hausbruch 35  | MR21           | Er  |                                | Erschließung, Emmi-Ruben-Weg                                       | abgeschlossen              | 260.000,00 €    |  |                                  |
| 2   | Am Hohen Knäbel   | MR 21          | Er  |                                | Erschließung   | 2020                       | 8 Wochen        | 650.000,00 €   | Probleme mit Leitungsträgern     |
|     |   |                |   |                                |  |                            |                 | 910.000,00 €   |                                  |