

lfd.	Maßnahme	MR 21	aus Jahr	Inhalt	Ausführung	ca. Kosten	Bemerkung	
8	Haakestraße	MR22	StrB/GI	Umbau Tempo 30, GI	voraussichtlich 2024	5 Monate	noch nicht ermittelt	Verschoben wegen Sielbau Hamburg Wasser
9	Eißenendorfer Pferdeweg (1.BA)	MR22	StrB/GI	2019 Sanierung Fahrbahn	Ausschreibung	3 Wochen	273.000,00 €	
10	Herrmannsbürger Weg	MR22	StrB/GI	2019 DSK	2023	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
11	Rönneburger Straße	MR22	StrB/GI	2019 Fahrbahn, teilweise Nebenflächen	2023	6 Wochen	166.500,00 €	
13	Buchholzer Weg, Rönneburger Kirchweg	MR22	StrB/GI	2019 DSK	2023	2 Wochen	noch nicht ermittelt	
14	Reeseberg	MR22	StrB/GI	2019 Sanierung Fahrbahn, Parkraum und Nebenflächen	Planung 1. BA	4 Monate	350.000,00 €	
17	Außenmühlenweg	MR22	StrB/GI	Sanierung Fußweg	in Planung	2 Monate	130.000,00 €	erst nach Erweiterung Schwimmbad
18	Umbau BGZ Am Johannisland	MR22		Umbau, Straßeneinengung	Ausschreibung	1 Monat	100.000,00 €	
							2.653.500,00 €	
4	Daerstorfer Weg und Stichweg	MR22	EMS	Grundinstandsetzung	in Planung	2 Monate	500.000,00 €	
							500.000,00 €	
1	Singdrosselweg	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	2023/2024		265.000,00 €	Grunderwerb notwendig
2	Vogteistraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Anhörung/Bürgerbeteiligung		20.000,00 €	derzeit nur Planungsmittel vorhanden
3	Thiemannstraße 36-46	MR21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	2. Quartal 2023		300.000,00 €	Submission ist erfolgt
4	Dritte Meile	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	Planung		670.000,00 €	Auflagen des PK erfordern Grunderwerb. Derzeit in Prüfung
5	Sudermannstraße	MR 21	eeH	Erstmalige endgültige Herstellung	anung, Baumgutachten		130.000,00 €	Aufgrund von schützenswerten Bäumen sind umfangreiche Untersuchungen erforderlich. Finanzierung der Mehrkosten noch ungeklärt.
							1.385.000,00 €	