

SC GmbH | 20.09.2023

## Sonderausschuss Science City Hamburg Bahrenfeld

Sachstands- und Fortschrittsbericht– fortlaufend | NEU= **fett gedruckt**

Lfd. Nr.	Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA / Termine
1	Bestandsanalyse	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standortanalyse SCHB und Umgebung, veröffentlicht Januar 2021</li> </ul>	Ergänzung der Standortuntersuchung hinsichtlich einer Vorausschau zur Flächenentwicklung DESY (Kontext DS 21-2023.1B und DS 21-2428) erfolgt, abrufbar unter Ergänzung zur standortanalyse science   Transparenzportal Hamburg; Auskunftsersuchen der Fraktion der Linken an BSW (DS 21-3575) beantwortet mit Datum 18.01.2022 (DS 21-A3575)	
2	Planrecht übergeordnet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veröffentlichung und Inkrafttreten des Vorbehaltsgebietes SCHB am 11.08.2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planrechtsschaffung (sowie Baugenehmigungsverfahren) im Vorbehaltsgebiet durch BSW</li> </ul>	18.08.21
3	B-Pläne Quartiere am Volkspark	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angebotsbebauungspläne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wettbewerb mit anschließender Funktionsplanung als Voraussetzung; Beginn während Funktionsplanung in 2024</li> </ul>	2025ff.
	Bahrenfeld 71	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angebotsbebauungsplan (für das Vorhaben Petra IV)</li> <li>• Einleitungsbeschluss 2017</li> <li>• Scoping-Termin 05/2020</li> <li>• ÖPD 06.04.2022</li> <li>• TÖB-Beteiligung (ab 7. KW 23)</li> <li>• Öffentliche Auslegung 4. Q. 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klärung Verlagerung Sportflächen (Studie Lichtenstein in behördeninterner Abstimmung inkl. BA Altona), Vorstellung und Erörterung im Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport;</li> <li>• Beauftragung Gebäudemanagement Hamburg (GMH) mit dem Ziel der Planungsdetaillierung und ersten Kostenschätzung Sportflächen Stiefmütterchenweg durch BSW erfolgt; <b>Fortführung der Planung durch GMH von BWFGB und BA Altona beauftragt</b></li> <li>• Klärung Auswirkungen Lise-Meitner-Park (nachlaufend zur Studie Lichtenstein); Abstimmung Beauftragung Planung läuft</li> <li>• Beauftragung von Planungsleistungen zum Verkehr durch den Vorhabenträger erfolgt</li> </ul>	Zusammen mit Konzept vom HSB, 3.5.22

Lfd. Nr.	Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA / Termine
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sitzung der Kommission für Stadtentwicklung: Antrag auf Zustimmung zur öffentlichen Auslegung</b></li> <li>• Öffentliche Plandiskussion erfolgt (Veranstaltungsort DESY Hörsaal); kurzer mündlicher Bericht zu den Schwerpunkten → nächste Schritte: Auswertung ÖPD in der Kommission für Stadtentwicklung (20.6.22), Fertigstellung unterschiedlicher Gutachten, Beteiligung Träger öffentlicher Belange (bspw. Naturschutzverbände); Vorstellung der Ergebnisse der ÖPD im Planungsausschuss (18.5.22) Mitteilungsdrucksache durch BA Altona erstellt; Information im Planungsausschuss (NÖ); Überweisung zur Beratung an SoA (NÖ)</li> </ul>	<p><b>18.9.23</b></p> <p>06.04.22 20.04.22</p> <p>17.05.23</p>
	Lurup 72/ Bahrenfeld 67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feststellung 2014 (zuständig BA Altona)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansonsten: siehe Planung Innovationspark Altona</li> </ul>	
4	„Quartiere am Volkspark“ (QaV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wettbewerblicher Dialog: Städtebaulich-freiraumplanerische Qualifizierung (Juni 23 bis Juli 24)</li> <li>• Verlagerung der Trabrennbahn (ab 2025)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verfahren „Quartiere am Volkspark“ aufgrund Untersuchungsbedarfe zur Lage der S-Bahn Trasse vorerst gestoppt;</li> <li>• Entscheidung zum Verfahren geplant Januar 23, Information SoA (NÖ) mit Entscheidung Trassierung erfolgt</li> <li>• Integration der Kulturnutzungen aus dem Betrieb Trabrennbahn im Konzept der Doppelrennbahn Horn ist im Rahmen des Betreiberkonzeptes Horn noch in Prüfung</li> <li>• Auslobung in behördeninterner Abstimmung; Information SoA (NÖ-Teil)</li> <li>• Beteiligung im Verfahren: Stadtteildelegation, Gläserne Werkstatt, Zwischenpräsentation und Ergebnispräsentation mit Auftakt Funktionsplanung (siehe auch Lfd. Nr. 5)</li> <li>• <b>Teilnahmewettbewerb abgeschlossen, Rückfragenkolloquium für die Teams terminiert (6.10.), SCHB Werkstatt in Vorbereitung (Ziel: Verfahren noch bekannter machen,</b></li> </ul>	<p>29.04.21 (Hauptausschuss), 15.09.21, 17.11.21, 21.06.23, Nachtrag Sitzung 21.09.22</p> <p>21.06.23</p> <p>Q4/23 bis Q3/24</p> <p><b>7.10.2023</b></p>

Lfd. Nr.	Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA / Termine
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inklusives Quartier</li> </ul>	<p><b>Teams kennenlernen, Impulse der Bevölkerung aufnehmen); Ort: Trabrennbahn (Bekanntmachungen folgen)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erörterung möglicher Umsetzungsschritte einer inklusiven Quartiersentwicklung (Wohnen, Wohnfolgeeinrichtung, ggf. Beschäftigung) mit einer Interessengemeinschaft sozialer Träger (Träger, BA Altona, SC GmbH); längerer zeitlicher Vorlauf (grundsätzliche Einbindung in Wettbewerblichen Dialog und Funktionsplan); zustimmender Beschluss Drs 21-2998; Folgetermin (Mai 22) zu "Gemeinschaftshaus" und Abstimmung Einbindung in Wettbewerblichen Dialog QaV erfolgt</li> </ul>	<p>16.03.22/ 20.04.22/ 18.05.22 31.05.23</p>
5	Kommunikation & Beteiligung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahrenfeld Forum I 09/2020</li> <li>• Bahrenfeld Forum II 08/2021</li> <li>• Online-Beteiligung 08/2021</li> <li>• Werkstätten 08-09/2021</li> <li>• Kinder- und Jugendbeteiligung 10/2021 im Rahmen der Altonaer Vielfaltswoc</li> <li>• Inbetriebnahme InfoCenter 04/2022</li> <li>• Betrieb InfoCenter seit (04)07/2022</li> <li>• Führungen ab 15.6.23 (donnerstags 18 Uhr)</li> <li>• Infoveranstaltung zur SCHB und dem Planungsverfahren QaV 06/2023</li> <li>• „Gläserne Werkstatt“ zum Auftakt Wettbewerblicher Dialog QaV</li> <li>• Zwischenpräsentation Wettbewerblicher Dialog QaV</li> <li>• Ergebnispräsentation Wettbewerblicher Dialog QaV – Auftakt Funktionsplanung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Online-Veröffentlichung d. Dokumentation der Beteiligung aus den Werkstätten und der Kinder- und Jugendbeteiligung am 2.2.22 online veröffentlicht (<a href="http://www.sciencecity.hamburg">www.sciencecity.hamburg</a>); kleine Auflage als Printversion liegt vor; Prüfaufträge aus Beteiligung in Auslobung integriert</li> <li>• Verknüpfung der Arbeit des SoA (mit monatlichem Bericht der SC GmbH) und der Kommunikationsarbeit der Gesellschaft (auf <a href="http://www.sciencecity.hamburg.de">www.sciencecity.hamburg.de</a> unter Kooperation)</li> <li>• Betrieb InfoCenter ab 19. April 2022, offizielle Eröffnung Anfang Juli 2022 im Rahmen des Stadtteilstestes, geöffnet 2x wöchentlich (Dienstag 10-14 Uhr, Donnerstag 14-18 Uhr)</li> <li>• Treffen mit „Bahrenfeld auf Trab“ zum Austausch zu den laufenden Aktivitäten sowie mit AG Beteiligung</li> <li>• Veranstaltung Magistralenentwicklung Luruper Hauptstraße/Luruper Chaussee am 07.06.22 (Stadtteilschule Lurup+livestream)</li> <li>• Sondersitzung SoA in Bahrenfeld zum Austausch mit Bahrenfeld auf Trab; Bahrenfeld auf Trab plant je Quartal eine große Sitzung zur Verstetigung des Austausches zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung/ Infos unter: <a href="http://www.bahrenfeldauf-trab.de">www.bahrenfeldauf-trab.de</a>; reg., öffentliche Veranstaltungen (<b>zuletzt 05.09.23</b>)</li> </ul>	<p>17.11.21</p> <p>15.1.22</p> <p>04/22 bzw. 07/ 22</p> <p>02.06.22, 12.4.23/07.06.23</p> <p>07.06.22</p> <p>29.11.22</p>

Lfd. Nr.	Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA / Termine
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breites Kommunikationskonzept Science City in Vorbereitung, Federführung Senatskanzlei; erste Maßnahmen geplant für 2023 und 2024 („Science City in und über Hamburg hinaus bekannter machen“)</li> <li>• Abstimmungsroutine mit QuL und Q8 re-aktiviert</li> <li>• Informationsveranstaltung zur Science City im Infocenter</li> <li>• Führungen durch die SCHB – donnerstags, kostenlos, ohne Anmeldung</li> <li>• <b>Delegation steht fest (3 Personen aus dem Stadtteil sowie Vertreter:innen von BaT, Juno23 sowie der Luthergemeinde); Einführung ins Verfahren für die Delegation</b></li> </ul>	<p>29.06.23</p> <p>Ab 15.6.23</p> <p><b>20.09.23</b></p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quartiersinitiative urbanes Leben (QuL) (BA Altona; unterstützt durch Q8) <a href="https://www.hamburg.de/altona/quartiersinitiative-urbanes-leben-ql/">https://www.hamburg.de/altona/quartiersinitiative-urbanes-leben-ql/</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ziel: ressort- und behördenübergreifende Arbeitsweise für ganzheitliche Quartiersentwicklungen (sieben Gebiete in HH, hier Bahrenfeld-West: Gebietskulisse teilweise abweichend von SCHB)</li> <li>• Regelmäßige Multiplikator:innentreffen</li> <li>• Bestandserfassung soziale Nutzungen abgeschlossen, Ableitung Neubedarfe für „Quartiere am Volkspark“ erfolgt</li> <li>• Vorstellung des Projektes und des Partners Q8 zusammen mit dem Projektkoordinator QuL des BA Altona</li> <li>• Durchführung Stadtteilstadtteilfest durch Q8/QuL zusammen mit ‚Bahrenfeld auf Trab‘ und Partnern auf und im Umfeld der Flohmarktfläche; breite Mitwirkung der Nachbarschaft erfolgt (inkl. Teilnahme Infocenter SCHB, DESY und UHH)</li> <li>• Neue QuL Projektleitung ab 01.03.2023 im Amt: Anne Vogelpohl; Bericht zu aktuellen Schwerpunkten/ Projekten</li> <li>• QuL führt neben Multiforum das Format „Vor Ort in Bahrenfeld mit Lea und Anne“ (seit Mai 23, idR monatlich an unterschiedlichen Orten) ein</li> </ul>	<p>15.06.22</p> <p>03.07.22</p> <p>01.03.23</p> <p>17.05.23</p>

Lfd. Nr.	Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA / Termine
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• QuL Veranstaltung „Welche Räume und Begegnungsorte gibt es und braucht es in Bahrenfeld?“ 10. Juni 2023 (Infocenter SCHB) stattgefunden</li> <li>• Bildungskonferenz: Bildungslandschaft Bahrenfeld</li> <li>• <b>Auftakt Inklusion in Bahrenfeld (28.9., 11-13:30 Uhr)</b></li> </ul>	<p>06/23</p> <p>14.09.23</p> <p><b>28.09.23</b></p>
6	Innovationspark Altona	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Städtebauliche Studie, Funktionsplanung</li> <li>• Baustein Innovation Factory II (DESY)</li> <li>• Baustein TechHub (Hamburg Invest/ Behörde für Wirtschaft und Innovation)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studie (vom Büro ROBERTNEUN) im Sommer 2021 abgeschlossen</li> <li>• Prüfaufträge (u.a. Verkehr, Oberflächenentwässerung) aus städtebaulicher Studie durch Hamburg Invest beauftragt</li> <li>• Baustein DESY Innovation Factory II: Architekturverfahren abgeschlossen; Beauftragung Planer erfolgt: Trapez / Blunck + Morgen; Vorstellung im SoA durch DESY</li> <li>• Baustein TechHub: Projekt in Planung; gegenwärtig Abstimmung zu den Genehmigungsvoraussetzungen mit BA Altona und BSW; Behandlung im Bauausschuss qua Zuständigkeit, <b>Baugenehmigung (zuständig: BA Altona) erteilt, Vorhaben in Bau</b></li> <li>• Vorstellungen der Projektstände Innovation Factory II und techHub im Planungsausschuss; techHub Befassung im Bauausschuss erfolgt</li> <li>• Innovationspark gesamt: HIE erarbeitet z.Zt. in Abstimmung mit BA Altona, BSW, BWI und SCG einen Verfahrensvorschlag zur Erstellung einer Funktionsplanung und zur weiteren Qualifizierung von Städtebau/Architektur und Freiräumen. Vorstellung eines abgestimmten Verfahrensvorschlags mit Zeitplan, der die Beteiligung von Politik und Öffentlichkeit einschließen wird, im Planungsausschuss; <b>Verfahren startet Anfang 2024</b></li> <li>• Vorstellung des Verfahrens inkl. Beteiligung im Lurup Forum</li> </ul>	<p>16.02.22</p> <p>06.07.2022 / 21.09.2022</p> <p>24.01.23</p> <p>17.05.23</p> <p>28.06.23</p>

Lfd. Nr.	Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA / Termine
7	Rahmenplanung Campus West	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weiterentwicklung des Zukunftsbildes für den Bereich Eingang DESY Luruper Ch., Albert-Einstein-Areal, Notkestraße</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung beauftragt (Team Astoc, WES, Büro Happold, Urban Catalyst); Bearbeitungszeitraum Q3 2022 bis Q4 2023</li> <li>• Einbindung Öffentlichkeit in Planung</li> </ul>	16.03.22
8	Universität Hamburg (Verortung: Campus West sowie Quartiere am Volkspark)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raum- und Funktionsplanung</li> <li>• Baustein „Learning Center“</li> <li>• Baustein Forschungsbau Quantum Universe /HAFUN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raum- und Funktionsplanung für die unterschiedlichen Bausteine (Institute und Einzelgebäude) abgeschlossen</li> <li>• Baustein „Learning Center“: Machbarkeitsuntersuchung abgeschlossen, Finalisierung Nutzungsplanung läuft; Beauftragung Planungsträger in Vorbereitung. Architekturverfahren ab 2024 geplant. Gespräch zu sog. „Quartiersmodul“ (Angebote fürs Quartier) zwischen Wissenschaftsbehörde und BaT erfolgt; thematische Ideen: Buchangebote f. den Stadtteil, Kooperation Schulen u.a. in weiterer Prüfung</li> <li>• Baustein Forschungsbau Quantum Universe: Standortprüfung abgeschlossen, VgV-Verfahren (Planungsleistung) läuft, Einbindung SoA erfolgt, Entscheidung zu Entwurfsskizzen November 22, Gesamtverfahren Januar 2023 abgeschlossen, Ergebnisvorstellung im SoA erfolgt</li> <li>• Vorstellung der Planungen der UHH durch Wissenschaftsbehörde im SoA;</li> </ul>	18.08.21, 20.10.21  28.11.22 + 17.01.23  19.10.22  15.3.23  20.04.22
9	DESY (Verortung: Campus West sowie Innovationspark Altona)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PETRA IV inklusive Montagehalle</li> <li>• Innovation Factory I</li> <li>• Innovation Factory II (siehe Innovationspark Altona)</li> <li>• Logistikzentrum</li> <li>• DESYUM</li> <li>• CAST</li> <li>• Start up labs (bereits in Betrieb)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PETRA IV: Technische Planung laufend. Workshopprozess zur technischen Integration des Bauwerks in den Park (BA Altona, Fachbehörden, DESY, Planer); Detailplanungen nachfolgend; <b>interdisziplinärer Realisierungswettbewerb Hochbau und Freiraum in Vorbereitung (DESY, BWFG, BSW, BUKEA, BA Altona)</b></li> <li>• PETRA IV- Montagehalle: in Planung (Standort Grandplatz Sportfläche Wilhelmshöh)</li> <li>• Innovation Factory I: Architekturverfahren abgeschlossen, Beauftragung Planer erfolgt: Heinle Wischer und Partner; Vorstellung im SoA durch DESY</li> </ul>	16.02.22

Lfd. Nr.	Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA / Termine
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Logistikzentrum: Beauftragung Planer erfolgt: Renner Hainke Wirth Zirn; Vorstellung Planung im Bauausschuss (25.01.22), ergänzend am 01.02.22 im Ausschuss für Grün, Naturschutz und Sport, Baugenehmigung liegt vor</li> <li>• DESYUM: DESY Besucherzentrum, HPP Architekten, Baugenehmigung liegt vor, Baubeginn erfolgt</li> <li>• start up labs: Besichtigung für weiterführende Erläuterungen des Konzepts erfolgt</li> <li>• CAST (Beschleuniger Kontrollraum mit Accelerator F&amp;A): Bauantrag (zuständig: BSW) liegt vor, Prüfung läuft</li> <li>• Präsentation im SoA am 16.02.2022 erfolgt; Update geplant;</li> </ul>	<p>16.02.22</p> <p>29.03.22</p> <p><b>18.10.23</b></p>
10	Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkehrsprognose „Quartiere am Volkspark“ / Funktion Holstenkamp</li> <li>• Mobilitätskonzept „Quartiere am Volkspark“ (u.a. ruhender Verkehr/Quartiers-Hubs, Querschnitte)</li> <li>• Mobilitätskonzept Campus West / ruhender Verkehr und Logistik</li> <li>• ÖPNV (jenseits S32)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interne Prüfung der Modellierung der Verkehrsmengen auf Basis aktualisiertes Verkehrsmodell der Behörde f. Verkehr und Mobilitätswende durch die Behörde erfolgt; Abstimmung der beteiligten Fachbehörden abgeschlossen; Funktion Holstenkamp; Vorstellung und Erörterung im Verkehrsausschuss erfolgt: auf Grundlage der aktualisierten Verkehrsprognose (Gesamtstadt sowie Teilraum SCHB/ Holstenkamp) wird für die weitere Planung im Rahmen des Entwurfswettbewerbs Quartiere am Volkspark eine sog. „Kommunalt-rasse“ (Busse, Taxen, Fuß- und Radverkehr) für die Verlängerung des Holstenkamps zugrunde gelegt</li> <li>• Mobilitätsvorgaben für den Wettbewerb Quartiere am Volkspark in Bearbeitung (Stellplätze, Logistik, Straßenquerschnitte etc.)</li> <li>• Verkehrsplaner beauftragt; Bedarfe erfasst/ Integration in Rahmenplanung läuft</li> <li>• Informationsveranstaltung Machbarkeitsuntersuchung Hochleistungsbussystem Magistrale Stresemannstraße -</li> </ul>	<p>20.02.23</p> <p>15.03.23</p> <p>29.04.21 (Hauptausschuss)</p> <p>01.03.23</p>



Lfd. Nr.	Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA / Termine
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Machbarkeitsprüfung Sportplatzverlagerung Wilhelmshöh an den Stiefmütterchenweg</li> </ul>	<p>öffentliche Anhörung vertagt; Gutachten im Transparenzportal abrufbar: <a href="https://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/hsb-sportflaechenbedarfsanalyse-sportflaechenkonzept-science-city-hamburg-bahrenfeld?forceWeb=true">https://suche.transparenz.hamburg.de/dataset/hsb-sportflaechenbedarfsanalyse-sportflaechenkonzept-science-city-hamburg-bahrenfeld?forceWeb=true</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konzeptvorstellung für die beteiligten Vereine und Sportvertreter durch den HSB am 18.05.22 erfolgt</li> <li>Beschluss der Bezirksversammlung zur a) Aufforderung zur Neuaufstellung eines Sportflächenkonzeptes durch das BA Altona und den Hamburger Fußballverband (DS 21-3110) sowie b) öffentliche Anhörung zum Sportflächenkonzept (DS21-3068); Stellungnahme der adressierten Fachbehörden erfolgt</li> <li>Öffentliche Anhörung zum Sportflächenkonzept unter Beteiligung BSW, BSI und HSB erfolgt; Auswertung der Öffentlichen Anhörung vom 30.08.2022; Mitteilungsdrucksache zum Beschluss der Bezirksversammlung vom 27.10.2022 (DS-3683)</li> <li>Siehe B-Plan Bahrenfeld 71</li> </ul>	30.08.22
13	Soziales & Kultur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Notkestraße 23 (JUNO23)</li> <li>Kaserne Notkestraße 3-5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verständigung zwischen LIG/ BWFGB und Nutzern der Notkestraße 23 zur verlängerten Nutzung um 5 Jahre; die Immobilie Notkestraße 23 gehört dem Bezirksamt Altona/ Verwaltung durch Fachamt IS und Vermietung an der Jugendhilfeträger Arbeiter Samariter Bund als unbefristeter Nutzungsvertrag, daher keine Anpassung notwendig</li> <li>Prüfung Nachnutzbarkeit für Universitätsnutzung; erste Bauvolumenstudie liegt vor;</li> <li>Hier wird gegenwärtig eine Nutzung durch f&amp;w geprüft. Anhandgabe f&amp;w durch LIG. Über das Ergebnis wird informiert; Bearbeitung läuft.</li> </ul>	15.09.21, 20.10.21, 15.12.21  20.04.22

Lfd. Nr.	Themenkomplex	Einzelthemen/ Sachstand	Aktivitäten	Information SoA / Termine
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Notunterkünfte/ ÖrU</li> <li>• Gesundheitsversorgung</li> <li>• Kulturnutzungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In Abstimmung zwischen dem LIG und f&amp;w wurde aus aktuellem Anlass eine Notunterkunft im Objekt Albert-Einstein-Ring 19 eingerichtet</li> <li>• Prüfung der Möglichkeiten MVZ versus Versorgung in der Fläche geplant</li> <li>• Aufnahme eines Dialoges mit der Kreativwirtschaft zur frühzeitigen Identifikation der Möglichkeiten innerhalb der SCHB-Entwicklung</li> </ul>	<p>20.04.22</p> <p>15.09.21</p> <p>21.09.22</p>

**Abkürzungen:**

SCHB: Science City Hamburg Bahrenfeld

SoA: Sonderausschuss

BA Altona: Bezirksamt Altona

BSW: Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

BWFGB: Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke

BSI: Behörde für Sport und Inneres

BV: Bezirksversammlung (hier Altona)

BaT: Bahrenfeld auf Trab

DESY: Deutsches Elektronen-Synchrotron

f&amp;w: Fördern und Wohnen

LIG: Landesbetrieb für Immobilienmanagement und Grundvermögen

HIE: HIE Hamburg Invest

MVZ: Medizinisches Versorgungszentrum

NÖ: nicht öffentlicher Teil einer Ausschusssitzung

ÖPD: Öffentliche Plandiskussion

ÖrU: Öffentlich-rechtliche Unterbringung

PETRA: Positron-Elektron-Tandem-Ring-Anlage

QaV: „Quartiere am Volkspark“ (Areal Trabrennbahn, Kleingärten, Holstenkamp)

QuL: Quartiersinitiative Urbanes Leben

SCG: Science City Hamburg Bahrenfeld GmbH

TÖB: Träger öffentlicher Belange